

**МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа
«город Якутск» на 2017-2032 годы»**

Органы администрации города, ответственные за реализацию программы:
ответственный исполнитель - Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутск, соисполнители - Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Управление образования Окружной администрации города Якутска, Управление физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска.

Цель программы: повышение качества жизни жителей путем развития социальной инфраструктуры на территории городского округа «город Якутск».

Задачи программы:

- 1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях городского округа «город Якутск»;
- 2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа «город Якутск» услугами организаций культуры;
- 3) обеспечение условий для развития на территории городского округа «город Якутск» физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- 4) обеспечение инвалидов и иных маломобильных групп населения равными возможностями и их социальной интеграции в общество на территории городского округа «город Якутск».

Финансирование программы:

Объем финансирования программы (уточненный план) – 2 364 461,93 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 184 504,20 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 1 136 634,20 тыс. руб.;
- местного бюджета – 1 043 323,53 тыс. руб.

Объем освоения бюджета за 3 квартал 2024 года от уточненного плана за 2024 год – 733 177,17 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;
- республиканского бюджета – 89 283,50 тыс. руб.;
- местного бюджета – 643 893,67 тыс. руб.

Кассовый план за 3 квартал 2024 года – 858 996,87 тыс.руб.

Объем освоения – 85,35%.

На неполное освоение средств повлияли следующие мероприятия:

1. Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа "город Якутск":

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации строительства объектов дошкольного образования»:

- С учетом сроков размещения закупки и срока разработки ПСД завершения работ планируется в 2025 году.

- Для разработки ПСД. На данный момент объект не обеспечен источником финансирования для размещения закупки с НМЦК 17 381 193,83 руб. Освоение в 2025 году.
 - Разработка ПСД запланирована в 2025 году
2. Разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов общего образования не освоено в связи с:
- Полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года
 - С учетом сроков размещения закупки и срока разработки ПСД завершения работ планируется в 2025 году
 - Освоение с учетом срока размещения закупки запланирован в конце 4 кв.2024 года;
 - На стадии подготовки документации для объявления закупки, освоение запланировано в 4 кв.2024 года;
3. Строительство объектов общего образования причины не освоения в связи с:
- Полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года.
 - Муниципальный контракт на поставку № П-166/2024 (ЕП) заключен 08.10.2024 г., освоение по кассовому плану октябрь-декабрь 2024 г.
4. Разработка ПСД для строительства ДШИ в с. Хатассы не освоение по муниципальному контракту № ПСД-01/2023 от 13.02.2024 г. запланировано в 4 кв.2024 года.
5. Привязка ПСД "Культурно-досуговый центр с. Кангалассы и Пригородный" с использованием типового проекта не освоение - для разработки ПСД. На данный момент 2 объекта полностью не обеспечены источником финансирования для размещения закупки с НМЦК 35 828 632,63 руб. Запланирована передвижка ЛБО.
6. Строительство объектов физической культуры и спорта - полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года
7. Создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры не освоение связано с тем, что:
- Полностью оплата по договору № ПСД-11/2024 от 01.07.2024 г. произведена 08.10.2024 г.
 - Муниципальные контракты по СМР на сумму 7 110 144,08 руб. Остаток по контрактам 3 886 687,35 руб. Освоение по остаткам БО запланированы в 4 кв.2024 года. В связи с отсутствием перечня адресов остаток свободных ЛБО составляет 4 430 866,07 руб.