

1.1.1.1.2.2.	Оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля за объектами УДС г. Якутска	1 849,28	0,00	0,00	1 849,28	0,00	100,00%								ООО "Самалар" ЛК, 01.2022-15.06.2022	5 988 738,58	Оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля за объектами УДС г. Якутска	в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	31.10.2022	сч73.сч41.от20022.акт.от150622 на сумму 220 684,33 руб. сч2.сч42.от120022.акт.2.от180222 на сумму 1 628 994,07 руб.	на стадии выполнения			
1.1.1.1.3.	Планирование и проектирование работ по устройству сетей, ремонту, реконструкции, капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования, инженерных коммуникаций на территории населенных пунктов	12 337,79	0,00	0,00	12 337,79	0,00	100,00%																	
1.1.1.1.3.1.	Работы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальному ремонту (ремонту) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	11 275,31	0,00	0,00	11 275,31	0,00	100,00%								Выполнение работ проектно-сметной документации	0	Расчет количества работ проектно-сметной документации							
															ООО "РОСТРИВЕРПРОЕКТ", МСКД-19-2020(Д) от 23.12.2020 г.	694 295,09 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 347 147,55 руб., 2022 г. - 347 147,54 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт ул. Маршаташ"	в течение 12 рабочих дней с момента предоставления заказчиком инициализации и подписанного обхода Строительного документа	1 этап: разработка проектно-сметной документации с момента заключения муниципального контракта 2 этап: продолжение государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости объекта в течение 30 рабочих дней после завершения 1 этапа	счN61.акт.б/н.от10522	выполнено в полном объеме			
															ООО "Кашея", МСКД-40-2020(Д) от 23.12.2020 г.	1 011 661,65 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 905 830,83 руб., 2022 г. - 905 830,82 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт ул. Маршаташ мкр. Марха"	в течение 12 рабочих дней с момента предоставления заказчиком инициализации и подписанного обхода Строительного документа	1 этап: разработка проектно-сметной документации с момента заключения муниципального контракта 2 этап: продолжение государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости объекта в течение 30 рабочих дней после завершения 1 этапа	счN6172.акт.б/н.от160522	выполнено в полном объеме			
															ООО СКВС "ТЕХСТРОЙ", МСКД-27-2020(Д) от 02.10.2020 г.	1 887 434,11 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 484 044,81 руб., 2021 г. - 778 355,99 руб., 2022 г. - 633 033,65 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Якова Потанина на участке от ул. Кюли Александра до улицы "Титан"	в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта 2 этап: продолжение государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости объекта в течение 30 рабочих дней после завершения 1 этапа	счN25.03.от010422. акт.б/н.от30022	выполнено в полном объеме				
															ООО СКВС "ТЕХСТРОЙ", МСКД-34-2020(Д) от 28.10.2020 г.	1 480 897,66 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 418 840,38 руб., 2021 г. - 572 496,99 руб., 2022 г. - 489 759,32 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Маяковского от ул. Шаховой-Полосинской до ул. Шаховой-Полосинской"	в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта 2 этап: продолжение государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости объекта в течение 30 рабочих дней после завершения 1 этапа	счN25.03.2.от050422.акт.б/н.от30022	выполнено в полном объеме				
															ООО "ЦМГ", МСКД-01-2021 от 17.02.2021 г.	3 089 284,79 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 2 398 399,99 руб., 2022 г. - 648 884,80 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Пявонская"	в течение 42 календарных дней с момента заключения муниципального контракта	29.07.2022	на стадии выполнения				
															ООО "РОСТРИВЕРПРОЕКТ", МСКД-01-2021 от 14.07.2021 г.	1 940 000 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 518 817,53 руб., 2021 г. - 1 132 182,47 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Коммунаров"	в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта	07.08.2022	счN74.акт.б/н.от070922	на стадии выполнения			
															ООО "МАКСИМОВИЧ КОМПАНИ", МСКД-01-70MM-2022 от 14.03.2022 г.	275 126,59	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт ул. Три Слона 2 участка"	в течение 20 календарных дней с даты подписания контракта	счсч764.от200322.акт.б/н.от250322	выполнено в полном объеме				
															ООО СКВС "ТЕХСТРОЙ", МСКД-02-70MM-2022 от 14.03.2022 г.	530 000,84	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт подвальной дороги к "Кадомскому"	в течение 20 календарных дней с даты подписания контракта	счN1904.1.акт.б/н.от190422	выполнено в полном объеме				
															ООО "ЦМГ", МСКД-01-2021 от 15.04.2021 г.	2 984 300,00	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Дачная, п. Кангалассы городского округа город "Светлоград"	в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта	09.09.2022	счN34.сч.ф.1.акт.б/н.от220922	на стадии выполнения			
															ООО "ЦМГ", МСКД-04-2021 от 15.04.2021 г.	3 355 400,00	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Октябрьная, п. Кангалассы городского округа город "Светлоград"	в течение 40 календарных дней с момента заключения муниципального контракта	09.09.2022	счN35.сч.ф.1.акт.б/н.от220922	на стадии выполнения			
															ООО "МАКСИМОВИЧ КОМПАНИ", МСКД-07-70MM-2022 от 14.06.2022 г.	528 077,30	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт ул. Сайды мкр. Тукуя"	в течение 40 календарных дней с момента заключения контракта		на стадии выполнения				
															ООО "Тера-Проект", МСКД-09-2022 от 11.07.2022 г.	Изна контракта - 1 870 000 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 1 170 383,3 руб., на 2022 г. - 699 616,69 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Хатунгина на участке от ул. Строителей до ул. Якутская"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	25.02.2023	на стадии выполнения				
															ООО "ЦМГ", МСКД-10-2022 от 11.07.2022 г.	Изна контракта - 1 747 077,44 руб. Сумма оплаты на 2022 г. - 2 121 020,84 руб., на 2023 г. - 1 120 056,60 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Степановская на участке от ул. Куриловского до ул. Автопарка 50 лет Октября"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	25.02.2023	на стадии выполнения				
															ООО "Тера-Проект", МСКД-11-2022 от 18.07.2022 г.	Изна контракта - 1 000 000 руб. Сумма оплаты на 2022 г. - 989 691,96 руб., на 2023 г. - 10 308,04 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт ул. Жилищный мкр. Марха"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	01.02.2023	на стадии выполнения				
															ООО "Прима", МСКД-12-2022 от 18.07.2022 г.	Изна контракта - 980 000 руб. Сумма оплаты на 2022 г. - 882 918,3 руб., на 2023 г. - 97 081,7 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт ул. Озерная в с. Прогородный"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	01.02.2023	на стадии выполнения				
															ООО "Проект Групп", МСКД-13-2022 от 25.07.2022 г.	Изна контракта - 1 082 459 руб. Сумма оплаты на 2022 г. - 1 082 382,9 руб., на 2023 г. - 76,1 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Мемориаторов, мкр. Марха"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	10.02.2023	на стадии выполнения				
															ООО "Тера-Проект", МСКД-14-2022 от 26.07.2022 г.	Изна контракта - 995 613 руб. Сумма оплаты на 2022 г. - 976 765,3 руб., на 2023 г. - 18 847,7 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Говарда Витусова"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	10.02.2023	на стадии выполнения				
															ООО "Тера-Проект", МСКД-15-2022 от 29.07.2022 г.	Изна контракта - 1 930 000 руб. Сумма оплаты на 2022 г. - 1 153 631,4 руб., на 2023 г. - 696 368,60 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Полины Осенко от ул. Лавочкина до ул. 50 лет Советской Армии"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	16.03.2023	на стадии выполнения				
															ООО "ЦМГ", МСКД-16-2022 от 02.08.2022 г.	Изна контракта - 3 760 000 руб. Сумма оплаты на 2022 г. - 3 468 842,56 руб., на 2023 г. - 2 216 357,44 руб.	Работы проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт ул. Заборная на участке от ул. Ирээликовского до ул. Витусова"	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заявленного документа о приеме	19.03.2023	на стадии выполнения				

