

ДЕПАРТАМЕНТ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И  
ТРАНСПОРТНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА ЯКУТСКА



677027, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/1,  
тел. (факс) (4112) 42-96-98  
адрес электронной почты:  
dgykt@mail.ru

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ  
УОКУРУКТААҤЫ ДЬАҤАЛТАТЫН  
КУОРАТЫ ТУТУУ УОННА  
ТРАНСПОРТ  
ИНФРАСТРУКТУРАТЫН  
ДЕПАРТАМЕНА

677027, Саха Республиката,  
Дьокуускай к., Октябрьскай уул. 20/1,  
тел. (факса) (4112) 42-96-98  
электроннай почта аадырыһа:  
dgykt@mail.ru

---

От 25.10.2022 № 5071/ДГиТИ

Руководителю аппарата  
Якутской городской  
думы  
Т.И. Илларионовой

*О предоставлении информации*

Уважаемая Туйаара Иннокентьевна!

Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска в ответ на запрос информации № 994-ЯГД от 20.10.2022г. доводит до Вашего сведения следующую информацию.

**1. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы»** - кассовый план по программе на отчетный период составил 1 624 146,78 тыс. рублей, в том числе из федерального 259 683,16 тыс.руб., из республиканского 982 393,94 тыс. рублей, из местного бюджета 382 069,66 тыс. рублей. Освоение средств по отношению к кассовому плану составило 1 624 066,14 тыс. рублей или 100%,

Индикативные показатели муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» исполнены на 100%.

**Информация  
о реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть  
Республики Саха (Якутия), а также городской агломерации «город Якутск» на 2022 –  
2023 годы» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в  
2022 году  
(по состоянию на 17.10.2022 г.)**

С 2019 года городской округ «город Якутск» является участником национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями, разработан План мероприятий по реализации программы комплексного развития объединенной дорожной сети, определены участники с отведенной ролью в региональном проекте, установлены контрольные точки,

исп. Бережнова М.Е.  
8 968 152 70 72

закреплены ответственные исполнители за каждым мероприятием, установлены ежегодные индикаторы до 2024 года включительно.

В 2019 году общий объем финансирования составил 1,4 млрд. рублей, протяженность отремонтированных дорог составила 25,8 км. Проведены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 19 объектах улично-дорожной сети городского округа «город Якутск».

В 2020 году общий объем финансирования составил 1,5 млрд. руб., протяженность отремонтированных дорог составила 23,6 км. Проведены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на 27 объектах улично-дорожной сети городского округа «город Якутск»

За прошедший 2021 год объем финансовых затрат на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети составил 2,2 млрд. руб., структура затрат сложилась следующая:

- ремонт покрытия проезжей части – 1,0 млрд. руб.;
- капитальный ремонт – 1,1 млрд. руб.;
- реконструкция и строительство – 0,1 млрд. руб.

Общее количество реализованных объектов – 36 участков, протяженность отремонтированной улично-дорожной сети – 48,2 км. Таким образом, за период с 2019 по 2021 год, приведено в нормативное состояние порядка 97,6 км, что составляет – 57,4% от доли индикатора национального проекта.

Наименование показателя	Плановые индикаторы						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
%	31,7	38,5	44,7	57,4	66,5	75,5	85,5
км, по годам	-	25,8	23,6	48,2	34,6	34,2	37,9
км, по возрастанию	120,3	146,1	169,6	217,3	252,5	286,7	324,7

Распоряжением Окружной администрации города Якутска от 16.03.2022 №435р утвержден план дорожных работ городского округа «город Якутск» на 2022 – 2026 годы (в настоящее время корректируется).

Индикатор 2022 года обеспечивают работы на 33 объектах (в том числе дополнительный индикатор в соответствии с Протоколом выездного совещания министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) по объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ГО «город Якутск» от 18.08.2022 года - 1,658 км на 5 объектов) с объемом работ в 2022 году по данным объектам в сумме 2 084,09 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 549,25 млн. рублей, средства государственного бюджета РС (Я) – 1 219,50 млн. рублей и средства местного бюджета – 315,34 млн. рублей.

Установленное значение целевого индикатора 2022 года – 36,246 км (в том числе дополнительный индикатор – 1,658 км).

Всего на 2022 год предусмотрены лимиты в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа «город Якутск» от 05.03.2022 №5 (в редакции от 05.04.2022 №5/1) и Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа «город Якутск» от 22.03.2022 №98701000-1-2022-029 всего в сумме 2 897,70 млн. рублей, в том числе 604,1 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1 646,90 млн. рублей – средства государственного бюджета (в том числе 4,12 млн. рублей остаток лимита по Соглашению 2021 года) и 646,70 млн. рублей – средства местного бюджета. Из объема финансирования 2022 года на СМР предусмотрено 2 794,00 млн. рублей, в том числе 604,1 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1 642,8 млн.

рублей – средства государственного бюджета и 547,1 млн. рублей – средства местного бюджета.

Кроме того, доведены лимиты на 2023 год в сумме 2 300,00 млн. рублей (1 300,00 млн. рублей – республиканского бюджета, 500,00 млн. рублей – местного бюджета и 500,00 млн. рублей – федерального бюджета) и на 2024 год в сумме 1 500,00 млн. рублей (1 000,00 млн. рублей – республиканского бюджета, 500,00 млн. рублей – местного бюджета).

На сегодняшний день законтрактованы 28 индикаторных объектов 2022 года с общей протяженностью 34,588 км с объемом работ 2022 года в сумме 2 064,09 млн. рублей;

Из 28 индикаторных объектов 8 объектов законтрактованы в соответствии с частью 56 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которому предметом контракта может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. Общая протяженность 8 объектов «под ключ» составляет 13,688 км с объемом работ 2022 года в сумме 745,10 млн. рублей.

Итого по 28 объектам (34,588 км): протяженность объектов с твердым покрытием из асфальтобетона – 29,265 км (84,6%); переходного типа – 5,323 км (15,4%). По состоянию на 16.10.2022 укладка верхнего слоя составляет 32,165 (из 34,588 км) (93.0% от годового плана) из них:

- 1. Выполнена укладка *верхнего слоя* из асфальтобетонного покрытия 29,265 км (100%) от 29,265 км на всех 27 объектах.**
- 2. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте с переходным типом покрытия - 1 объект протяженностью - 5,323 км:** Строительство подъездных дорог в с. Хатассы (многолетные), готовность объекта – 92%. Выполнено устройство дорожной одежды – 2,900 км (54,5%) от плана 5,323 км.
- 3. Основание завершено на 100,0% выполнено устройство слоев на 14 объектах протяженностью 21,986 км (из 21,986 км).**
- 4. Асфальтирование примыканий, парковочных площадок и съездов выполнено на 96,7% ведутся работы на 6 объектах:** ул. Ильменская, ул. Тимирязева, ул. Якова Потапова, ул. Очиченко, пер. Глухой, ул. вдоль оз. Щорса.
- 5. Устройство тротуаров, велодорожек выполнено на 90,2% ведутся работы на 7 объектах:** ул. Ильменская, ул. Якова Потапова, ул. Маяковского, ул. Очиченко, пер. Глухой, ул. вдоль оз. Щорса, ул. Птицевод.
- 6. Нанесение горизонтальной разметки выполнено на 84,8%, ведутся работы на 6 объектах:** ул. Нагорная, ул. Ильменская, ул. Якова Потапова, пер. Глухой, ул. вдоль оз. Щорса, ул. У-Избекова.
- 7. Устройство наружного освещения выполнено на 78,0%, ведутся работы на 10 объектах:** ул. Нагорная, ул. Ильменская, ул. Тимирязева, ул. Якова Потапова, ул. Мархинская, пер. Глухой, ул. вдоль оз. Щорса, ул. Птицевод, ул. Уваровского, ул. У-Избекова.

- **Устранение выявленных недостатков, подключение к сетям электроснабжения, ведутся работы на 9 объектах:** ул. Пирогова, ул. Труда, ул. Каландаришвили (Табага), ул. Билибина, ул. Маяковского, ул. Очиченко, ул. Ленина (Хатассы), ул. Октябрьская (Хатассы), ул. Мерзлотная

**8. Дополнительные индикаторы с переходным типом покрытия - 5 объектов протяженностью 1,658 км:** В соответствии с оценкой достаточности плана работ для достижения целевого показателя установлены дополнительные индикаторы в размере 1,658 км **на 5 объектах**. Выполнены следующие мероприятия: определен перечень объектов в с. Хатассы (ул. Совхозная – 485,7 м; ул. Молодежная – 365,7 м; ул. Федорова – 304,0 м; ул. Шараборина – 202,0 м; ул. Панаева – 300 м); завершена разработка дефектной ведомости, определена достоверность сметного расчета (ИП Михайлов 18-ЭММЗ-2022(Д). Уточненный годовой план с дополнительными индикаторами составляет (36,246 км), из них протяженность объектов с твердым покрытием из асфальтобетона – 29,265 км (80,7%), переходного типа – 6,981 км (дополнительно 1,658 км) (19,3%).

Ведутся СМР по ул. Совхозная, разработка грунта под устройство основания. Строительная готовность – 20%.

#### **9. Завершенные объекты:**

Работы завершены на **4-х объектах:** ул. Авиаторов, подъездные дороги к Кардиологическому диспансеру, ул. Федора Попова, пер. Энергетиков;

#### **10. Подготовка итоговых актов, устранение дефектов, подготовка объекта к Приемочной комиссии:**

Подготовка итоговых актов на **12 объектах:** ул. Пирогова, ул. Труда, ул. Каландаришвили, подъездная к Речевой школе, ул. Каландаришвили (Табага), ул. Центральная, ул. Билибина, ул. Ленина (с. Хатассы), ул. Уваровского, ул. Октябрьская (с.Хатассы), ул. Мерзлотная, ул. Три сосны.

#### **11. ИТОГО:**

В ноябре, плановое завершение работ по объектам с переходным типом дорожной одежды, протяженность укладки верхнего слоя дорожной одежды составит 36,246 км (с учетом дополнительных индикаторов), или же 100,0% от плана на 2022 год.

Освоение лимитов 2022 года (с учетом выгруженных платежей) по состоянию на **17.10.2022** года по **Соглашениям 2022 года** составляет всего **1 691,87 млн. рублей** или **58% от годового лимита**, в том числе средства федерального бюджета – **277,58 млн. рублей** или **46%**, средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – **1 044,80 млн. рублей** или **64%**, средства местного бюджета – **369,48 млн. рублей** или **57%**.

Кассовый план ПОФР на октябрь всего с учетом остатков лимита сентября - 607,39 млн. рублей, из них за счет ФБ – 150,00 млн. рублей, РБ – 351,72 млн. рублей, МБ – 105,67 млн. рублей.

**Освоение октября на текущую дату** (оперативно, с учетом выгруженных платежей) **88,78** млн. рублей (14,6%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 17,90 млн. рублей (11,9%), республиканского бюджета – 66,53 млн. рублей (18,9%) и средств местного бюджета – 4,35 млн. рублей (4,1%).

Кассовый план ПОФР на ноябрь всего 473,98 млн. рублей, из них за счет ФБ – 194,44 млн. рублей, РБ – 200,00 млн. рублей, МБ – 79,55 млн. рублей;

Кассовый план ПОФР на декабрь всего 209,12 млн. рублей, из них РБ – 112,76 млн. рублей, МБ – 96,35 млн. рублей.

По объектам 2023 года протяженность индикаторных объектов составляет 34,16 км, количество объектов 31 из них:

1. Заключены 5 контрактов по индикаторным объектам 2023 года (ул. Пояркова, пр. Ленина, ул. Бабушкина, пер. Вилуйский, ул. Винокурова) всего на сумму 2 456,27 млн. рублей.

По данным контрактам профинансировано в 2021 году 401,42 млн. рублей, запланированный объем работ 2022 года составляет 579,95 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 54,87 млн. рублей, средства государственного бюджета РС (Я) – 305,45 млн. рублей, средства местного бюджета – 219,63 млн. рублей) и объем работ 2023 года – 1 474,90 млн рублей (в том числе средства федерального бюджета – 98,48 млн. рублей, средства государственного бюджета РС (Я) – 1 128,89 млн. рублей, средства местного бюджета – 247,53 млн. рублей) с общей протяженностью 9,584 км;

2. Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по 12 объектам (из них на стадии прохождения государственной экспертизы 3)

Ведется работа по подготовке документации для объявления закупок по 14 объектам.

Из **31** объекта, ведутся работы на **4** объектах:

1. Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова: Устройство покрытия тротуаров и велодорожек, устройство инженерных сетей, устройство бордюрного камня, устройство основания тротуаров и велодорожек, устройство а/б покрытия проезжей части, устройство водоотводных лотков; ИТР-6 чел., рабочие -55 чел.; автосамосвал- 8 ед., экскаватор- 1 ед., каток-3 ед., автогрейдер-1 ед., погрузчик-1 ед., буровая установка-1 ед., вилочные погрузчики-3 ед., манипулятор-2 ед., автокран-1 ед.;

2. Ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская: Замена существующих бортовых камней, устройство тротуара, демонтажные работы, устройство а/б покрытия парковки; ИТР-3 чел., рабочие 8 чел.; погрузчик-1 ед., асфальтоукладчик-1 ед., каток-2 ед., автосамосвал-2 ед., компрессор-2 ед., манипулятор-1 ед.;

3. Капитальный ремонт ул. Бабушкина на участке от ул. 50 лет Советской Армии до ул. Очиченко: Устройство основания ДО, укладка футляров сетей АО Водоканал, вынос сетей электроснабжения, вынос сетей связи; ИТР-2 чел., рабочие-6 чел.; погрузчик-1 ед., автосамосвал-3 ед., автогрейдер-1 ед., экскаватор-1 ед., бульдозер-1 ед.;

4. Капитальный ремонт пер. Вилуйский на участке от ул. Лермонтова до Объездного шоссе (1-й пусковой комплекс): Устройство сетей газопроводов высокого и низкого давления; ИТР-3 чел., рабочие-10 чел.; экскаватор-1 ед., автосамосвал-2 ед.

Таким образом, по индикаторным объектам 2023 года заключены контракты по 5 объектам (из 31), что составляет 16,1% от установленного индикатора, с совокупной протяженностью 9,433 км (из 34,16 км) – 27,6% по протяженности.

Всего на 2023 год предварительная стоимость выполнения работ составляет 3 650,08 млн. рублей, при утвержденном лимите 2023 года 2 300,00 млн. рублей. *Предварительная потребность составляет 1 350,08 млн. рублей.*

Следует отметить, что при проведении строительно-монтажных работ в период с 2019 по 2022 год сформированы следующие затраты на вынос инженерных коммуникаций:

№	Наименование показателя	Затраты на вынос инженерных коммуникаций, млн. руб.
1	Вынос сетей э/снабжения	110,1
2	Вынос сетей связи	25,3

исп. Бережнова М.Е.

8 968 152 70 72

3	Наружные сети водоснабжения, канализации и теплоснабжения	138,5
4	Наружный газопровод	145,1
	<b>ИТОГО:</b>	<b>419,0</b>

Выполнение данных видов работ влечет за собой конкретные ограничения, а именно:

1. Получение допуска, своевременное извещение и отключение объектов, проведение испытаний перед пуско-наладочными работами, актуализация технических условий.
2. Проведение строительно-монтажных работ в охранных зонах, либо же при стесненных условиях.
3. Отсутствие сведений, а также надлежащего контроля за объектами технологического присоединения. Зачастую, такие сети при смене балансодержателя не оформляются должным образом и не фигурируют в Технических условиях.

Таким образом, при проведении ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети согласование и синхронизация графиков производства работ осуществляется с 5-ю профильными ресурсоснабжающими организациями (*РТК, ВДК, СТНГ, ЯЭ, ЯТЭЦ*). Так на данный момент, параллельно со строительно-монтажными работами по улично-дорожной сети, была проведена плановая замена инженерных сетей, на следующих объектах:

№	Наименование объекта	Виды работ
1	Ремонт подъездной дороги к речевой школе	Замена сетей газоснабжения - завершено
2	Капитальный ремонт ул. Птицевод	Замена сетей газоснабжения - завершено
3	Ремонт ул. Федора Попова на участке от ул. Богдана Чижика до пер. Энергетиков	Замена сетей газоснабжения – завершено
4	Ремонт пер. Энергетиков на участке от ул. Федора Попова до ул. Кальвица	Замена сетей газоснабжения – завершено
5	Ремонт ул. Каландаришвили на участке от пр. Ленина до ул. Лермонтова	Замена сетей газоснабжения - завершено

Учитывая специфику, а также доставку применяемых материалов и последовательность выполняемых технологических операций, на данных объектах, произведена корректировка графика производства работ.

В целях контроля и систематизации в 2021 году утвержден межведомственный регламент планирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) (Постановление Правительства РС(Я) №588 от 30 декабря 2021 года). Следует отметить, что План дорожных работ на 2023 – 2024

г.г. направлен в адрес ресурсоснабжающих организаций в марте текущего года, ответ отсутствует.

**Риски по индикаторным объектам НП БКД 2022 год:**

На данный момент рассматриваются риски по следующим индикаторным объектам 2022 года:

- **«Капитальный ремонт ул. Птицевод»** (объект финансируется с участием средств федерального бюджета). При исполнении муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию объекта, заключенного с АО «РИК Автодор» от 15.02.2022 г. № КР-04/2022, установлено, что в рамках мероприятий социальной газификации УГРС АО «Сахатранснефтегаз» были проведены работы по устройству сетей газоснабжения объекта «Сеть газораспределения н/д от ГРП 17 до Старопокровского тракта. Ликвидация дефицита пропускной способности (Правая сторона. СОТ «Ионосфера») для создания возможности технологического присоединения», которая проложена от Старопокровского тракта через подъездную дорогу к Речевой школе и на большей части улицы Птицевод (протяжённость переустраиваемых сетей газоснабжения свыше 2,0 км.).

Фактически строительно-монтажные работы по сетям газоснабжения были завершены только в конце июля месяца. Продолжительность строительно-монтажных работ по модернизации сетей газоснабжения составила 106 дней. Производство работ при совмещенной захватке не представлялось возможным ввиду стесненных условий. Следует отметить, что часть объемов работ по переустройству инженерных сетей включены в рамках исполнения муниципального контракта с АО «РИК Автодор».

Таким образом, технические условия на вынос сетей газоснабжения выданы УГРС АО «Сахатранснефтегаз» от 20.04.2022 г. № ЮЛ-Я/0079-22, согласование раздела проектно-сметной документации получено 09.08.2022 г. письмом №4.6-3876.

Технические условия на вынос сетей электроснабжения выданы ЦРЭС ЦЭС ПАО «Якутскэнерго» от 22.06.2022 г. №30/2192, согласование раздела проектно-сметной документации получено 17.08.2022 г. письмом №30/2884.

Технические условия на устройство линии наружного освещения выданы МУП «Горсвет» от 10.03.2022 г. №П8/22, согласование раздела проектно-сметной документации получено 12.05.2022 г. письмом №624.

Основные работы по капитальному ремонту ул. Птицевод, протяженностью более 3,5 км начались с августа месяца. На сегодняшний день за два с половиной месяца выполнены следующие виды работ:

- устройство земляного полотна – 100%;
- устройство основания дорожного полотна методом холодной регенерации по основной дороге – 100%;
- укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия основной дороги - 100%;
- устройство асфальтобетонного покрытия на примыканиях и съездах – 100%;
- установка дорожных бортовых камней – 2 813 м. из 3 513 м – 80%;
- устройство основания пешеходных тротуаров – 5900 м<sup>2</sup> из 7 105 м<sup>2</sup> – 83%;
- установка тротуарных бортовых камней – 4300 м из 5 634 м – 76%;
- устройство покрытия пешеходного тротуара – 2690 м<sup>2</sup> из 7 105 м<sup>2</sup> – 38%.

В связи с тем, что к данным видам работ приступили по завершению модернизации сетей газоснабжения, наблюдается *вероятность несвоевременного завершения работ на общую сумму 9 642 212,84 рублей:*

- Установка дорожных бортовых камней в объеме 300 п.м. в сумме 721 974,06 руб;

- Установка тротуарных бортовых камней в объеме 1000 п.м. в сумме 1 411 509,07 руб;
- Устройство пешеходных тротуаров в объеме 2842 м<sup>2</sup> в сумме 7 508 729,71 руб.

2.2. **«Капитальный ремонт ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина»** (объект финансируется с участием средств федерального бюджета). В рамках исполнения муниципального контракта №КР-16/2021 на выполнение работ по объекту, заключенного с подрядной организацией ООО «Сахатрасстрой» от 22.09.2021 г. выявлено следующее:

- 28.09.2021 г. ООО «Сахатрасстрой» направлены замечания по проектно-сметной документации (далее – ПСД) исх. №32-СН в адрес МКУ «Главстрой»;
- 29.09.2021 г. был организован технический совет по замечаниям ПСД, по результатам которого разработчику ПСД ООО «ЦАН» поручено рассмотреть возможность внесения изменений;
- 14.03.2022 г. заключен контракт на экспертное сопровождение №14-0087-21-22 ЭС между ООО «ЦАН» и ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)»;
- В апреле 2022 года приступили к строительно-монтажным работам. В ходе разработки грунта под устройство основания дорожной одежды были обнаружены слабонесущие грунты, существующий грунт переувлажнен и на данных участках не предусмотрена замена, что подтверждается визуальными наблюдениями и проведенными лабораторными испытаниями. Стоит отметить, что при возведении земляного полотна необходимо послойное уплотнение ( $h_{\max}=0,4$  м) для достижения требуемого коэффициента уплотнения, а также данные виды работ усложнялись наличием газопровода низкого давления, вследствие чего, разработка грунта в непосредственной близости с действующими сетями газоснабжения производилась ручным способом;
- Кроме того, при производстве работ по замене слабонесущего грунта под проезжей частью, обнаружен силовой кабель 2ААБл 3х95, для организации строительного процесса, в рамках технического совета, принято решение о разработке траншеи средствами ООО «Сахатрасстрой» за пределами проезжей части с последующим выносом кабельной линии;
- Следует отметить, что улица Ильменская является центральной артерией отвода ливневых стоков Сайсарского округа. К водоотводным лоткам вдоль улицы Ильменская организован сброс воды от улиц Лонгинова, Макаренко, Советская и Парковая.

На сегодняшний день выполнены следующие работы:

- устройство колодцев наружного водопровода – 4шт (100%);
- устройство футляров под сети водоснабжения – 785 п.м. (100%);
- устройство водоотводных лотков - 1470 м/1679 м (88%);
- устройство бортовых камней БР 100.30.15 – 2330 п.м/3005 п.м (78%);
- устройство бортовых камней БР 100.20.8 – 850 п.м/3439 п.м (25%);
- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части – 12545,24 м<sup>2</sup> (100%);



- устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части – 12545,24 м2 (100%);

Исходя из вышеуказанного, высока вероятность *несвоевременного завершения следующих видов работ всего на сумму 18 412 340,20 рублей:*

- Устройство пешеходных тротуаров в объеме – 4 365,05 м2 в сумме 9 850 916,55 руб.;
- Устройство бортовых камней БР 100.20.8 – 2 769 п.м. в сумме 3 311 076,09 руб.;
- Благоустройство (пешеходное ограждение) и озеленение в сумме 5 250 347,56 руб.

Таким образом, с учетом выше изложенного, **имеются риски несвоевременного завершения работ всего на сумму 28 054 553,04 рублей по двум объектам Плана дорожных работ, при этом индикатор протяженности по ним будет исполнен.**

**Необходимо рассмотреть возможность продления сроков исполнения контрактов по 2-м указанным объектам на 2023 год с определением источника финансирования за счет НП «Безопасные качественные дороги».**

**2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»** - кассовый план по программе на отчетный период составил 410 721,68 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 147 706,39 тыс.руб., из республиканского бюджета – 226 941,67 тыс. рублей, из местного бюджета – 360 736,22 тыс. рублей Освоение средств по отношению к кассовому плану составило 378 209,17 тыс. рублей или 92,08%, в том числе из из федерального бюджета 117 768,96 тыс.руб., из республиканского бюджета – 226 941,67 тыс. рублей, из местного бюджета – 334 985,34 тыс. рублей.

По подпрограмме «Благоустройство общественных пространств» исполнение составляет 74,54%. Неполное освоение финансовых средств зафиксировано по следующим мероприятиям:

- «Благоустройство парка «Парк Победы» по ул. Автострада 50 лет Октября в г. Якутске» - 0%: Изготовление топографической съемки (Парк Победы по адресу ул. Автострада 50 лет Октября) МБУ "ГлавАПУ" ГО "г. Якутск" №7/2022 от 23.09.2022 г., в срок не выставлен счет для оплаты;

- «Ремонтные работы сквера им. Героя России А.А. Рыжикова» -0%: заключен МК с ООО "Ампер" №Р-17/2022 от 29.07.2022 г., планируется заключение дополнительного соглашения, оплата в полном объеме после

По подпрограмме «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» исполнение составляет 74,61%. Неполное освоение финансовых средств зафиксировано по следующим мероприятиям:

- «Разработка ПСД дворовых территорий» - 74,69%: Перенос на октябрь заключения договора на экспертизу сметной документации.

Исполнение индикативных показателей программы составило 100%.

**Информация по мероприятию  
«Благоустройство дворовых территорий»  
на 18.10.2022 года**

## **1. Основание для включения в перечень дворовых территорий:**

Решение по Протоколу Общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2020 – 2024 годы» от 14.12.2021 № 224 об утверждении адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2022 году в количестве 75 дворов.

## **2. Финансирование:**

### **• Программы**

1. ГП РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (ПП РФ от 30.12.2017);
2. ГП РС (Я) «Формирование современной городской среды на территории РС (Я)» (ПП РС (Я) от 15.09.2021 №360);
3. МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск" на 2020 - 2024 годы»» (ПОА г. Якутска от 03.12.2020 №350 п), подпрограмма «Мой двор».

### **• Соглашения и иные основания для финансирования**

1. *Соглашение* о предоставлении субсидии в 2022 году из государственного бюджета РС (Я) бюджету муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от 17.03.2022 года №98701000-1-2022-005 (между *Управлением архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) и ДГиТИ ОА г.Якутска*) на сумму **5 056 179,78 рублей** (ФБ – 4 455 000,00 руб., РБ – 45 000,00 руб., МБ – 556 179,78 руб. Установленный **индикатор – 3 двора** (в составе 75);

2. *Соглашение* о предоставлении иного межбюджетного трансферта в 2022 году из государственного бюджета РС (Я) местному бюджету на реализацию проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» от 22.03.2022 года №98701000-1-2018-001 (между *Управлением архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) и ДГиТИ ОА г.Якутска*) на сумму **232 500 000,00 руб.** (средства ФБ). Установленный **индикатор – 75 дворов**;

3. *Соглашение* о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств го «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы от 08.02.2022 года (между *Минфином РС (Я) и Окружной администрацией города Якутска*) на сумму **168 293 520,22 руб.**, (ФБ – 150 000 000,00 руб., МБ – 18 293 520,22 руб.). Установленный **индикатор – 17 дворов** (в составе 75);

4. Закон РС (Я) от 30.11.2021 №2416-З №743-VI «О государственном бюджете РС (Я) на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

5. Распоряжение Главы РС(Я) от 25.06.2018 N 489-РГ «О Плане социального развития центров экономического роста Республики Саха (Якутия)»;

6. Решение Якутской городской Думы от 22.12.2021 N РЯГД-35-4 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

### **• Лимиты финансирования**

Наименование мероприятия	Источники и объемы финансирования, млн.руб.							
	Всего		ФБ		РБ		МБ	
	лимит	факт	лимит	факт	лимит	факт	лимит	факт
<b>ИТОГО</b>	<b>663,43</b>	<b>387,77</b>	<b>236,96</b>	<b>146,60</b>	<b>150,04</b>	<b>100,63</b>	<b>276,43</b>	<b>140,55</b>
Строительный округ (22 двора)	172,17	79,20	-	-	-	-	172,17	79,20
Гагаринский округ, с. Хатассы (18 дворов)	165,36	81,02	98,49	27,13	20,04	20,00	46,83	33,89
Центральный округ (11 дворов)	90,00	30,79	-	-	74,81	27,00	15,19	3,79
Губинский округ, Октябрьский округ, Сайсарский округ, Строительный округ (9 дворов)	87,52	69,79	87,52	69,79	-	-	-	-
Промышленный округ (7 дворов)	69,49	49,68	50,95	49,68	-	-	18,54	-
Автодорожный округ (8 дворов)	78,89	77,30	-	-	55,19	53,63	23,70	23,67

**Освоение средств, предусмотренных в 2022 году на исполнение мероприятий составляет – 59%.**

### **3. Информация о стоимости строительства и контрактации:**

По состоянию на текущую дату *заключены муниципальные контракты* на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории го «город Якутск» *по 75 дворовым территориям на общую сумму 663,42 млн. руб. (99,11% от общей суммы лимитов)*, со следующими подрядными организациями:

- на 22 двора (Строительный округ) с ООО «Сахакапитал» №С-01/2022 от 14.03.2022 г. на сумму 172,17 млн. рублей:

- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/4
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/5
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/6
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/6А
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/9
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/10
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/11
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/12
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/18
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/19
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/20
- г. Якутск, ул. Жорницкого, д. 7/31
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/1

- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/3
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/4
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/6
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/7
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/8
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/9
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/10
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/11
- г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/12

**- на 18 дворов (Гагаринский округ, с. Хатассы) с ООО "Кинг-95" №С-04/2022 от 18.03.2022 г. на сумму 165,35 млн. рублей:**

- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 26а
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 26б
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 26в
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 26/3
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 28/3
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 29
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 29/1
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 29/2
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 30/2
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 30/3
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 34
- г. Якутск, ул. Кузьмина, д. 34/1
- г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/5
- г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/6
- г. Якутск, ул. Можайского, д. 19
- г. Якутск, ул. Можайского, д. 19/1
- г. Якутск, ул. Можайского, д. 21
- г. Якутск, ул. Можайского, д. 21/1
- с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67
- с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67/1
- с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67/2

**- на 11 дворов (Центральный округ) с ООО «Основа» №С-07/2022 от 16.04.2022 г. на сумму 90,00 млн. рублей:**

- г. Якутск, ул. Курашова, д. 27.
- г. Якутск, ул. Курашова, д. 27/1.
- г. Якутск, ул. Курашова, д. 27/2.
- г. Якутск, ул. Курашова, д. 29.
- г. Якутск, ул. Курашова, д. 29/1.
- г. Якутск, ул. Курашова, д. 29/2.
- г. Якутск, ул. Ломоносова, д. 27.
- г. Якутск, ул. Короленко, 19/1
- г. Якутск, ул. Короленко, д. 21.
- г. Якутск, ул. Короленко, д. 21/1
- г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 58/2.

**- на 8 дворов (Автодорожный округ) с ООО «Основа» №С-06/2022 от 16.04.2022 г. на сумму 78,88 млн. рублей:**

- г. Якутск, ул. Крупская, д. 21.
- г. Якутск, ул. Крупская, д. 23.

- г.Якутск, ул. Чкалова, д. 1.
- г.Якутск, ул. Птицефабрика, д. 6.
- г.Якутск, ул. Птицефабрика, д. 7.
- г.Якутск, ул. Сергеляхское шоссе, 1.
- г.Якутск, ул. Автодорожная, д. 40/5,
- г. Якутск, ул.Автодорожная, д.40/6.

**- на 7 дворов (Промышленный округ) с ООО «Основа» №С-10/2022 от 19.07.2022 г. на 69,49 млн. рублей:**

- г.Якутск, ул. Федора Попова, 16/3
- г.Якутск, ул. Кальвица,5
- г.Якутск, ул. Кальвица,5/2
- г.Якутск, ул. Кальвица,5/1
- г.Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, 9/2
- г.Якутск, ул. Дзержинского, 40/3
- г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 23

**- на 9 дворов (Городские агломерации города Якутска) с ООО «Основа» №С-09/2022 от 19.07.2022 г. на 87,52 млн. рублей:**

**Губинский округ**

- г.Якутск, ул.Богатырева, 4/1

**Октябрьский округ**

- г.Якутск, ул. Каландаришвили, 23/1
- г.Якутск, ул. Каландаришвили, 1
- г.Якутск, пр. Ленина,46

**Сайсарский округ**

- г.Якутск, ул. Лермонтова, 156/2
- г.Якутск, ул. Лермонтова, 138/2
- г.Якутск, ул. Лермонтова, 138/3
- г.Якутск, ул. Лермонтова, 138/4

**Строительный округ**

- г.Якутск, ул. Халтурина, 14/3

**4. Информация по текущему ходу строительства:**

Общий срок завершения работ до 31 октября 2022 года

Ранее установленных сроков, **завершены работы по 19 адресам:** дворовые территории 3 адреса Строительного округа – Рыдзинского 18/3, 18/4, 18/6, 2 адреса Центрального округа – Короленко 21, 21/1, 8 адресов Автодорожного округа – Сергеляхское шоссе 1, Птицефабрика 6, 7, Чкалова 1, Крупская 21, 23, Автодорожная 40/5, 40/6, 1 адрес Промышленного округа – 50 лет Советской армии 23, 2 адреса Октябрьского округа – Каландаришвили 1, пр. Ленина 46, 3 адреса Сайсарского округа – Лермонтова 138/2, 138/3, 138/4.

**Частично завершены работы** (асфальтированы проезды и уложены тротуары, отсутствуют МАФ: тренажеры, качели, скамейки, урны) **по 55 адресам, а именно:** 18 в строительном, 15 в гагаринском, 3 в с. Хатассы, 9 в центральном, 6 в промышленном округах, 1 в губинском, 1 в сайсарском, в 2-х асфальт не предусмотрен.

**Работы по асфальтированию** ведутся по 1-му адресу и внутриквартальному проезду без названия в Строительном округе, с общим сроком завершения до **20.10.2022 года.**

**Работы от общего объема:**

исп. Бережнова М.Е.  
8 968 152 70 72

- асфальтирование (98%)
- устройство тротуаров (99%)
- устройство дорожных и тротуарных бордюров (100%)
- подготовка основания под покрытие (100%)
- монтаж МАФ: тренажеры, качели, скамейки, урны (30%)

Асфальтирование ведется с соблюдением технологий по укладке и подготовке оснований, требований ОДМ.218.3.102, а также укладка покрытий детских площадок и устройство МАФ под надзором специалистов технического контроля, приказом ответственных от заказчика и подрядчика с обеспечением исполнительно-технической документации и сертификатами на оборудование.

**Общая усредненная строительная готовность составляет 95,5%.**

#### **Планируемые сроки приемки комиссией законченных работ:**

##### ***Строительный округ (ООО "Сахакапитал"):***

- ул. Жорницкого 7/4, 7/9, 7/11, 7/12 - 03.11.2022г.
- ул. Жорницкого 7/5, 7/6, 7/6а, 7/31 - 02.11.2022г.
- ул. Жорницкого 7/18, 7/19, 7/20 - 05.11.2022г.
- ул. Жорницкого 7/10 - 04.11.2022г.
- ул. Рыдзинского 18/1 - 05.11.2022г.
- ул. Рыдзинского 18/11, 18/12 - 02.11.2022г.
- ул. Рыдзинского 18/3, 18/4, 18/6 - 02.11.2022г.
- ул. Рыдзинского 18/7, 18/8, 18/9, 18/10 - 03.11.2022г.

##### ***Гагаринский округ, с. Хатассы (ООО "Кинг-95"):***

- ул. Кузьмина 26/3, 28/3, 30/2, 30/3, 34, 34/1 - 21.11.2022г.
- ул. Кузьмина 29, 29/1, 29/2 - 21.11.2022г.
- ул. Можайского 17/5, 17/6 - 17.11.2022г.
- ул. Можайского 19, 19/1, 21, 21/1 - 17.11.2022г.
- ул. с.Хатассы, ул. Ленина 67, 67/1, 67/2 - 17.11.2022г.

##### ***Центральный округ (ООО «Основа»):***

- ул. Курашова 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, ул. Ломоносова 27 - 12.11.2022г.
- ул. Короленко 21, 21/1, 19/1 - 30.10.2022г.
- ул. Лермонтова 58/2 - 12.11.2022г.

##### ***Автомобильный округ (ООО «Основа»):***

- ул. Сергеляхское шоссе 1 - 20.10.2022г.
- ул. Крупская 21, 23, Чкалова 1 - 20.10.2022г.
- ул. Автомобильная 40/5, 40/6 - 21.10.2022г.
- ул. Птицефабрика 6,7 - 21.10.2022г.

##### ***Промышленный округ (ООО «Основа»):***

- ул. 50 лет Советской Армии 23 - 20.10.2022г.
- ул. Федора Попова 16/3 - 06.11.2022г.
- ул. Кальвица 5, 5/1, 5/2, ул. Бестужева-Марлинского 9/2 - 05.11.2022г.
- ул. Дзержинского 40/3 - 12.11.2022г.

##### ***Городские агломерации города Якутска (ООО «Основа»):***

- Губинский округ - ул. Богатырева 4/1 - 12.11.2022г.
- Сайсарский округ - ул. Лермонтова 156/2 - 05.11.2022г.
- Сайсарский округ - ул. Лермонтова 138/2, 138/3, 138/4 - 05.11.2022г.

- Октябрьский округ - Каландаришвили 23/1 - 05.11.2022г.
- Октябрьский округ - Каландаришвили 1, пр. Ленина 46 - 30.10.2022г.
- Строительный округ - Халтурина 14/3 - 05.11.2022г.

***БОЛЕЕ ПОДРОБНО по адресам:***

***- Строительный округ (22 адреса):***

1.Жорницкого 7/4, 7/9, 7/11, 7/12: завершено асфальтирование проездов тротуаров, ТБО. Ведется подготовка покрытия детской и спортивной площадок, монтаж ограждений-85%, канализационных люков-90%, монтаж опор освещения-50%. МАФы заказаны.

2.Жорницкого 7/5, 7/6, 7/6а, 7/31: завершено асфальтирование проездов тротуаров, монтаж канализационных люков, основание под детскую и спортивную площадку, ТБО. Ведется монтаж ограждений-85%, монтаж опор освещения-50%. МАФы заказаны.

3.Жорницкого 7/18, 7/19, 7/20: завершено асфальтирование проездов тротуаров, монтаж канализационных люков, основание под детскую и спортивную площадки. Ведется монтаж ограждений-78%, ТБО-50%, монтаж опор освещения-50%. МАФы заказаны.

4.Жорницкого 7/10: завершен монтаж канализационных люков, асфальтирование проездов и тротуаров. Ведется, монтаж опор освещения-50%, ТБО-50%.

5.Рыдзинского 18/1: завершены укладка бордюров, подготовка основания тротуаров, монтаж канализационных люков. Выполнено покрытие под детские и спортивные площадки, ТБО-40%, монтаж опор освещения. Асфальтирование запланировано 18-20.10.2022г.

6.Рыдзинского 18/11, 18/12: Основные виды работы завершены-100%. Ведется монтаж опор освещения. МАФы заказаны, ожидаются в октябре, готовится монтаж, а также засыпка земли

7.Рыдзинского 18/3, 18/4, 18/6: основные работы завершены, в т.ч. установка МАФ, ТБО. Ведется монтаж опор освещения.

8.Рыдзинского 18/7, 18/8, 18/9, 18/10: Основные виды работ завершены, основание под детскую и спортивную площадку-100%, уложены рулонные газоны-100%. Монтаж МАФов-35%, ТБО-70%, монтаж опор освещения.

Задействовано: 25чел - 3 бригады, экскаватор-1шт, погрузчик-2шт, самосвал 5шт, бетоносмеситель-2шт, асфальтоукладчик-1шт.

**Общая стройготовность – 91,5%**

***- Гагаринский округ, с. Хатассы (18 адресов):***

1.Кузьмина 26/3, 28/3, 30/2, 30/3, 34, 34/1: завершено устройство тротуаров, асфальтирование проездов и площадок, уложена основание из резиновой крошки под футбольное поле, устройство искусственной травы под детские площадки, монтаж опор освещения, а также засыпка земли. Ведутся работы по устройству пешеходных ограждений. МАФ заказаны, ожидаются к 25.10.-10.11 (стройготовность 93%)

2.Кузьмина 29, 29/1, 29/2: завершены асфальтирование проездов и тротуаров, устройство покрытия под детскую площадку. МАФ заказаны, ожидаются к 25.10.-10.11 октября, готовится монтаж, а также засыпка земли (стройготовность 93%)

3.Можайского 17/5, 17/6: завершено устройство тротуаров, асфальтирование проездов и площадок, устройство искусственной травы под детские площадки, монтаж опор освещения, а также засыпка земли. МАФ заказаны, ожидаются к 4-10 ноября, готовится монтаж. Ведутся работы по устройству пешеходных ограждений. (стройготовность 93%)

исп. Бережнова М.Е.

8 968 152 70 72

4. Можайского 19, 19/1, 21, 21/1: завершены работы по асфальтированию, МАФ заказаны, ожидаются к 4-10 ноября, готовится монтаж, а также засыпка земли, устройство искусственной травы (стройготовность 93%)

5.с. Хатассы. Ленина 67, 67/1, 67/2: завершено устройство бордюров, оснований проездов и тротуаров, вертикальная планировка, частичная замена грунтов, асфальтирование. МАФы ожидаются к 10-15 ноября, готовится монтаж, а также засыпка земли (стройготовность 93%)

Задействовано: 25 чел., погрузчик-2шт, самосвал-2шт.

**Общая стройготовность – 93%**

**- Центральный округ (11 адресов):**

1. Короленко 21, 21/1: работы завершены (стройготовность 100%)

2. Курашова 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, Ломоносова 27, 29: завершены демонтажные работы, устройство бордюров. Асфальтирование завершено. МАФ 20-25 окт поставка на объект, установка до 30 окт (стройготовность 93%)

3. Лермонтова, 58/2: завершены демонтажные работы, выполнено устройство бордюров, подготовка основания под устройство тротуаров. Асфальтирование завершено (стройготовность 93%)

Задействовано: 9 чел, погрузчик 1 куб - 1шт, самосвал - 1 шт.

**Общая стройготовность – 95%**

**- Автодорожный округ (8 адресов):**

1. Сергеляхское шоссе 1: работы завершены. (стройготовность 100%)

2. Крупская 21, 23, Чкалова 1: работы завершены. (стройготовность 100%)

3. Автодорожная 40/5, 40/6: работы завершены. (стройготовность 100%)

4. Птицефабрика 6, 7: работы завершены. (стройготовность 100%)

**Общая стройготовность – 100%**

**- Промышленный округ (7 адресов):**

1. 50 лет Советской армии 23: Завершены: демонтажные работы, устройство бордюров, укладка тротуарной плитки, асфальтирование, укладка чернозема (стройготовность 100%)

2. Федора Попова 16/3: Завершены: демонтажные работы, устройство бордюров, укладка тротуарной плитки. Завершено бетонирование и покрытие детской площадки, асфальтирование. Ведутся работы: перевозка и укладка чернозема, подготовка к монтажу МАФ детской площадки (стройготовность 98%)

3. Кальвица 5, 5/1, 5/2, Бестужева-Марлинского 9/2: Завершены: демонтажные работы, асфальтирование и бетонирование детской площадки. Ведутся работы: перевозка и укладка чернозема, выполнено устройство покрытия детской площадки. МАФ (стройготовность 96%)

4. Дзержинского 40/3: Завершены: демонтажные работы, устройство бордюров, укладка тротуарной плитки, бетонирование детской площадки, асфальтирование. Ведутся работы: перевозка и укладка чернозема, покрытие детской площадки до 20 окт и МАФ (стройготовность 95%)

Задействовано: 13 чел, 4 ед. спецтехники.

**Общая стройготовность по округу – 97%**

**- Городская агломерация ГО «город Якутск» (Губинский-1, Октябрьский-3, Сайсарский-4, Строительный-1; итого-9 адресов):**

1. Губинский (Богатырева 4/1): Завершены: демонтажные работы, укладка тротуарной плитки, асфальтирование. Ведутся работы: перевозка и укладка чернозема.



Выполнено устройства покрытия детской площадки, ожидается поставка МАФ (стройготовность 95%)

2.Сайсарский (Лермонтова 156/2, 138/2, 138/3, 138/4): Завершены: демонтажные работы, укладка тротуарной плитки, бетонирование и покрытие детской площадки, устройство бордюров, асфальтирование проездов. Ведутся работы: перевозка и укладка чернозема, ожидание поставки МАФ (стройготовность 95%)

3.Октябрьский (Каландаришвили 23/1): Завершены демонтажные и подготовительные работы. Ожидание МАФ. (стройготовность 95%)

4.Октябрьский (Каландаришвили 1, пр. Ленина 46): Завершены: укладка тротуарной плитки, асфальтирование проездов, покрытие детской площадки. Ожидание МАФ (тренажер Эллипсоид на Каландаришвили 1, на обоих адресах: скамейки и урны) до 20 октября (стройготовность 98%)

5.Строительный (Халтурина, 14/3): Завершены демонтажные работы, бетонирование и покрытие детской площадки. Ведутся работы: Ожидание МАФ, перевозка и укладка чернозема (стройготовность 96%)

Задействовано: 18 чел, 7 ед. спецтехники.

**Общая стройготовность по агломерации – 96%**

### **3. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы»**

Кассовый план по программе на отчетный период составил 577 196,13 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 675 314, 50 тыс. рублей, местного бюджета – 509 664,68 тыс. рублей, освоение средств по отношению к кассовому плану составило 537 662,60 тыс. рублей или 93,15%, в том числе из республиканского бюджета – 67 531,45 тыс. рублей, местного бюджета – 470 131,15 тыс. рублей. По следующим мероприятиям:

- «Материально-техническое обеспечение деятельности Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска» (кассовый план – 31 319,53 тыс. рублей, исполнение – 94,54%). Оплата производилась за фактически оказанный объем работ и услуг. Начисления на выплаты по оплате труда производились по факту начисления, в связи с этим образовался остаток бюджетных средств;

- «Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Аппарат ДГ» ГО «город Якутск» (кассовый план – 25 900,19 тыс. рублей, исполнение – 94,72%). Оплата производилась за фактически оказанный объем работ и услуг. Начисления на выплаты по оплате труда производились по факту начисления, в связи с этим образовался остаток бюджетных средств;

- «Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Главстрой» ГО «город Якутск» (кассовый план – 56 021,17 тыс. рублей, исполнение – 99,16%). Оплата производилась за фактически оказанный объем работ и услуг. Начисления на выплаты по оплате труда производились по факту начисления, в связи с этим образовался остаток бюджетных средств;

- «Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Организация пассажирских перевозок городского округа» ГО «город Якутск» (кассовый план – 4 022,08 тыс. рублей, исполнение – 96,91%). Оплата производилась за фактически оказанный объем работ и услуг. Начисления на выплаты по оплате труда производились по факту начисления, в связи с этим образовался остаток бюджетных средств;

Индикативные исполнены на 100%.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 60DF 3598 C3C6 D8D6 477A 2D41 6334 029F  
Владелец Гуляев Иван Михайлович  
Действителен с 18.02.2022 по 14.05.2023

И.о. начальника

И.М. Гуляев

исп. Бережнова М.Е.  
8 968 152 70 72