

**Список законтрактованных многоквартирных домов, расположенных в ГО "город Якутск" (действующие контракты за 2022 год)
по состоянию на "26" января 2021 года**

№ п/п МКД	№ п/п видов работ	Адрес МКД	Вид работ по капитальному ремонту	Год по КИЖР	Материал стен	Заключенные договоры по СМР					Разбивка по источникам					Выполнение СМР		Примечание	Ответственный по СК от Фонда		
						Подрядная организация	№ договора по СМР	Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ	Сумма по договору	Стоимость	в том числе			Дата Акта выполненных работ	Сумма по Акту				
													За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	За счет средств местного бюджета	За счет средств собственников помещений					Замещаемые средства	Иные средства
1	1	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Кангалассы, ул. 26 парцель, д. 2	Электроснабжение	2019	Камень	ООО "ГОТЕК-СТРОЙ"	PTC214A210226	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 024 551,26	1 024 551,26							Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
2	2	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Кангалассы, ул. Комсомольская, д. 3А	Ремонт крыши	2020	рунопанель	ООО "ГОТЕК-СТРОЙ"	PTC214A210226	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	2 608 175,20	2 608 175,20		390 476,68	2 217 698,52				Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
3	3	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. Маганский тракт 2 км, д. 3	Теплоснабжение	2020	рунопанель	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210095	28.06.2021	08.07.2021	25.08.2021	7 208 147,43	7 208 147,43	2 768 733,03	389 574,79	3 094 693,17	955 146,44			Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Давыдов Г.В.	
4	4	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. Маганский тракт 2 км, д. 3	Система водоснабжения	2020	рунопанель	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210095	28.06.2021	08.07.2021	25.08.2021	3 547 392,59	3 547 392,59	945 430,22	389 574,79	2 176 228,23	36 159,35			Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Давыдов Г.В.	
5	5	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Марха, ул. Маганский тракт 2 км, д. 3	Электроснабжение	2020	рунопанель	ООО "ГОТЕК-СТРОЙ"	PTC214A210226	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 326 528,40	1 326 528,40	534 533,83	389 574,79	402 419,78				Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
6	6	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Птицефабрика, д. 7	Теплоснабжение	2020	рунопанель	ООО "НИКО"	PTC214A200142	21.01.2021	26.06.2021	24.08.2021	4 293 947,86	4 315 525,49		550 498,88	3 765 026,61				Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Гуляев А.Н.	
7	7	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Птицефабрика, д. 7	Система водоснабжения	2020	рунопанель	ООО "НИКО"	PTC214A200142	21.01.2021	23.06.2021	21.08.2021	2 278 397,89	2 289 847,13		308 278,27	1 981 568,86				Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Гуляев А.Н.	
8	8	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, мкр. Птицефабрика, д. 7	Водоотведение	2020	рунопанель	ООО "НИКО"	PTC214A200142	21.01.2021	01.06.2021	29.08.2021	1 438 993,48	1 446 224,60	25 292,50	160 965,03	1 259 967,07				Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Гуляев А.Н.	
повтор	9	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 11, корп. 2	Ремонт фасада	2020	рунопанель	ООО "ТЭСМОСТРОЙ"	PTC214A210228	11.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	15 345 052,52	15 345 052,52		565164,11	14 779 888,41				Договор заключен	Рожина А.И.	
5	10	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 11, корп. 2	Ремонт фундамента	2020	рунопанель	ООО "ТЭСМОСТРОЙ"	PTC214A200141	21.01.2021	21.01.2021	31.07.2021	2 941 821,19	2 941 821,19	1 715 098,88	138 245,98	1 088 476,33				Выполнено - 90%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации. Завершение в 2022 г.	Рожина А.И.	
6	11	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 21	Ремонт крыши	2021	Камень	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210211	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	3 125 457,58	3 125 457,58		634 294,62	2 491 162,96				Срок исполнения договора 2022	Давыдов Г.В.	
7	12	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 44	Теплоснабжение	2021	Камень	ООО "СТРОЙРЕСУРС"	PTC214A200131	22.03.2021	03.06.2021	30.07.2021	2 471 359,74	2 483 778,63		58 427,27	2 425 351,36				Выполнено - 90%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Давыдов Г.В.	
13	13	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 44	Система водоснабжения	2021	Камень	ООО "СТРОЙРЕСУРС"	PTC214A200131	22.03.2021	04.06.2021	30.07.2021	1 047 486,37	1 052 750,12		58 427,27	994 322,85				Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации. Приборы учета не	Давыдов Г.В.	
14	14	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 44	Электроснабжение	2021	Камень	ООО "ТЭСМОСТРОЙ"	PTC214A200141	21.01.2021	21.01.2021	30.05.2021	603 632,66	603 632,66		83 051,77	520 580,89				Выполнено - 80%. Прокладка силового кабеля, сборка ВРУ	Давыдов Г.В.	
8	15	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 9	Теплоснабжение	2021	Камень	ООО "КАПИТАЛ+"	PTC214A200139	19.01.2021	01.06.2021	30.07.2021	2 913 376,03	2 928 016,11	1 553 855,71	47 145,66	1 327 014,74		1,00		Работы не начаты. Планируется исключение из договора, проект на узлы учета не согласован с ПАО	Кондаков А.Г.	
16	16	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, пр-кт. Ленина, д. 9	Электроснабжение	2021	Камень	ООО "КАПИТАЛ+"	PTC214A200139	19.01.2021	15.04.2021	10.06.2021	640 335,59	643 553,36		47 145,63	596 407,73				Выполнено - 10%. Работы начаты	Кондаков А.Г.	
9	17	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Кильдымцы, ул. Труда, д. 52	Электроснабжение	2019	Камень	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210234	27.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	295 096,46	295 096,46	295 096,46						Договор заключен	Кондаков А.Г.	
10	18	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Кильдымцы, ул. Труда, д. 54	Электроснабжение	2019	Камень	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210234	27.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	295 096,46	295 096,46	295 096,46						Договор заключен	Кондаков А.Г.	
11	19	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Кильдымцы, ул. Уваровского, д. 1	Теплоснабжение	2020	рунопанель	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210234	27.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	1 114 194,82	1 114 194,82	866 651,11	33 884,29	183 297,64	30 361,78				Договор заключен	Кондаков А.Г.
20	20	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Кильдымцы, ул. Уваровского, д. 1	Электроснабжение	2020	рунопанель	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210234	27.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	317 549,11	317 549,11	155 198,53	33 884,29	128 466,29				Договор заключен	Кондаков А.Г.	
21	21	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Кильдымцы, ул. Уваровского, д. 1	Ремонт крыши	2020	рунопанель	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210234	27.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	3 019 181,36	3 019 181,36	1 530 240,52	33 884,29	366 893,48	1 088 163,07				Договор заключен	Кондаков А.Г.
22	22	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Кильдымцы, ул. Уваровского, д. 1	Ремонт фасада	2020	рунопанель	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210234	27.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	3 197 011,59	3 197 011,59	2 428 221,23	33 884,29	734 906,07				Договор заключен	Кондаков А.Г.	
23	23	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Кильдымцы, ул. Уваровского, д. 1	Ремонт фундамента	2020	рунопанель	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210234	27.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	1 993 668,17	1 993 668,17	1 155 760,38	33 884,29	279 052,45	524 971,05				Договор заключен	Кондаков А.Г.
12	24	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67	Теплоснабжение	2019	Камень	ООО "АЛЕКС-КОМ"	PTC214A210094	14.07.2021	график отсутствует	2021	1 356 851,53	1 363 669,88	891 204,65	63 834,63	408 630,60		1		Работы приостановлены, в связи с обнаружением дефектов в наружных стенах. Планируется расторжение	Лукин Ф.Н.	
25	25	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67	Система водоснабжения	2019	Камень	ООО "АЛЕКС-КОМ"	PTC214A210094	14.07.2021	график отсутствует	2021	511 197,48	513 766,31	41 301,08	63 834,63	408 630,60		1		Работы приостановлены, в связи с обнаружением дефектов в наружных стенах. Планируется расторжение	Лукин Ф.Н.	
26	26	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67	Ремонт фундамента	2019	Камень	ООО "АЛЕКС-КОМ"	PTC214A210094	14.07.2021	график отсутствует	2021	1 648 452,34	1 656 736,02	1 184 270,79	63 834,63	408 630,60		1		Работы приостановлены, в связи с обнаружением дефектов в наружных стенах. Планируется расторжение	Лукин Ф.Н.	
13	27	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 5	Теплоснабжение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210211	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	6 402 530,38	6 402 530,38	4 212 532,51	208 571,23	1 981 426,64				Срок исполнения договора 2022	Давыдов Г.В.	
28	28	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 5	Электроснабжение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210211	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 227 624,86	1 227 624,86		127 506,85	1 100 118,01				Срок исполнения договора 2022	Давыдов Г.В.	
29	29	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 5	Водоотведение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210211	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	2 029 307,28	2 029 307,28	1 008 444,16	97 225,06	923 638,06				Срок исполнения договора 2022	Давыдов Г.В.	
30	30	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 5	Ремонт крыши	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210211	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	4 215 079,90	4 215 079,90	316 550,26	371 288,54	3 527 241,10				Срок исполнения договора 2022	Давыдов Г.В.	
14	31	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 6	Теплоснабжение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	5 800 678,42	5 800 678,42	3641684,87		2158993,55				Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
32	32	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 6	Электроснабжение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 815 463,98	1 815 463,98	1815463,98						Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
33	33	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 6	Водоотведение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	2 027 325,60	2 027 325,60			2027325,6				Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
34	34	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 6	Ремонт крыши	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	3 721 799,12	3 721 799,12	1562805,57		2158993,55				Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
15	35	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7	Теплоснабжение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	4 667 209,49	4 667 209,49	3637422,92		1029786,57				Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
36	36	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7	Электроснабжение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	2 134 044,97	2 134 044,97	1104258,4		1029786,57				Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
37	37	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7	Водоотведение	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	2 553 079,61	2 553 079,61	1523293,04		1029786,57				Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
38	38	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 40, корп. 7	Ремонт крыши	2020	рунопанель	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210227	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	2 368 319,87	2 368 319,87	1338533,299		1029786,571				Исполнение 2022	Давыдов Г.В.	
16	39	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Горького, д. 92	Газоснабжение	2019	рунопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210224	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 043 888,04	1 043 888,04	750 226,35	293 661,69					Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
17	40	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Горького, д. 94	Теплоснабжение	2021	Камень	ООО "САХАСТРОЙБЕТОН"	PTC214A180094	11.12.2018	01.06.2020	30.07.2020	1 776 056,56	1 776 056,56	1 378 358,23	112 538,01	285 160,32		1,00		Выполнено - 30% с прошлого года, работы не ведутся. Планируется расторжение договора.	Давыдов Г.В.	
41	41	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Горького, д. 94	Система водоснабжения	2018	Камень	ООО "САХАСТРОЙБЕТОН"	PTC214A180094	11.12.2018	16.07.2021	31.08.2021	895 897,65	895 897,65	498 199,32	112 538,01	285 160,32				Работы не начаты. Планируется перенос на 2021 год, в связи с недопуском в квартиры.	Давыдов Г.В.	
42	42	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Гор																			

№ п/п МКД	№ п/п видов работ	Адрес МКД	Вид работ по капитальному ремонту	Год по КПКР	Материалов	Заключенные договоры по СМР					Разбивка по источникам					Выполнение СМР		Примечание	Ответственный по СК от Фонда	
						Подрядная организация	№ договора по СМР	Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ	Сумма по договору	Стоимость	в том числе			Дата Акта выполненных работ	Сумма по Акту			
													За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	За счет средств местного бюджета	За счет средств собственников помещений					Заемствованные средства
26	54	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаршивили, д. 38, корп. 3	Электроснабжение	2020	Камень	ООО "НИКО"	PTC214A200143	25.01.2021	15.05.2021	13.07.2021	1 036 156,95	1 036 156,95	590 679,27		393 810,53			Выполнено - 60%. Ведутся работы. План завершения до 16.09.2021.	Гуляев А.Н.	
27	55	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаршивили, д. 40, корп. 1	Ремонт фундамента	2020	Камень	ООО "НИКО"	PTC214A200144	20.01.2021	01.06.2021	29.08.2021	2 868 103,02	2 882 515,60		461 641,35	2 420 874,25			Выполнено - 95%	Гуляев А.Н.	
28	56	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаршивили, д. 40, корп. 4	Ремонт фундамента	2020	Камень	ООО "НИКО"	PTC214A200144	20.01.2021	01.06.2021	29.08.2021	2 888 516,48	2 903 031,64	1 688 276,96	116 452,35	882 723,45	215 578,88			Выполнено - 95%	Гуляев А.Н.
29	57	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаршивили, д. 40, корп. 6	Система водоснабжения	2019	рупопанель	ООО "Алма"	PTC214A200017	16.03.2020	01.06.2021	30.07.2021	2 812 958,68	2 812 958,68	1 274 268,63	180 263,74	1 358 426,31			Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Кондаков А.Г.	
58	58	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаршивили, д. 40, корп. 6	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 471 946,54	1 471 946,54	1086219,46		385727,08			Исполнение 2022	Николаев К.М.	
59	59	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаршивили, д. 40, корп. 6	Ремонт фасада	2019	рупопанель	ООО "АЛМА"	PTC214A210107	28.06.2021	01.09.2021	30.11.2021	24 818 398,01	24 818 398,01	17 289 920,70		7 528 477,31			Планируется перенос на 2022 в связи с из. ПСД	Давыдов Г.В.	
30	60	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Каландаршивили, д. 40, корп. 7	Ремонт фундамента	2020	Камень	ООО "НИКО"	PTC214A200143	25.01.2021	01.06.2021	29.08.2021	3 643 344,61	3 643 344,61	2 100 976,33	147 266,60	1 099 653,42	295 448,26			Выполнено - 95%	Гуляев А.Н.
31	61	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Короленко, д. 17	Ремонт крыши	2020	Камень	ООО "ТЕХНОЛОДЖИ ПИТ"	PTC214A210102	28.06.2021	04.04.2022	31.05.2022	10 241 919,88	10 241 919,88	1 549 254,43	364 530,45	2 642 845,79	5 685 289,21			Перенос на 2022 ДС-3 от 18.01.2022	Афанасьев Д.Н.
62	62	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Короленко, д. 17	Ремонт фасада	2020	Камень	ООО "АРКСТРОЙ"	PTC214A210230	26.01.2022	график отсутствует	график отсутствует	17 264 108,26	17 264 108,26	10 267 351,97	1 117 482,14	5 879 274,15			Договор заключен	Кондаков А.Г.	
32	63	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Космонавтов, д. 17, корп. 1	Теплоснабжение	2021	рупопанель	ООО "АЛМА"	PTC214A210150	23.08.2021	график отсутствует	график отсутствует	2 118 550,93	2 118 550,93	1 069 018,56	75 301,43	974 230,94			перенос на 2022	Давыдов Г.В.	
64	64	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Космонавтов, д. 17, корп. 1	Электроснабжение	2021	рупопанель	ООО "АЛМА"	PTC214A210150	23.08.2021	график отсутствует	график отсутствует	694 694,83	694 694,83	53 079,15	75 301,43	566 314,25			Работы не ведутся	Давыдов Г.В.	
65	65	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Космонавтов, д. 17, корп. 1	Водоотведение	2021	рупопанель	ООО "АЛМА"	PTC214A210150	23.08.2021	график отсутствует	график отсутствует	821 612,82	821 612,82	332 375,41	75 301,43	413 935,98			Выполнено - 50%	Давыдов Г.В.	
66	66	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Космонавтов, д. 17, корп. 1	Ремонт фасада	2021	рупопанель	ООО "АЛМА"	PTC214A210150	23.08.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 984 085,35	1 984 085,35		75 301,43	1 908 783,92			по графику 2022	Давыдов Г.В.	
67	67	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Курашова, д. 1, корп. 1	Газоснабжение	2019	Камень	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	855 198,98	855 198,98		694477,04	160721,94			Исполнение 2022	Николаев К.М.	
33	68	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Курашова, д. 1, корп. 1	Система водоснабжения	2021	Камень	ООО "ЛЕГИОН - ГРК"	PTC214A190102	08.07.2019	17.07.2019	25.09.2019	907 924,84	907 924,84		152 899,73	755 025,11		1,00	Выполнена - 40%. Планируется перенос на 2024 год на основании ОСС от 25.09.2021 г.	Лукин Ф.Н.	
34	69	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 24	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	2 022 198,06	2 022 198,06	1556194,47		466003,59			Исполнение 2022	Николаев К.М.	
35	70	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 350 771,93	1 350 771,93	488280,35	581379,9	281111,68			Исполнение 2022	Николаев К.М.	
36	71	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Маяковского, д. 98	Ремонт крыши	2020	рупопанель	ООО "ГОТЕК-СТРОЙ"	PTC214A210226	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	3 263 979,76	3 263 979,76		1 104 870,61	2 159 109,15			Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
37	72	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17, корп. 1	Газоснабжение	2019	Камень	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	924 975,13	924 975,13	924975,13					Исполнение 2022	Николаев К.М.	
73	73	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 17, корп. 1	Ремонт крыши	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	PTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	11 498 214,96	11 498 214,96	4 218 805,66		7 279 409,30			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.	
38	74	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, корп. 1	Теплоснабжение	2021	Камень	ООО "СТРОЙРЕСУРС"	PTC214A200131	22.03.2021	04.06.2021	30.07.2021	2 841 656,94	2 855 936,62	859 930,58	127 596,27	1 868 409,77			Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации. Штраф	Давыдов Г.В.	
75	75	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 19, корп. 1	Электроснабжение	2021	Камень	ООО "СТРОЙРЕСУРС"	PTC214A200131	22.03.2021	04.06.2021	15.07.2021	715 916,09	719 513,66			719 513,66			Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Давыдов Г.В.	
39	76	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 21	Теплоснабжение	2021	Камень	ООО "СТРОЙРЕСУРС"	PTC214A200131	22.03.2021	03.06.2021	30.07.2021	1 605 407,83	1 613 475,21	923 330,87		690 144,34			Выполнено - 95%. Работы выполнены, подготовка исполнительной документации	Давыдов Г.В.	
40	77	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 21, корп. 1	Теплоснабжение	2021	Камень	ООО "КАПИТАЛ+"	PTC214A200139	19.01.2021	01.06.2021	30.07.2021	1 503 085,64	1 510 638,83	704 742,03	25 675,41	780 221,39		1,00	Работы не начаты - планируется исключение из договора, проект на узлы учета не согласован с ПАО "Якутскэнерго"	Кондаков А.Г.	
78	78	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 21, корп. 1	Система водоснабжения	2021	Камень	ООО "КАПИТАЛ+"	PTC214A200139	19.01.2021	01.06.2021	30.07.2021	773 824,99	777 713,56		25 675,41	752 038,15			Выполнено - 80%. Работы начаты.	Кондаков А.Г.	
79	79	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 21, корп. 1	Электроснабжение	2021	Камень	ООО "ГОТЕК-СТРОЙ"	PTC214A210226	13.12.2021	22.01.2022	07.04.2022	511 837,98	511 837,98		114 391,23	397 446,75			Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
80	80	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 21, корп. 1	Водоотведение	2021	Камень	ООО "КАПИТАЛ+"	PTC214A200139	19.01.2021	01.06.2021	30.07.2021	492 005,51	494 477,90		25 675,41	468 802,49			Выполнено - 80%. Работы начаты.	Кондаков А.Г.	
81	81	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Можайского, д. 21, корп. 1	Ремонт крыши	2021	Камень	ООО "ГОТЕК-СТРОЙ"	PTC214A210226	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	2 693 767,61	2 693 767,61	915 867,63	114 391,23	1 663 508,75			Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
41	82	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 5	Система водоснабжения	2021	Камень	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210096	28.06.2021	график отсутствует	2021	1 524 520,14	1 524 520,14		261 352,68	1 263 167,46			Перенос на 2022	Давыдов Г.В.	
83	83	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 5	Электроснабжение	2021	Камень	ООО "Алма"	PTC214A200145	24.01.2021	01.04.2021	30.05.2021	665 881,39	672 607,46		105 566,35	566 240,95	800,16			Выполнено - 15%	Давыдов Г.В.
84	84	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 5	Водоотведение	2021	Камень	ООО "ДУОЛАН СТРОЙ"	PTC214A210096	28.06.2021	график отсутствует	2021	1 174 585,75	1 174 585,75		261 352,68	410 454,62	502 778,45			Работы не начаты Работы не ведутся перенос на 2022	Давыдов Г.В.
42	85	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 33	Теплоснабжение	2021	Камень	ООО "ТЕХНОЛОДЖИ ПИТ"	PTC214A210102	28.06.2021	график отсутствует	2021	2 685 666,70	2 685 666,70	530 142,46	51 775,54	957 020,38	1 146 728,32			Планируется перенос на 2022 год	Давыдов Г.В.
86	86	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 33	Система водоснабжения	2021	Камень	ООО "ТЕХНОЛОДЖИ ПИТ"	PTC214A210102	28.06.2021	график отсутствует	2021	793 011,49	793 011,49	286 982,10		506 029,39			Планируется перенос на 2022 год	Давыдов Г.В.	
87	87	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 33	Водоотведение	2021	Камень	ООО "Алма"	PTC214A200145	24.01.2021	01.06.2021	19.08.2021	481 419,23	486 282,05	130 860,25	45 389,37	310 032,43			Работы не начаты, нет допуска в помещения	Давыдов Г.В.	
43	88	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 10	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 356 649,13	1 356 649,13		279651,88	797904,84	279092,41			Исполнение 2022	Николаев К.М.
44	89	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 12	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 392 786,91	1 392 786,91		303289,72	787977	301520,19			Исполнение 2022	Николаев К.М.
45	90	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 12, корп. 1	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 346 427,66	1 346 427,66	1092075,02		254352,64			Исполнение 2022	Николаев К.М.	
46	91	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 12, корп. 2	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210222	20.12.2021	график отсутствует	график отсутствует	1 346 569,54	1 346 569,54		278385,17	794290,65	273893,72			Исполнение 2022	Николаев К.М.
47	92	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 6, корп. 2	Газоснабжение	2019	Камень	ООО "ЯГК"	PTC214A210224	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 159 895,39	1 159 895,39	923 688,17		236 207,22			Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
48	93	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 8	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210224	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 256 015,48	1 256 015,48	1 108 085,57		147 929,91			Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
94	94	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 8, корп. 1	Газоснабжение	2019	рупопанель	ООО "ЯГК"	PTC214A210224	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 274 871,31	1 274 871,31	1 071 774,27		203 097,04			Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
49	95	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 8, корп. 1	Ремонт фундамента	2021	рупопанель	ООО "ОНИКС"	PTC214A200064	29.04.2020	01.06.2021	29.08.2021	1 722 169,46	1 722 169,46		309 498,41	1 412 671,05			Выполнено - 90%. Ведутся	Гуляев А.Н.	
96	96	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Покрова, д. 10	Теплоснабжение	20																

№ п/п МКД	№ п/п видов работ	Адрес МКД	Вид работ по капитальному ремонту	Год по КПКР	Материал стен	Заключенные договоры по СМР					Разбивка по источникам					Выполнение СМР		Примечание	Ответственный по СК от Фонда
						Подрядная организация	№ договора по СМР	Дата заключения договора	Дата начала работ	Дата завершения работ	Сумма по договору	Стоимость	в том числе			Дата Акта выполненных работ	Сумма по Акту		
													За счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)	За счет средств местного бюджета	За счет средств собственников помещений				
58	110	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 8	Ремонт крыши	2021	рунопанель	ООО "АДАМАС"	RTC214A210136	23.08.2021	13.05.2022	21.07.2022	7 109 869,44	7 109 869,44	3 428 910,94	2 055 008,88	1 625 949,62			Планируется перенос на основании Акта фиксации отказа в допуске в помещение от 09.11.2021 г.	Кондаков А.Г.
59	111	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 8, корп. 1	Ремонт крыши	2021	рунопанель	ООО "АДАМАС"	RTC214A210136	23.08.2021	13.05.2022	21.07.2022	4 590 130,56	4 590 130,56	1 110 141,22	2 007 826,60	1 472 162,74			Планируется перенос на основании Акта фиксации отказа в допуске в помещение от 09.11.2021 г.	Кондаков А.Г.
60	112	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Чиряева, д. 4	Газоснабжение	2019	рунопанель	ООО "ЯГК"	RTC214A210224	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	475 262,77	475 262,77	225 066,82	250 195,95				Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.
61	113	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Чиряева, д. 8	Водоотведение	2018	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A200078	20.05.2020	01.06.2020	31.07.2020	308 682,92	308 682,92		303 316,52	5 366,40			Работы не начаты (посмотреть наличие ДС по изм. ПСД)?	Давыдов Г.В.
62	114	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 11	Теплоснабжение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	3 176 406,16	3 176 406,16	2 072 017,79		1 104 388,37			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.
115	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 11	Система водоснабжения	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 063 489,17	1 063 489,17	328 219,26		735 269,91			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.	
116	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 11	Водоотведение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 045 305,74	1 045 305,74	641 493,61		403 812,13			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.	
117	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 11	Газоснабжение	2019	Камень	ООО "ЯГК"	RTC214A210224	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	425 269,32	425 269,32			425 269,32			Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.	
63	118	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 13	Теплоснабжение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	3 719 699,05	3 719 699,05	2 386 235,20	228 553,42	1 104 910,43			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.
119	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 13	Система водоснабжения	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 063 489,17	1 063 489,17	327 871,69		735 617,48			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.	
120	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 13	Электроснабжение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	671 766,41	671 766,41	223 972,63		447 793,78			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.	
121	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 13	Водоотведение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 307 914,63	1 307 914,63	903 911,61		404 003,02			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.	
64	122	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 24	Газоснабжение	2019	Камень	ООО "ЯГК"	RTC214A210224	13.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	994 811,73	994 811,73	613 614,01	381 197,72				Срок исполнения договора 2022	Афанасьев Д.Н.
65	123	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 41	Теплоснабжение	2019	рунопанель	ООО "АРКТИКА-СТРОЙ"	RTC214A200005	17.03.2020	01.06.2021	31.07.2021	3 070 185,60	3 070 185,60	1 682 799,22	164 128,63	1 223 257,75	1,00		Планируется расторжение. С прошлого года выполнено - 60%. Частично завершен	Кондаков А.Г.
124	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 41	Система водоснабжения	2019	рунопанель	ООО "АРКТИКА-СТРОЙ"	RTC214A200005	17.03.2020	01.06.2021	30.06.2021	2 436 327,94	2 436 327,94	1 048 941,56		164 128,63	1 223 257,75	1,00		Выполнено - 60%. Работы начаты. Планируется расторжение	Кондаков А.Г.
66	125	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 7, корп. 1	Теплоснабжение	2020	рунопанель	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	RTC214A210141	23.08.2021	график отсутствует	2021	6 026 593,94	6 026 593,94	5 539 353,11		487 240,83			ДС-1 от 28.10.2021 г. о переносе на 2022 год, в связи с неблагоприятными погодными условиями	Гуляев А.Н.
126	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 7, корп. 1	Система водоснабжения	2020	рунопанель	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	RTC214A210141	23.08.2021	23.08.2021	31.10.2021	1 950 514,30	1 950 514,30	1 463 273,47		487 240,83				Работы не ведутся	Гуляев А.Н.
127	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 7, корп. 1	Водоотведение	2020	рунопанель	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	RTC214A210141	23.08.2021	23.08.2021	31.10.2021	1 578 269,90	1 578 269,90	1 091 029,07		487 240,83				Работы не ведутся	Гуляев А.Н.
128	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 7, корп. 1	Ремонт крыши	2020	рунопанель	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	RTC214A210141	23.08.2021	график отсутствует	2021	4 125 438,85	4 125 438,85	3 638 198,02		487 240,83				ДС-1 от 28.10.2021 г. о переносе на 2022 год, в связи с неблагоприятными погодными условиями	Гуляев А.Н.
129	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 7, корп. 1	Ремонт фасада	2020	рунопанель	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	RTC214A210141	23.08.2021	23.08.2021	30.11.2021	13 140 802,22	13 140 802,22	12 310 861,05		829 941,17				Работы ведутся, планируется перенос на 2022	Гуляев А.Н.
130	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 7, корп. 1	Ремонт фундамента	2020	рунопанель	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	RTC214A210141	23.08.2021	график отсутствует	2021	1 144 560,06	1 144 560,06	657 319,23		487 240,83				ДС-1 от 28.10.2021 г. о переносе на 2022 год, в связи с неблагоприятными погодными условиями	Гуляев А.Н.
67	131	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 9	Теплоснабжение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	3 719 699,05	3 719 699,05	2 304 527,39	312 117,44	1 103 054,22			Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.
132	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 9	Система водоснабжения	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 397 547,49	1 397 547,49	663 165,82		734 381,67				Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.
133	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 9	Электроснабжение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	625 935,95	625 935,95	178 894,45		447 041,50				Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.
134	Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Ярославского, д. 9	Водоотведение	2019	Камень	ООО "ОСНОВА"	RTC214A210212	07.12.2021	график отсутствует	по 31.12.2022	1 348 454,42	1 348 454,42	945 130,12		403 324,30				Срок исполнения договора 2022	Гуляев А.Н.