

## Муниципальная программа формирования современной городской среды на территории ГО "город Якутск"

<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Строительный округ, 16 квартал.</b> ул. Жорницкого, д. 7/4; 7/5; 7/6; 7/6а; 7/9; 7/10; 7/11; 7/12; 7/18; 7/19; 7/20; 7/31. ул. Рыдзинского, д. 18/1; 18/3; 18/4; 18/6; 18/7; 18/8; 18/9; 18/10; 18/11; 18/12</p>	<p style="text-align: center;">СМР-ООО "САХАКАПИТАЛ" ПСД-ООО "Ростройпроект"</p>	<p style="text-align: center;"><b>172 168 808,00 руб.</b></p>	<p style="text-align: center;">Разработка ПСД+СМР</p>	<p style="text-align: center;">Муниципальный контракт № С-01/2022 от 14.03.2022г.</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму <b>183 354 428,34 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 30.12.2022г. Подача заявки до 01.02.2022г., торги 04.02.2022г. По протоколу №5-1 подведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "САХАКАПИТАЛ" на сумму <b>172 168 808,00 руб.</b> Контракт подписан № С-01/2022г от 14.03.2022г. Для разработки ПСД в ООО "Ростройпроект" направлены топосъемки. 30.03.2022г в ООО "Ростройпроект" направлен согласованные схемы дворов. Проектные работы на 08.04.2022г.-процент выполнения 10%.</p>
<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Гагаринский округ:</b> ул. Кузьмина, д. 26/3, 28/3, 29, 29/1, 29/2, 30/2, 30/3, 34, 34/1. ул. Можайского, д. 19, 19/1, 21, 21/1, 17/5, 17/6. <b>с. Хатассы,</b> ул. Ленина, д. 67, 67/1, 67/2</p>	<p style="text-align: center;">СМР-ООО "КИНГ-95" ПСД- ООО "Ростройпроект"</p>	<p style="text-align: center;"><b>165 358 921,76 руб.</b></p>	<p style="text-align: center;">Разработка ПСД+СМР</p>	<p style="text-align: center;">Муниципальный контракт № С-04/2022 от 18.03.2022г.</p>	<p>Подготовлена конкурсная документация и объявлена закупка на сумму <b>165 358 921,76 руб.</b> По протоколу №21 от 05.03.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "КИНГ-95" на сумму <b>165 358 921,76руб.</b> Контракт подписан № С-04/2022г от 18.03.2022г. Для разработки ПСД в ООО "Ростройпроект" направлены 17.03.2022г. согласованные схемы дворовых территорий и топосъемки. Проектные работы на 08.04.2022г.-процент выполнения 10%.</p>
<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Центральный округ:</b> ул. Курашова, д. 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2. ул. Ломоносова, д. 27, 29. ул. Короленко, д. 21, 21/1. ул. Лермонтова, д. 58/2.</p>	<p style="text-align: center;">СМР ООО "ОСНОВА" ПСД-ООО "Газстройпроект"</p>	<p style="text-align: center;"><b>90 000 000,00 руб.</b></p>	<p style="text-align: center;">Разработка ПСД+СМР</p>		<p>Опубликовано закупка на сумму <b>91 505 874,67 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 18.03.2022г. Срок подачи заявок до 05.04.2022г. Подведение итогов 08.04.2022г. В ООО "Газстройпроект" направлены топосъемки и предварительно не согласованные схемы дворов. По протоколу №58 от 05.04.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "ОСНОВА" на сумму <b>90 000 000,00 руб.</b> Проектные работы на 08.04.2022г.-процент выполнения 10%. Подписание МК 18.04-19.04.2022г</p>

<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Автодорожный округ:</b> ул. Крупская, д. 21, 23. ул. Чкалова, д. 1. ул. Птицефабрика, д. 6, 7. ул. Сергеляхское шоссе, 1. ул. Автодорожная, д. 40/5, 40/6.</p>	<p>СМР ООО "Основа"</p>	<p><b>78 888 888,88 руб.</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму <b>80 604 771,05 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 18.03.2022г. Срок подачи заявок до 05.04.2022г. Подведение итогов 08.04.2022г. 21.03.2022г получены от ДГиТИ согласованные схемы дворов. По протоколу №59 от 05.04.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "ОСНОВА" на сумму <b>78 888 888,88 руб.</b> Подписание МК 18.04-19.04.2022г</p>
--	-------------------------	----------------------------------	---------------------------	--

## Муниципальная программа формирования современной городской среды на территории ГО "город Якутск" на 15.04.2022г

<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Строительный округ, 16 квартал.</b> ул. Жорницкого, д. 7/4; 7/5; 7/6; 7/6а; 7/9; 7/10; 7/11; 7/12; 7/18; 7/19; 7/20; 7/31. ул. Рызинского, д. 18/1; 18/3; 18/4; 18/6; 18/7; 18/8; 18/9; 18/10; 18/11; 18/12</p>	<p>СМР-ООО "САХАКАПИТАЛ" ПСД-ООО "Ростройпроект"</p>	<p><b>172 168 808,00 руб. 1 этап-ПСД 10 526 138,56 2 этап СМР 161642 669,44</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-01/2022 от 14.03.2022г.</p>	<p>Проектные работы по контракту 80 календарных дней с 15.03.2022г по 02.06.2022г</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 03.06.2022г по 15.07.2022г.</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму <b>183 354 428,34 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 30.12.2022г. По протоколу №5-1 подведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "САХАКАПИТАЛ" на сумму <b>172 168 808,00 руб.</b> Контракт подписан № С-01/2022г от 14.03.2022г. Для разработки ПСД в ООО "Ростройпроект" направлены топосъемки. 30.03.2022г. в ООО "Ростройпроект" направлен согласованные схемы дворов, методические рекомендации по благоустройству. <b>Проектные работы на 15.04.2022г.</b> - процент выполнения 20%, совершен выезд, разработка плана благоустройства, подготовка к выезду для составления акта технического осмотра.</p>
<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Гагаринский округ:</b> ул. Кузьмина, д. 26/3, 28/3, 29, 29/1, 29/2, 30/2, 30/3, 34, 34/1. ул. Можайского, д. 19, 19/1, 21, 21/1, 17/5, 17/6. <b>с. Хатассы,</b> ул. Ленина, д. 67, 67/1, 67/2</p>	<p>СМР-ООО "КИНГ-95" ПСД-ООО "Ростройпроект"</p>	<p><b>165 358 921,76 руб. 1 этап-ПСД 7 854 329,77руб 2 этап-СМР 157 504 591,99</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-04/2022 от 18.03.2022г.</p>	<p>Проектные работы и изыскания по контракту 80 календарных дней с 19.03.2022г по 06.06.2022г</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 07.06.2022г по 19.07.2022г.</p>	<p>Подготовлена конкурсная документация и объявлена закупка на сумму <b>165 358 921,76 руб.</b> По протоколу №21 от 05.03.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "КИНГ-95" на сумму <b>165 358 921,76руб.</b> Контракт подписан № С-04/2022г от 18.03.2022г. Для разработки ПСД в ООО "Ростройпроект" направлены 17.03.2022г. согласованные схемы дворовых территорий и топосъемки, методические рекомендации по благоустройству. <b>Проектные работы на 15.04.2022г.</b> - процент выполнения 20%, сделан запрос в МУП "Горсвет" на выдачу ТУ по замене опор освещения, разработка плана благоустройства. На 18.04.2022 в 14-15 запланирован совещание с проектантом и с АО "Водоканал" по вопросу люков канализационных колодцев.</p>
<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Центральный округ:</b> ул. Курашова, д. 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2. ул. Ломоносова, д. 27, 29. ул. Короленко, д. 21, 21/1. ул. Лермонтова, д. 58/2.</p>	<p>СМР ООО "ОСНОВА" ПСД-ООО "Газстройпроект"</p>	<p><b>90 000 000,00 руб.</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-07/2022 от 16.04.2022г.</p>	<p>Проектные работы по контракту 30 календарных дней с 17.04.2022 по 16.05.2022</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 17.05.2022 по 28.06.2022</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму <b>91 505 874,67 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 18.03.2022г. По протоколу №58 от 05.04.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "ОСНОВА" на сумму <b>90 000 000,00 руб.</b> Подписание МК 18.04-19.04.2022г. Направлены топосъемки и методические рекомендации по благоустройству. <b>Проектные работы на 15.04.2022г.</b> -дворы по ул. Лермонтова 58/2 и ул. Короленко 21, 21/1 выполнение -90%, остальные адреса в разработке выполнения -20%, разработка планов благоустройства, трехмерный проект по дворам Ломоносова и Курашова, по Короленко и Лермонтова трехмерный проект в разработке.</p>

<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Автомарожный округ:</b> ул. Крупская, д. 21, 23. ул. Чкалова, д. 1. ул. Птицефабрика, д. 6, 7. ул. Сергеляхское шоссе, 1. ул. Автомарожная, д. 40/5, 40/6.</p>	<p>СМР ООО "Основа" ПСД ООО АБ "База-14"</p>	<p><b>78 888 888,88 руб.</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-06/2022 от 16.04.2022г.</p>	<p>Проектные работы по контракту 30 календарных дней с 17.04.2022 по 16.05.2022</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 17.05.2022 по 28.06.2022</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму <b>80 604 771,05 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 18.03.2022г. Срок подачи заявок до 05.04.2022г. Подведение итогов 08.04.2022г. 21.03.2022г получены от ДГиТИ согласованные схемы дворов. По протоколу №59 от 05.04.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "ОСНОВА" на сумму <b>78 888 888,88 руб.</b> Подписание МК 18.04-19.04.2022г. Проектировщик не определен.</p>
--	--	----------------------------------	-------------------------------	---	---	--	---

**Муниципальная программа формирования современной городской среды на территории ГО "город Якутск" на 22.04.2022г**

<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Строительный округ, 16 квартал.</b> ул. Жорницкого, д. 7/4; 7/5; 7/6; 7/6а; 7/9; 7/10; 7/11; 7/12; 7/18; 7/19; 7/20; 7/31. ул. Рыдзинского, д. 18/1; 18/3; 18/4; 18/6; 18/7; 18/8; 18/9; 18/10; 18/11; 18/12</p>	<p>СМР-ООО "САХАКАПИТАЛ" ПСД-ООО "Ростройпроект"</p>	<p><b>172 168 808,00 руб. 1 этап-ПСД 10 526 138,56 2 этап СМР 161642 669,44</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-01/2022 от 14.03.2022г.</p>	<p>Проектные работы по контракту 80 календарных дней с 15.03.2022г по 02.06.2022г</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 03.06.2022г по 15.07.2022г.</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму <b>183 354 428,34 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 30.12.2022г. По протоколу №5-1 подведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "САХАКАПИТАЛ" <b>на сумму 172 168 808,00 руб.</b> Контракт подписан № С-01/2022г от 14.03.2022г. Для разработки ПСД в ООО "Ростройпроект" направлены топосъемки. 30.03.2022г в ООО "Ростройпроект" направлен согласованные схемы дворов. <b>Проектные работы на 22.04.2022г.</b>-процент выполнения 25%. Разработан план основных планировок по благоустройству. Разработаны конструкции дорожной одежды. Вопросы по необходимости выноса тепловых сетей. С 25.04.2022 запланированы комиссионные выезды по дворовым территориям с проектантами, ресурсниками, управми округов и ДГиТИ.</p>
<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Гагаринский округ:</b> ул. Кузьмина, д. 26/3, 28/3, 29, 29/1, 29/2, 30/2, 30/3, 34, 34/1. ул. Можайского, д. 19, 19/1, 21, 21/1, 17/5, 17/6. <b>с. Хатассы,</b> ул. Ленина, д. 67, 67/1, 67/2</p>	<p>СМР-ООО "КИНГ-95" ПСД-ООО "Ростройпроект"</p>	<p><b>165 358 921,76 руб. 1 этап-ПСД 7 854 329,77руб 2 этап-СМР 157 504 591,99</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-04/2022 от 18.03.2022г.</p>	<p>Проектные работы и изыскания по контракту 80 календарных дней с 19.03.2022г по 06.06.2022г</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 07.06.2022г по 19.07.2022г.</p>	<p>Подготовлена конкурсная документация и объявлена закупка на сумму <b>165 358 921,76 руб.</b> По протоколу №21 от 05.03.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "КИНГ-95" <b>на сумму 165 358 921,76руб.</b> Контракт подписан № С-04/2022г от 18.03.2022г. Для разработки ПСД в ООО "Ростройпроект" направлены 17.03.2022г. согласованные схемы дворовых территорий и топосъемки. <b>Проектные работы на 22.04.2022г.</b> -процент выполнения 25%. Все планы благоустройства разработаны. Получены ТУ Горсвет по установке и замене опор освещения. Приступаем к проектированию наружного освещения. Ведется подбор оборудования детских комплексов и мафов. Подрядчику предоставлены основные объемы по бортовому камню, инертным материалам для начала подготовки к работам. С 25.04.2022 запланированы комиссионные выезды по дворовым территориям с проектантами, ресурсниками, управми округов и ДГиТИ.</p>
<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Центральный округ:</b> ул. Курашова, д. 27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2. ул. Ломоносова, д. 27, 29. ул. Короленко, д. 21, 21/1. ул. Лермонтова, д. 58/2.</p>	<p>СМР ООО "ОСНОВА" ПСД- ООО "Газстройпроект"</p>	<p><b>90 000 000,00 руб.</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-07/2022 от 16.04.2022г.</p>	<p>Проектные работы по контракту 30 календарных дней с 17.04.2022 по 16.05.2022</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 17.05.2022 по 28.06.2022</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму <b>91 505 874,67 руб.</b> в РОСЭЛТОРГ 18.03.2022г. По протоколу №58 от 05.04.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "ОСНОВА" <b>на сумму 90 000 000,00 руб.</b> Контракт подписан МК № С-07/2022 от 16.04.2022г. <b>Проектные работы на 22.04.2022г.</b>-выполняется раздел ПЗУ Курашова и Ломоносова, проект на стадии завершения. По трехмерным проектам, оборудования определены, идет разработка трехмерного проекта. На следующей неделе проект будет завершен и направлен на согласование. С 25.04.2022 запланированы комиссионные выезды по дворовым территориям с проектантами, ресурсниками, управми округов и ДГиТИ.</p>

<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск».</p> <p><b>Автомобильный округ:</b> ул. Крупская, д. 21, 23. ул. Чкалова, д. 1. ул. Птицефабрика, д. 6, 7. ул. Сергеляхское шоссе, 1. ул. Автомобильная, д. 40/5, 40/6.</p>	<p>СМР ООО "Основа" ПСД ООО АБ "База-14"</p>	<p><b>78 888 888,88 руб.</b></p>	<p>Разработка ПСД+СМР</p>	<p>Муниципальный контракт № С-06/2022 от 16.04.2022г.</p>	<p>Проектные работы по контракту 30 календарных дней с 17.04.2022 по 16.05.2022</p>	<p>Прохождение госэкспертизы в РЦЦ по контракту 30 рабочих дней с 17.05.2022 по 28.06.2022</p>	<p>Опубликовано закупка на сумму 80 604 771,05 руб. в РОСЭЛТОРГ 18.03.2022г. По протоколу №59 от 05.04.2022г проведения итогов открытого конкурса в эл. форме выиграл ООО "ОСНОВА" на сумму 78 888 888,88 руб. Контракт подписан МК № С-06/2022 от 16.04.2022г. Для разработки ПСД направлены согл.схемы дворов, топосъемки и другие материалы. На 22.04.2022г. проектант ООО АБ "База-14" отказался, подрядчик с новым проектантом определиться 25.04.2022г. С 25.04.2022 запланированы комиссионные выезды по дворовым территориям с проектантами, ресурсниками, управми округов и ДГиТИ.</p>
<p>«Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа «город Якутск». <b>МБУ "ГлавАПУ"</b>: ул. Богатырева, 4/1; ул. Каландаришвили, 1, 23/1; пр. Ленина, 46; ул. Ф.Попова, 16/3; ул. Кальвица, 5, 5/1, 5/2; ул. Бестужева-Марлинского, 9/2, ул. Дзержинского, 40/3; ул. Лермонтова, 138/2, 138/3, 138/4, 156/2; ул. Халтурина, 14/3; ул. 50 лет Советской Армии, 23.</p>	<p>ПСД-ООО ПБ "Старт"</p>			<p>Муниципальный контракт</p>			<p><b>с 14.04.2022 по 18.04.2022г.</b> 11-адресов ( ул. Каландаришвили, 1, 23/1; пр. Ленина, 46; ул. Ф.Попова, 16/3; ул. Кальвица, 5, 5/1, 5/2; ул. Бестужева-Марлинского, 9/2, ул. Дзержинского, 40/3; ул. Лермонтова, 156/2; ул. Халтурина, 14/3) загружены для прохождения экспертизы сметной стоимости в ГАУ РЦЦ, получены замечания по конъюнктурному анализу и объемам работ. <b>25.04.2022г</b> запланирован загрузка в ГАУ РЦЦ 4-адресов (ул. Богатырева, 4/1; ул. Лермонтова, 138/2, 138/3, 138/4). Двор по ул. 50 лет Советской Армии, 23 разработке. С 25.04.2022 запланированы комиссионные выезды по дворовым территориям с проектантами, ресурсниками, управми округов и ДГиТИ.</p>