

№ п/п	Наименование объектов, наименование видов работ	Краткая характеристика объекта <i>площадь застройки, общ. площадь, стр. объем, вместимость, этажность</i>	Округ (ТОУ)	Почтовый адрес	наименование проектной	№ контракт а, дата	сумма	срок окончания работ	наименование подрядной организации	Конъюнктура
2	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №26" (с углубленным изучением отдельных предметов), расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Ярославского, 21 (капитальный ремонт)	1. Ремонт фундамента, цоколя и отмосток 2. Ремонт кровли. 3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов 4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий 5. Тамбур запасного выхода (по тех паспорту №9) 1 этаж 6. Ремонт системы отопления. 7. Ремонт системы водоснабжения	Центральный	г. Якутск, ул. Ярославского, 21	ООО "Ростройпроект"	КР-07/2023 от 13.03.2023г	59 992 960,00	10.08.2023 г	ООО "Кинг-95"	Ведется подготовка документации к изменению дефектной ведомости контракта, ориентировочно до 10.04.2023г Школа готова предоставить (освободить) помещения с 17.04.2023г
3	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №29 (с углубленным изучением отдельных предметов)" городского округа "Город Якутск", расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Стадухина, дом 78 (капитальный ремонт)	1. Ремонт фасада 2. ремонт кровли 3. Ремонт фундамента 4. Ремонт крыльца 5. Замена окон 6. Замена внутренних и наружных дверей 7. Замена полов, стполков, стен 8. Ремонт водоснабжения 9. Ремонт системы отопления 10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения 11. Ремонт электрических сетей (для спецклассов) 12. Видеонаблюдение 13. Электромонтажные работы	Центральный	г. Якутск, ул. Стадухина, дом 78	ООО "Стандартпроект"	КР-14/2023 от 20.03.2023г	122 000 000,00	10.08.2023 г	ООО "Оптима-Строй"	Стоимость работ по капитальному ремонту составляет 132,32 млн. рублей. В связи с ограниченным лимитом финансирования, имеется потребность 5 244 025,41 руб (расчет СДО) • На объекте задействовано 38 человек • Ведутся демонтажные работы. Строительная готовность 1%
4	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №12", расположенного по адресу: г. Якутск, с. Пригородное, ул. Совхозная, 17 (капитальный ремонт)	1. Ремонт кровли 2. Ремонт стен, потолков, междуэтажных перекрытий и полов 3. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий 4. Ремонт водных групп, лестниц и крылец 5. Внутренние штукатурные, облицовочные малярные работы 6. Ремонт фасадов 7. Ремонт системы канализации 8. Ремонт слаботочных систем (пожарная)	Пригородный	г. Якутск, с. Пригородное, ул. Совхозная, 17	ООО "Ростройпроект"	КР-13/2023 от 04.04.2023г	34 900 000,00	10.08.2023 г	ООО "Комриг"	Контракт заключен 04.04.2023г Выезд на объект состоялся 06.04.2023г, здание освобождено. Демонтажные работы с 08.04.2023г.
5	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Хатасская средняя общеобразовательная школа имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых городского округа «город Якутск», расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ул. Совхозная, дом 31 (капитальный ремонт)	1. Замена окон и дверей 2. Палы 3. Работы по внутренней отделке 4. Ремонт крыльца 5. Ремонт кровли 6. Ремонт наружной отделки 7. Ремонт системы отопления 8. Ремонт системы вентиляции 9. Ремонт сантехники 10. Электроосвещение 11. Видеонаблюдение 12. Охрпно-пожарная сигнализация 13. ремонт наружных сетей канализации	Хатассы	г. Якутск, с. Хатассы, ул. Совхозная, дом 31	ООО "Легионпроект"	КР-10/2023 от 16.03.2023г	65 889 500,00	10.08.2023 г	ПК "Монтажник"	Ведется подготовка документации к изменению дефектной ведомости контракта, ориентировочно до 10.04.2023г Школа готова предоставить (освободить) помещения с 17.04.2023г Ведется работы по демонтажу внутренней отделки 1го этажа. Задействованы 4 человек. Стройматериалы заказаны

6	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ «Маганская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: г. Якутск, с. Маган Алымова, 1 (капитальный ремонт)</p>	<p>1.Бетонная отмостка под зданием 2.Железобетонные сваи 3.Монолитные железобетонные фундаментные балки 4.Цокольная плита перекрытия 5.Фасад здания 6.Ремонт крыльца 7.Ремонт кабинетов, помещения 1этаж 8.Ремонт кабинетов, помещения 2этаж 9.Ремонт технического этажа (чердак, 3 этаж) 10.Ремонт лестничной клетки (Левого и правого крыла всего здания) 11.Ремонт кровля здания школы 12.Ремонт система отопления 13.Ремонт системы канализации 14.Ремонт системы водоснабжения 15.Ремонт узла ввода 16.Ремонт вентиляции 17.Ремонт электроснабжения</p>	Маган	г.Якутск с.Маган Алымова 1	АО "ЯкутПНИИС"	КР-08/2023 от 16.03.2023г	70 011 840,00	10.08.2023 г	ООО "Вертикаль"	<p>Ведется подготовка сопоставительной ведомости до 19.04.2023г По просьбе руководства школы: требуется предоставление материала (профилированного листа) на облицовку старого здания (мастерская), которое было просчитано при подготовке дефектной ведомости проектным институтом. Школа готова предоставить (освободить) помещения с 11.04.2023г</p>
7	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 13", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, дом 35, корп. 1 (капитальный ремонт)</p>	<p>1.Бетонная отмостка под зданием 2.Цокольная плита перекрытия 3.Фасад здания 4.Входные группы 5.Ремонт кабинетов, санузлов, тех. помещений, столовой, спортзала, актового зала, коридоров 6.Ремонт системы канализации 7.Ремонт системы отопления 8.Ремонт системы вентиляции 9.Ремонт узла ввода 10.Ремонт электроосвещения и силового электрооборудования</p>	Промышленный	г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, дом 35, корп. 1	АО "ЯкутПНИИС"	КР-06/2023 от 16.03.2023г	120 726 225,00	10.08.2023 г	ООО "Вертикаль"	<p>Ведется подготовка документации к изменению дефектной ведомости контракта т.е. выполняется подсчет фактических объемов работ для корректировки сметной стоимости СМР в т.ч. ведется разработка проекта узла ввода организацией обслуживающей системы внутреннего отопления ООО "Барикод". Согласование УУТЭ планируется через Управление образования. Срок завершения сопоставительной до 20.04.2023г Ведется работы по демонтажу. Зайствованы 4 человек. Стройматериалы заказаны</p>
8	<p>«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина" (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа "город Якутск", расположенного по адресу: ...»</p>	<p>1.Ремонт фундамента, цоколя и отмостки 2.Ремонт кровли 3.Ремонт стен, потолков, междуэтажных перекрытий и полов 4.Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий 5.Ремонт водных групп, лестниц и крылец 6.Внутренние штукатурные, облицовочные малярные работы 7.Ремонт фасадов 8.Ремонт системы отопления 9.Ремонт системы канализации 10.Электромонтажные работы</p>	Центральный	г. Якутск, ул.Орджоникидзе, дом 8 корпус 2	ООО "Ростройпроект"	КР-05/2023 от 09.03.2023г	75 406 500,00	10.08.2023 г	ПК "Монтажник"	<p>Ведется подготовка документации к изменению дефектной ведомости контракта, ориентировочно до 10.04.2023г Ведется работы по демонтажу внутренней отделки всех этажей. Зайствованы 19 человек. Стройматериалы заказаны</p>
9	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №19" городского округа "город Якутск" Республика Саха (Якутия), расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкрн Птицефабрика, 14 (капитальный ремонт)</p>	<p>1.Ремонт лестничных клеток 2.Ремонт полов 3.Замена дверей 4.Внутренняя отделка 5.Ремонт туалетов 6.Ремонт актового зала 7.Ремонт кровли 8.Ремонт козырька над главным входом 9.Ремонт входной группы 10.Ремонт козырьков входов 11.Замена окон 12.Устройство фасада 13.Водопрвод и канализация 14.Электроосвещение 15.Отопление и Вентиляция</p>	Автомобильный	г. Якутск, мкрн Птицефабрика, 14	ООО "Уран"	КР-09/2023 от 17.03.2023г	71 300 000,00	10.08.2023 г	ООО Дизайн-студия "Уран"	<p>Ведется подготовка документации к изменению дефектной ведомости контракта, уточняются объемы и стоимость работ, ориентировочно до 18.04.2023г Школа готова предоставить (освободить) помещения 17.04.2023г. Подрядчиком заключаются договора на поставку строительных материалов.</p>
10	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24 имени С.И. Климакова" городского округа "город Якутск", расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Можайского, дом 23, корпус 1</p>	<p>1.Ремонт двускатной кровли 2.Ремонт кровли (Галерея) 3.Замена глухих створок окон на откидные открывающиеся 4.Замена дверей 5.Ремонт входной группы 6.Косметический внутренний ремонт, покраска стен и потолков 7.Ремонт крыльца 8.Ремонт фасада 9.Замена системы отопления 10.Монтаж отопления в спортзале</p>	Гагаринский	г. Якутск, ул. Можайского, дом, 23, корпус 1	ООО "Уран"	КР-15/2023 от	29 400 000,00	10.08.2023 г	ООО "ГазБойлер"	<p>Выезд на первичный осмотр состоялся 10.04.2023. Подрядчик совместно с администрацией школы проводит проверку объемов работ, включенных в ВКЦ, К 17.04.2023 школа готова освободить актовый зал, спортивный зал и столовую. Подрядчик приступит к демонтажным работам. Остальные помещения школы планирует освободить 1 мая 2023 г.</p>

11	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Табагинская средняя общеобразовательная школа» расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск с. Табага, ул. Пеледуйская, 4 (капитальный ремонт)</p>	<p>1.Ремонтные работы, в том числе: 2.Ремонт потолка и фундамента 3.Ремонт потолков и полов 4.Ремонт окон, дверей 5.Ремонт входных групп, лестниц 6.Ремонт фасадов 7.Внутренние штукатурные,облицовочные и малярные работы 8.Уборка строительного мусора 9.Ремонт системы вентиляции 10.Ремонт холодного и горячего водоснабжения 11.Демонтаж Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Перевозка строительного мусора Электромонтажные работы 12.Демонтаж Оборудование и монтажные работы Осветительные приборы Уборка строительного мусора Ремонт системы отопления 13.Демонтаж системы отопления Устройство системы отопления Перевозка строительного мусора</p>	Табага	г. Якутск с. Табага, ул. Пеледуйская, 4	<p>ООО "Легионпроект"</p>	<p>КР-11/2023 от 15.03.2023г</p>	69 422 400,00	10.08.2023 г	<p>ПК "Монтажник"</p>	<p>Ведется подготовка документации к изменению дефектной ведомости контракта, ориентировочно до 10.04.2023г. Школа готова предоставить (освободить) помещения с 17.04.2023г. Подрядная организация готовит документацию на 50% ремонта кровли, на переход между школой и спортзалом.</p>
12	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 38" (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа "город Якутск", расположенного по адресам: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Можайского, д. 21 корп. 2 и Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Можайского, 23" (капитальный ремонт)</p>	<p>Основное здание: 1.Ремонт Кровли 2.Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов 3.Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий 4.Ремонт входных групп, лестниц и крылец 5.Ремонт фасадов 6.Ремонт системы отопления 7.Ремонт системы канализации 8.Электромонтажные работы Второе здание 1.Ремонт фундамента, цоколя и отмстки 2.Ремонт кровли 3.Ремонт, потолков, междуэтажных перекрытий и полов 4.Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий 5.Ремонт входных групп, лестниц и крылец 6.Внутренние штукатурные, облицовочные малярные работы 7.Ремонт фасада 8.Электроосвещение 9.Ремонт системы отопления 10.Ремонт системы водоснабжения и</p>	Гагаринский	г.Якутск, ул. Можайского, 21 корп. 2	<p>ООО "Ростройпроект"</p>	<p>КР-16/2023 от 04.04.2023г</p>	38 971 869,12	10.08.2023 г	<p>ООО "Сантехстрой 2008"</p>	<p>Выезд на первичный осмотр состоялся в марте 2023г. Школа освободила помещения. Ведется подсчет фактических объемов работ для корректировки ведомости контрактной цены, ориентировочно до 18.04.2023г. Выполнение: 1-ый корпус Демонтаж полов 60%, монтаж фанеры на полы 60%. 2-ой корпус Демонтаж полов 2этаж 100%, 1этаж 30%,монтаж фанеры на полы 2 этаж 50%, 1этаж 20%. Ведутся работы: 1 корпус и 2-ой корпус демонтаж полов, монтаж фанеры на полы. Закреплены 8 человек. Стройматериалы заключен договор на поставку окон (поставка в 20-х числах апреля 2023). Закупили чугунные радиаторы отопления, шпатлевку, фанеру, пиломатериал.</p>
13	<p>Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Сахагимназия» городского округа «город Якутск», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева д.49 (капитальный ремонт)</p>	<p>1.Ремонт цоколя 2.Ремонт кровли 3.Ремонт потолков и полов 4.Ремонт окон, дверей 5.Ремонт входных групп, лестниц и крылец 6.Внутренние штукатурные,облицовочные и малярные работы 7.Ремонт фасадов 8.Уборка строительного мусора 9.Ремонт системы вентиляции 10.Ремонт системы канализации 11.Электромонтажные работы 12.Ремонт систем пожаротушения 13.Ремонт слаботоочных сетей 14.Ремонт системы отопления 15.Ремонт холодного и горячего водоснабжения</p>	Центральный	г. Якутск, ул.Петра Алексеева, 49	<p>ООО "Легионпроект"</p>	<p>КР-12/2023 от 14.03.2023г</p>	117 894 259,00	10.08.2023 г	<p>ООО "Вертикаль"</p>	<p>Выезд на первичный осмотр состоялся в марте 2023г. Школа освободила помещения. Ведется подсчет фактических объемов работ для корректировки ведомости контрактной цены, ориентировочно до 18.04.2023г. Выполнение: 1-ый корпус Демонтаж полов 60%, монтаж фанеры на полы 60%. 2-ой корпус Демонтаж полов 2этаж 100%, 1этаж 30%,монтаж фанеры на полы 2 этаж 50%, 1этаж 20%. Ведется демонтаж полов , монтаж фанеры на полы. Закреплены 8 человек. Стройматериалы заключен договор на поставку окон (поставка в 20-х числах апреля 2023). Закупили чугунные радиаторы отопления, шпатлевку.</p>