

Информация по школам ГО «город Якутск», планируемыми к проведению капитального ремонта в 2023 году по состоянию на 15.04.2023 года

В рамках реализации в 2023 мероприятий по модернизации школьных систем образования в ГО «город Якутск» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» МКУ «Главстрой» го «город Якутск» году были составлены дефектные ведомости и сметные расчеты, получившие **положительную оценку государственной экспертизы сметной части ГАУ «Госэкспертиза РС(Я)» по 16 объектам (14 школам).**

По итогам проведенного Минпросвещения РФ отбора объектов для предоставления субсидии в 2023 году **были отобраны 14 объектов (13 школ).**

Финансирование:

- ▶ В соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 07.02.2023 г. №98701000-1-2022-057 на выполнение капитального ремонта предусмотрено **1 060 325,84 тыс. руб.**, в том числе из средств федерального бюджета **943 690,00 тыс. руб.** и местного бюджета **116 635,84 тыс. руб.**

Сведения о контрактации объектов:

- ▶ На сегодняшний день завершены закупочные процедуры (открытые конкурсы в электронной форме) по всем объектам образования (13 школ по 14 зданиям). По всем объектам заключены муниципальные контракты: МОБУ СОШ №7, МОБУ СОШ №5 – 09.03.2023 г.; МОБУ СОШ №26 – 13.03.2023 г.; МОБУ «Сахагимназия» - 14.03.2023 г.; МОБУ «Табагинская СОШ» - 15.03.2023 г.; МОБУ СОШ №13, МОБУ «Хатасская СОШ, МОБУ «Маганская СОШ» - 16.03.2023 г.; МОБУ СОШ №19 - 17.03.2023 г.; МОБУ СОШ №29 – 20.03.2022 г.; МОБУ СОШ №12 и СОШ 38 – 04.04.2023 г.; МОБУ СОШ №24 – 10.04.2023 г.
- ▶ Также заключены дополнительные соглашения к муниципальным контрактам на авансирование в размере 30- 49% от суммы контракта (312 294,78 тыс. руб., в том числе средства ФБ – 277 942,35 тыс. рублей).
- ▶ **Направлена заявка к доведению ПОФР на апрель месяц всего в сумме 298 992,53 тыс. рублей (в том числе ФБ – 266 103,35 тыс. рублей).**
- ▶ **В целях своевременного доведения средств в апреле месяце, ДГиТИ направлена заявка в адрес Управления образования ОА от 24.03.2023 №С31469/ДГиТИ (дополнительно №С31741/ДГиТИ 06.04.2023 г.).**
- ▶ В настоящее время Министерством образования и науки РС(Я) ведется работа по присвоению (актуализации) кодов цели по каждому объекту образования с последующим внесением изменений и заключением дополнительного Соглашения к Соглашению между Окружной администрацией г. Якутска и Министерством образования и науки РС(Я). Также возникает необходимость внесения изменений в уже заключенные контракты и присвоение бюджетных обязательств с актуальными кодами цели.

Сведения о проведении ремонта:

- ▶ Назначены ответственные за строительный контроль от Заказчика, от школы и от подрядной организации. По достигнутым договоренностям с руководителями образовательных учреждений, по капитальному ремонту проведение работ
- ▶ *начато:*
- ▶ СОШ №29, СОШ №7, СОШ №13, Сахагимназия, СОШ №5, Маганская СОШ, СОШ №12, СОШ №38;
- ▶ *запланировано:*
- ▶ с 17.04.2023г (Хатасская СОШ, СОШ №19, Табагинская СОШ);
- ▶ с 20.04.2023г (СОШ 26);
- ▶ с 01.05.2023г (СОШ №24).
- ▶ Срок завершения работ по муниципальным контрактам установлен – 10.08.2023 г, при этом планируется завершить все работы до 01.08.2023 года.
- ▶ При этом с подрядными организациями заключаются дополнительные соглашения на авансирование. Ведется закуп основных строительных материалов для отделки помещений, заключаются договора на изготовление и поставку фасадных материалов. В общей сложности на объектах задействовано более 120 человек. Окончательные графики поставки материалов и графики производства работ составляются по мере готовности ведомостей по измененным видам работ и будут представлены после утверждения.

МОБУ СОШ №7



МОБУ СОШ №5



МОБУ «Хатасская СОШ»



МОБУ СОШ №29



МОБУ СОШ №12

