

Информация по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

ГО «город Якутск»

По итогам отчетного года завершены и приняты региональным оператором работы по капитальному ремонту по 99 конструктивным элементам в 51 МКД на общую сумму 308,90 млн.руб, в том числе из госбюджета 122,28 млн.руб.

По состоянию на 09.02.2022 г. всего в 2022 году с учетом действующих договоров 2021 года контрактовано на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества по 134 видам работ в 67 МКД на общую сумму 376,70 млн. руб.

На текущий момент на стадии завершения 14 видов работ в 8 МКД на общую сумму 41,13 млн. руб., в том числе за счет госбюджета 13,27 млн. руб.

Работы ведутся по 12 видам работ в 5 МКД на сумму 11,86 млн.руб.

Работы не ведутся (новые контракты, работы приостановлены) по 96 видам работ в 48 МКД на сумму 299,84 млн.руб.

Ведутся работы по расторжению договоров подряда по 12 видам работ в 6 МКД на сумму 23,86 млн.руб.

В текущем году на электронной площадке аукцион по отбору подрядной организации на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «город Якутск» объявлен по 46 видам работ в 15 МКД на сумму 226,38 млн.руб.

Планируется объявление аукциона по 34 видам работ в 9 МКД на сумму 132,48 млн.руб.

Из плана 2022-2023 гг. Фондом заключен договор на разработку проектно-сметной документации по 317 видам работ в 82 МКД на общую сумму 52,26 млн. руб. Срок завершения работ по разработке ПСД, в том числе экспертизы, согласно графику производства работ - апрель 2022 года. По результатам проверки достоверности определения сметной стоимости Фондом будет объявлен электронный аукцион на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.