

**О деятельности МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»
городского округа «город Якутск» за 2021 год.**

По муниципальной программе «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»

По подпрограмме 1 "Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа "город Якутск».

По мероприятию «Оплата взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения» исполнитель данной мероприятия МКУ «ДЖО» не предоставил план индикативных показателей за 2021 год.

По мероприятию «Проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Якутск» план перевыполнен в связи с исполнением поручений протоколов КЧС на проведение аварийно-восстановительных работ

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск»» предусмотрено 1 273,17 тыс.руб. Исполнено на сумму 1 273,17 тыс. руб. (100% к кассовому плану).

По мероприятию "Установку и ремонт пожарных резервуаров и емкостей"

По мероприятию «Обновление минерализованных полос»

По подпрограмме 3 «Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск» предусмотрено 905 530,11 тыс. руб., освоено 901 722,87 тыс.рублей (99,58 к кассовому плану), из них с бюджета городского округа «город Якутск» 525 184,87 тыс.рублей (99,28% к кассовому плану), с государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 376 538,00 тыс. рублей (100% к кассовому плану). В том числе:

- По основному мероприятию «Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска» были выполнены работы по текущему содержанию объектов уличного освещения, в том числе 11 673 опор и 15 750 светильников, также установка светодинамического фонтана «Якутск» для декоративного украшения пл. Орджоникидзе, монтажу елки на пл. Орджоникидзе. Количество опор по которым проведены аварийно-восстановительные работы составляет 33 шт., количество обслуживаемых табло 47 шт. Общая сумма исполнения за 2021 год составила 150 930,0 тыс. рублей (99,07%), уточненный план - 152 353,04 тыс. руб., отклонение 1 423,04 тыс. руб. Экономия по выполнению в сумме 1 423,04 тыс. руб. образовалась по мероприятиям текущее содержание наружного освещения,

текущее содержание конструктивных элементов, капитальный ремонт. Не достигнуты индикативные показатели по аварийно-восстановительным работам, в связи с удорожанием стоимости материалов.

- По основному мероприятию «Содержание и ремонт дорог общего пользования и инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения) полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства» предусмотрено 587 829,54 тыс. руб., исполнение – 100%, из них с бюджета городского округа «город Якутск» 211 291,54 тыс.рублей, с государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 376 538,00 тыс. рублей.

Текущее содержание осуществляется на 2 893,49 тыс.м². дорог, 54,42 тыс.м² площадей, 308,99 м² тротуаров. Производится содержание 150 автобусных остановок. Состав работ: уборка, вывоз мусора, очистка от снега и наледи посадочной площадки, заездного кармана. На обслуживании ОАО «Якутдорстрой» находится 148 светофорных объектов, 4999 шт. дорожных знаков. Выполнена работа по замене бортовых камней на общую сумму 3 179,75 т.р. по длине 1540 п.м. Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на дорогах общей площадью 10 673,84 кв.м.

- По основному мероприятию «Устройство элементов дорожного хозяйства» предусмотрено 167,9 тыс. руб. Освоение 100%. Выполнена работа по устройству тротуара из плиток по адресу: ул. Байкалова, 6. В связи с нехваткой средств показатели результативности исполнены на 69,12 кв.м.

- По основному мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» в 2021 году предусмотрено 7558,17 тыс. руб. Освоено полностью. Заключен контракт с ООО «ИНС» на сумму 7461,42 тыс. руб. Выполнены работы по выкорчеванию пней, асфальтированию в дворовых территориях по адресам: Ярославского, 24, Чиряева 4, Каландарашвили 7, Октябрьская 27/1, 27/2, Винокурова 21 и т.д. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составила 2 418 кв.м., также были проведены лабораторные исследования для экспертизы качества асфальтобетонной смеси соответствующего ГОСТ нормам в сумме 96,75 тыс. руб.

- По основному мероприятию «Озеленение городского округа "город Якутск"» предусмотрено и полностью освоено 4 345,69 тыс. руб. Заключен контракт с ООО Евростандарт на сумму 4 345,69 тыс. руб. Произведена посадка 22500 шт. цветов и 122 шт. кустов акации. Работы выполнены по посадке цветов, уходу за цветами (полив, прополка, удобрение) на пл.Орджоникидзе, пл.Победы, сквер «Солдат Туймаады», сквер «Московская набережная памяти Георгия Победоносца», сквер Матери, по поставке растительного грунта на пл.Орджоникидзе, пл.Победы, сквер «Солдат Туймаады», сквер «Московская набережная памяти Георгия Победоносца», сквер Матери, по текущему содержанию круговой развязки по ул.

Автострада 50 лет Октября, Вилюйскому тракту Покровскому тракту городского округа «город Якутск».

- По основному мероприятию **"Содержание городского канала, содержание и ремонт гидротехнических сооружений"** всего предусмотрено 5569,53 тыс. руб. Исполнение составило 100% к уточненному плану. По содержанию городского канала проведены следующие виды работ: дноуглубление горканала от магазина «Айгуль» до ул. Леваневского, соединение озеро ЯННИТ с Горканалом 2 этап, текущее содержание Горканала. Количество гидротехнических сооружений на содержании составило 25 единиц.

- По основному мероприятию **"Организация водоотвода"** проведены работы на сумму 109 587,79 тыс. рублей (100,0% исполнение). Их них по откачке талых и ливневых вод при помощи АСМ выполнены работы в сумме 4 800 тыс. рублей. Всего откачано 12079,65 м³. По мероприятию *«Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод»* выполнены работы по откачке талых и ливневых вод при помощи станций насосных перевижных, мотопомп, пропарка водопропускных труб, лотков, содержание электронасосных станций, содержание водопропускных лотков, трубных переходов, разработка ПСД насосной станции, установка насосных станций и прочие работы на сумму 102 787,79 тыс. руб.

- По основному мероприятию **«Содержание озер с установкой фонтанов»** предусмотрено в бюджете 450,00 тыс. руб., исполнение составило 155 69 тыс. руб. В связи с закрытием на ремонт оз. Щорса по содержанию озер с установкой фонтанов оз. Теплое заключен контракт с ИП Ефимов Ф.И. в сумме 200 тыс. руб. Исполнение по данному контракту составило 185,9 тыс. руб., в связи с неисправностью насосов содержание выполнено на меньшее количество насосов.

По мероприятию *«Плата электроэнергии плавающих фонтанов»* заключен договор на сумму 200,00 тыс. руб. с ПАО «Якутскэнерго». Полностью исполнено.

- По основному мероприятию **«Благоустройство территорий во время проведения массовых мероприятий и мест массового отдыха граждан»** всего в 2021 году было предусмотрено 3 921,24 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 3 921,24 тыс. руб. (100% от кассового плана). В том числе:

- По мероприятию **«Благоустройство территорий «Ысыах»** уточненный план составил 3 548,58 тыс. руб., исполнение уточненного плана составило 3 548,58 тыс. руб. (100%). В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекцией праздник «Ысыах» был проведен в онлайн режиме. По текущему содержанию местности Ус-Хатын во время проведения праздника "Ысыах-Туймаады" было выполнено работ на сумму 1 449,96 тыс. руб., также было выполнено электроснабжение местности Ус-Хатын на сумму 1 648,69 тыс. руб.,

изготовлены контейнера под сухой мусор на сумму 449,93 тыс. руб. с объёмом 0.75 м3 в количестве 34 шт.

- По мероприятию **«Благоустройство территорий городского округа к новогодним и рождественским праздникам»** освоено 313,77 тыс.рублей (100,0% к уточненному плану). Проведены работы по демонтажу и монтажу горки на площади на сумму 168,54 тыс.рублей, по демонтажу новогодней ели на территории прилегающей к "Дворцу детского творчества города Якутска" на сумму 145,23 тыс.рублей.

-По мероприятию **«Обеспечение проведения прочих городских мероприятий»** уточненный план составил 58,88 тыс. руб. Заключено и исполнено соглашение с МУП «Жилкомсервис» на содержание мусорных контейнеров и переносных туалетов в сумме 58,88 тыс. руб. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленное с распространением коронавирусной ифекцией были отменены проведение массовых мероприятий. С учетом этого количество установленных мусорных контейнеров и контейнеров на содержании для проведения городских мероприятий из запланированных 34 единиц были установлены только 15 единиц.

- По основному мероприятию **«Обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан»** освоено 13 315,55 тыс.рублей (100 % к уточненному плану). Из них на текущий ремонт и ремонт пл. Победы мемориального комплекса «Солдат Туймаады» 3 304,79 тыс.рублей, на текущее содержание фонтанов 691,34 тыс. руб., на оплату содержание и ремонт фонтанов пл.Орджоникидзе, сквера Труженикам тыла 943,06 тыс.рублей, на поставку природного газа мемориального комплекса «Вечный огонь» 59,32 тыс.рублей, на аварийное -диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газового оборудования "Вечного огня" 32,32 тыс. руб., на капитальный ремонт опор наружного освещения оз. Щорса 472,37 тыс. руб., на проведение работ по покраске «Сэргэ» 46,00 тыс. руб., на приобретение инвентаря 68,61 тыс. руб., на обеспечение безопасности граждан и создание условий для массового отдыха граждан на водных объектах 2 167,04 тыс. руб., на приобретение и установка теплых туалетов 2 922,65 тыс. руб.

Неисполнение составило 146,35 тыс. руб., в том числе:

- на поставку природного газа мемориального комплекса «Вечный огонь» 0,68 тыс.рублей, произведена предоплата за декабрь 2021 года.

-по электроэнергии фонтанов пл. Орджоникидзе, сквера Тружеников тыла экономия по выполнению, оплата была произведена по показанием счетчика.

- по приобретению и установке теплых туалетов неисполнение составило 2 135,84 тыс. руб., в том числе неисполнен контракт по выполнению работ по объекту: Наружные сети водоотведения для присоединения к теплым туалетам на территории ГО "город Якутск" в сумме

51,63т.руб. Планируется заключение дополнительного соглашения с изменением срока выполнения работ. Неосвоены работы по разработке проектно-сметной документации по наружным сетям электроснабжения для подключения теплых туалетов на территории ГО «город Якутск» и по разработке проектно-сметной документации по наружным сетям: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплоснабжения для подключения теплых туалетов на территории ГО «город Якутск» на общую сумму 658,0 тыс. руб. Планируется заключение дополнительных соглашений с изменением срока выполнения работ. Также образовались остатки лимитов в размере 24,82 тыс. руб - экономия от торгов, в размере 1 381,39 тыс. руб - предварительная стоимость строительно-монтажных работ. Причина неосвоения в связи с продлением срока разработки проектно-сметной документации.

- По основному мероприятию «Прочие мероприятия по благоустройству» при уточненном плане в сумме 20 431,48 тыс. руб. освоено 20 393,89 тыс.рублей (99,81%). По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации, проектно- изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий по благоустройству» неисполнено 37,9 тыс. руб. в связи с отсутствием заключенных договоров.

Проведены ремонтные работы по усилению мостовых переходов через оз. Теплое в сумме 1 507,97 тыс. руб., а также разработка ПСД на усиление свайных опор мостовых переходов в сумме 350,0 тыс. руб.

Через финансовое обеспечение затрат приобретены 3 ед. спецтехники для МУП «Жилкомсервис» в сумме 18000,0 тыс. руб. Исполнителем мероприятия является Департамент имущественных и земельных отношений.

По подпрограмме 4 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства» всего предусмотрено в 2021 году 175 573,34 тыс. руб., из них освоено 167 539,63 тыс.рублей (95,42% к уточненному плану).

По мероприятию «Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки» план перевыполнен в связи с уменьшением средней стоимости проведения работ на один жилой дом.

По основному мероприятию «Содержание сетевого муниципального хозяйства в городе Якутске» освоено 2 249,48 тыс.рублей (87,68%) при уточненном плане 2 565,66 тыс. руб.

По мероприятию «Содержание и ремонт тепловодоснабжения жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске» выполнены работы по монтажу опор и компенсатора по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 7 , восстановлению опоры по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 29/1, изготовление опоры по адресу: г. Якутск, ул. Очиченко 3/5, ремонт сетей теплоснабжения

и сетей ГВС, ХВС ул. Дзержинского, 41/2, ул. Свердлова, 12 и 12/1, ул. Кузьмина, 29/4. Неисполнена сумма в размере 316,18 тыс. руб. – экономия по соглашению с МУП ПТСК на выполнении ремонта сетей теплоснабжения и сетей ГВС, ХВС ул. Дзержинского, 41/2, ул. Свердлова, 12 и 12/1, ул. Кузьмина, 29/4.

По основному мероприятию «Мероприятию по обеспечению доступных и качественных банно-прачечных услуг» освоено 14 116,74 тыс.рублей (100% к уточненному плану). Мероприятие *«Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению»* предоставляется согласно постановления Окружной администрации города Якутска от 03 июля 2013 года №144п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, оказывающим населению на территории города Якутска и пригородов услуги бани по социально – ориентированным тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат». Также возмещены недополученные доходы за 2020 год в сумме 2 826,74 тыс. руб., количество помывок составил всего 36 184 ед.

По основному мероприятию «Мероприятия по обеспечению безопасности населения и объектов жизнеобеспечения» исполнение составило 10 985,95 тыс.рублей (100% к уточненному плану).

- Приобретены материалы и основные средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ГО "город Якутск", в том числе чугунные радиаторы, насосы, трубы, утеплители т.п. на общую сумму 1 437,25 тыс. руб.

- Проведены работы по заключительной дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов ГО "город Якутск" на сумму 9 548,7 тыс. руб. Количество обработанных подъездов в многоквартирных домах 3 490 ед.

По основному мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий в области жилищно – коммунального хозяйства» освоено 117 938,78 тыс.рублей (96,79%) при уточненном плане 121 852,16 тыс. руб.:

- По мероприятию «Содержание ДЖКХ ОА города Якутска» освоено 7 347,38 тыс.рублей (86,69% к уточненному плану), в связи с экономией по фонду оплаты труда.

- По мероприятию «Содержание МКУ «СЭГХ» освоено 86 898,57 тыс.рублей (96,89% к уточненному плану);

- По мероприятию «Содержание МБУ «Ритуал» освоено 8 957,90 тыс.рублей (100% к уточненному плану);

- По мероприятию «Содержание МКУ «РБЦ» освоено 14 734,93 тыс.рублей (100% к уточненному плану).

По муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы» уточненный план составляет 203 663,67 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 188 330,43 тыс.рублей (92,47% к уточненному плану)., в том числе за счет республиканского бюджета 103 461,05 тыс. руб. (94,03% к кассовому плану).

По подпрограмме 1 "Развитие систем теплоснабжения» всего предусмотрено 4 951,51 тыс. руб. Исполнено – 4 951,51 тыс. руб. (100% к уточненному плану).

По мероприятию «Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников» заключен контракт на выполнение работ по монтажу ограждений котельных "КДИ", "ТКСШ", "Кильдямцы", "Центральная", "Нижняя", "СВК", "Школа", "Кэскил, расположенных в городском округе "город Якутск", с.Капитоновка, с. Тулагино, с. Кильдямцы, мкр. Кангалассы, с. Хатассы на сумму 4 951,51тыс. руб. Работы выполнены, общая протяженность монтажа ограждений составила 1 390,4 м.

По подпрограмме 2 «Развитие систем водоснабжения» уточненный план составил 336,90 тыс. рублей, сумма исполнения составила 336,90 тыс. руб.

Выполнена работа по разработке технико-экономических обоснований, ПИР, ПСД по строительству локальных водоочистных сооружений в с. Табага и с. Маган в сумме 336,9 тыс. руб. На основании выводов отчета было принято решение рассмотреть вариант в 2022 г. о проведении геологоразведочных работ на подземные воды для обеспечения водоснабжения населенных пунктов.

По подпрограмме 3 «Развитие систем водоотведения» освоено 39 019,10 тыс.рублей (100%) при уточненном плане 39 356,56 тыс. руб. В том числе:

- в рамках основного мероприятия «Строительство, модернизация и реконструкции канализационных сетей» было заключено соглашение с АО Водоканал о ремонте канализационного коллектора № 1 в сумме 36 749,81 тыс. руб., в ходе которого были проведены следующие виды работ: ремонт 25 колодцев, 13 работ по врезке-опуску, ремонт тоннеля. Общая сумма выполненных работ составила 36 412,35 тыс. руб. Экономия по выполненным работам составила 337,46 тыс. руб.

- По основному мероприятию *«Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению»* были оказаны услуги по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям по объекту «Канализационная очистная станция (КОС) производительностью 800 м³/сут в п. Табага городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия)» на сумму 487,94 тыс.рублей.

Также по данному мероприятию исполнен договор по нивелированию канализационной очистки станции(КОС) производительностью 800 м³/сут, расположенной по адресу: мкрн. Кангалассы городского округа «г. Якутск» РС(Я) на сумму 58,82 тыс. руб.

Заключено двухлетнее соглашение на проектирование объекта капитального строительства: «Канализационная очистная станция (КОС) в п. Табага», таким образом в 2021 году освоено 2060,0 тыс. руб.

По подпрограмме 5 «Развитие систем наружного освещения» освоено 71 271,76 тыс.рублей (90,62%) при уточненном плане 78 651,69 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета 63 431,87 тыс. руб. (90,62%). Отклонение от уточненного плана в сумме 7 379,92 тыс. руб. – экономия по выполнению.

По мероприятию «Устройство, реконструкция сетей наружного освещения» заключены 2 соглашения с МУП «Горсвет», исполнена сумма - 71 271,76 тыс. руб. Всего в рамках мероприятия «Светлая столица» выполнены работы по следующим объектам:

-по улицам г. Якутска: Семена Данилова 4, 4/2, 6, 12/1, Кузьмина 29/1, 29, 29/2, Лонгинова 38, 38/1, 27, Короленко, 19, 19/1, 21, 21/1, Стадухина 63, К. Алексеева 13/3, 13/4, 13/5, Три Сосны до ул. Билибина 4/2, ул. Заимка, ул. Автострада 50 лет Октября, д.д.6/1-6/3, 8/1-8/3, 10/1-10/2, 12/1 (ДСР), от ул. Чайковского д.38 до ул. Гимеинская, д.32/6, ул. Чайковского, д.44/2, ул. Пушкина на участке от ул. Лермонтова до ул. Пояркова, ул. 8 Марта, от д. 33д по Сергеляхскому шоссе 8км до д.25 по Сергеляхскому шоссе 10 км, на участке от д.2/2 по ул. Кульбертинова до д.13Г по ул. Студенческой (Племхоз), территория Республиканской больницы №2, ул. Кольцевая от д.14 до д.101, на участке от Покровского тракта до Речевой школы, ул. Студенческая от д.13Г до 12 (Племхоз), Старый Покровский тракт на участке от ул. Автодорожная до ул. И. Крафта.

-по пригородам: п. Кангалассы, ул. Молодежная, ул. Комсомольская, с. Маган ул. Брусничная, Намский тр., мкрн. Северный, с. Капитоновка, ул. Подгорная, с. Тулагино от автобусной остановки до д.37 по ул.Молодежная, с. Пригородное, ул. Шестаковский проезд, мкр.Марха, ул.Интернациональная, ул. Набережная, территория СОШ №32, с. Владимировка, ул. Березовая Роща, ул. Селлях, с. Табага, ул. Центральная, с. Хатассы, ул. Молодежная, ул. С. Алексеева.

По подпрограмме 7 «Развитие систем газоснабжения» освоено 52 784,3 тыс.рублей (93,42% к кассовому плану) при уточненном плане 56 501,70 тыс. руб.

По мероприятию «Прочие мероприятия в сфере газификации» заключен договор на сумму 10,00 тыс. руб., оплата произведена по факту поставки электроэнергии в газорегуляторные пункты блочного типа в сумме 0,01 тыс. руб.

По мероприятию «Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению» предусмотрено 6 149,99 тыс. руб., исполнено 2601,89 тыс. руб. В том числе выполнены следующие виды работ:

- изготовлены технические планы сетей газоснабжения к жилым домам в мкр. Северный, Намский тракт, 17 км., в с. Хатассы, выделенных многодетным семьям в сумме 204,56 тыс. руб.,

- осуществлены технологические присоединения к электрическим сетям объектов ГРП в г. Якутск, квартал Северный, в с. Хатассы, в мкрн. Северный в сумме 62,71 тыс. руб.

- заключены и полностью исполнены договора на общую сумму 1668,39 тыс. руб. по объекту: "Газификация объектов жилой застройки по адресам: мкр. Марха, ул. Мархинская, Жатайская, Жатайская 1-я, Просторная, Студенческая, переулки Просторный, Аргыс» на изготовление технических планов и технических паспортов, на производство топографо-геодезических работ, на оказание услуг по осуществлению авторского и строительного надзора. Исполнитель мероприятия - Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры

Также было запланировано окончание работ по разработке проектно-сметной документации по газификации земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, на территории городского округа "город Якутск" в микрорайоне Птицефабрика, сумма текущего года 488,6 тыс. руб., но в связи с многочисленными замечаниями со стороны ГАУ Управление Госэкспертизы ПД и РИИ в строительстве РС(Я) акты не подписаны. Прохождение государственной экспертизы продлены на 2022 год.

В связи с этим, проведение государственной экспертизы объекта капитального строительства «Газификация земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей, на территории ГО «город Якутск» в мкр. Птицефабрика также перенесено на 2022 год. В 2021 году по условиям заключенного договора произведена предоплата в сумме 666,22 тыс. руб.

По объектам Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры неисполнено 100,0 тыс. руб., предусмотренные на заключение договора на проведение проверки сметной стоимости по объекту: Строительство газификации объектов жилой застройки по адресам: мкр. Марха, ул. Мархинская, Жатайская, Жатайская 1-я, Просторная, Студенческая, переулки Просторный, Аргыс. Причина неосвоения проведение проверки сметной стоимости не потребовалось.

По мероприятию «Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям» закончен окончательный этап строительномонтажных работ по обеспечению газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям в мкр. Северный, Намский тракт, 17 км. в сумме 501,95 тыс. руб. Экономия по выполнению составила 28,47 тыс. руб.

Выполнены работы по монтажу устройства заземления ГРП по адресу г. Якутск, мкр. Северный в сумме 352,0 тыс. руб., оказаны услуги по проведению строительного и авторского контроля по обеспечению

газоснабжением в мкр. Северный, Намский тракт, 17 км в сумме 6,07 тыс. руб.

Также проведены гидравлические испытания газопровода в сумме 310,83 тыс. руб. Сумма заключенного договора с ООО Энерго-ресурс составила 396,67 тыс. руб. По данному договору образовалась экономия по выполнению в сумме 85,84 тыс. руб.

По мероприятию «Обеспечение газоснабжением жилых кварталов и микрорайонов» предусмотрено 45 525,05 тыс. руб., исполнено полностью.

Выполнена работа по строительству газификации объектов жилой застройки по адресам: мкр. Марха, ул. Мархинская, Жатайская, Жатайская 1-я, Просторная, Студенческая, переулки Просторный, Аргыс в сумме 44 976,61 тыс. руб. Исполнитель мероприятия - Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры.

Выполнены работы по договору с АО Сахатранснефтегаз на технологическое присоединение к газораспределительным сетям земельных участков, расположенных в с. Табага, ул. Молодежная на сумму 548,45 тыс. руб.

По «Мероприятию по созданию условий для подключения потребителей к системе газоснабжения» предусмотрено 3 486,5 тыс. руб. Исполнено полностью.

«Разработка схемы газоснабжения низкого и среднего давления городского округа "город Якутск"» выполнена работа по 2-ой очереди строительства (весь городской округ с перспективой развития согласно генеральному плану), сумма контракта на 2021 год 3250,0 тыс. руб.

По мероприятию «Актуализация схемы газоснабжения высокого давления городского округа "город Якутск"» исполнение составило 236,5 тыс. руб.

По подпрограмме 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнение составило 19 966,86 тыс. руб. (83,66% к кассовому плану) при уточненном плане 23 865,32 тыс. руб.

По мероприятию «Содержание АСТКУ» освоено 1998,55 тыс.рублей (100%).

По заключенному соглашению №01 от 23.03.2021г. с ООО «Навигационно-информационный центр» на сумму 1 998,55 тыс.рублей на возмещение затрат по обслуживанию автоматизированной системы технического и коммерческого учета (передачи данных показаний общедомовых и индивидуальных приборов учета в Единой интегрированной информационно-аналитической системе по начислению и сбору платежей населения РС(Я) за жку (Дом Онлайн) освоено 1998,55 тыс.рублей.

По мероприятию «Содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 9 506,2 тыс.руб.:

- по мероприятию «Содержание и ремонт бесхозных объектов тепловодоснабжения жилищно-коммунального хозяйства» исполнено 5 217,99 тыс. руб. Неисполнено по объектам: ремонт канализационной сети по

ул. Космонавтов 12, замена выпуска канализации по ул. Космонавтов 17,17/1. При этом ремонт по адресу ул. Космонавтов 12 был выполнен в сумме 607,99 тыс. руб., но оплата не произведена в связи с поздней приемкой выполненных работ.

- по мероприятию "Содержание и ремонт бесхозяйных объектов канализации жилищно-коммунального хозяйства" исполнение составило 4 333,33 тыс. руб.

- по мероприятию "Содержание и ремонт бесхозяйных объектов электроснабжения жилищно-коммунального хозяйства" исполнение – 1802,45 тыс. руб. Выполнены работы по текущему содержанию по объектам: ВЛ-0,4кВ с. Табага, ул. Строительная 12/1-12/4, Комсомольская 12, КТп с. Тулагино, ул. Трофимовой, ВЛ-0,4кВ мкрн. Марха, ул. Дзержинского, ТП в/ч 51947 пер. Кадетский, Сергеляхское шоссе 12км, 3, ВЛ-0,4кВ Лермонтова 38, ВЛ-6кВ Намский тр 13км, ВЛ-0,4кВ Очиченко 11, ВЛ-0,4кВ мкрн Марха ул. Дзержинского 7 и т.д. Неисполнение по данному мероприятию составило 514,24 тыс. руб. в связи с тем, что аварийное прикрытие выполняется по факту наличия предписаний.

По мероприятию "Капитальный ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства" предусмотрено 8843,07 тыс. руб., исполнение составило 7 470,48 тыс.руб., отклонение 1372,59 тыс. руб.

Выполнены работы по замене трубопроводов канализации по адресам: г. Якутск, ул. Птицефабрика, д.2, ул. Труда, д.5/1, ул. Кулаковского, д.32, замена трубопровода канализации Пионерская 39, установка камеры гашения напорной канализации по ул. Богдана Чижика 6, ремонт ограждения КТП в с. Хатассы по адресу: ул. Ленина, 49 "Детский сад", замена выпуска канализации с установкой первого смотрового канализационного колодца г. Якутск, ул. Пионерская, д. 8/1, ремонт сети водоотведения по адресу ул. Птицефабрика 12, ремонтные работа системы канализации и септика, с. Хатассы, ул. Ленина 67, 67/1, 67/2, ремонт септика на 80 м3 с. Хатассы, ул. Каландарашвили, 2, демонтаж аварийного септика и монтаж нового по ул. Покровский тракт 5 км, д.1, замена подземного участка сетей канализации г. Якутск, ул. Семена Данилова, д. 5/1, ремонт бесхозяйных опор электроснабжения Табага ул. Комсомольская 12, 16, 18, 21.

По капитальному ремонту бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства неосвоено 1372,59 т.р. - экономия по выполнению по соглашениям с МУП ПТСК по ремонту септика по адресу: г. Якутск, с. Хатассы, ул. Каландарашвили, 2, МУП Жилкомсервис по установке нового септика, рекультивация старого септика по адресу: г. Якутск, ул. Покровский тракт 5 км., д. 1, МУП Горсвет по ремонту бесхозяйных опор электроснабжения по адресам: г. Якутск, с. Табага, ул. Комсомольская, дд. №№ 12, 16, 18, 21.

- по мероприятию «Прочие мероприятия по эксплуатации бесхозяйных объектов» выполнены работы по уборке наледей по адресу г. Якутск, ул. Федора Попова, 18/1, 18/2, ул. Кальвица, 1/1, ул. Лермонтова,

154/1, ул. Лермонтова, 140/2, ул. Семена Данилова, 5/1, ул. Космонавтов, 21-23, ул. Якутская, 14, ул. Жорницкого, 7/ба, Красильникова, 4/1, мкр. Птицефабрика, 12, ул. Мординова, 23, 202 мкр., 16 корпус, ул. Пионерская, 8/1, ул. Космонавтов, 19 на общую сумму 991,62 тыс. руб.

По муниципальной программе "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы" предусмотрено 115 585,72 тыс. руб., исполнение составило 109 758,91 тыс. рублей (99,98% к кассовому плану). Неисполнено сумма в размере 21,50 тыс. руб.

Выполнены работы:

- по мероприятию «Создание и устройство контейнерных площадок» проводится работа изготовлению и установке мест накопления ТКО на 128 точках. По итогам 2021 года выполнены работы на сумму 15 801,36 тыс. руб. на 88 точках.

- по мероприятию «Изготовление и поставка бункеров» в сумме 2335,09 тыс. руб. Изготовлены и установлены бункера в количестве 19 штук: в Гагаринском округу 2 шт., в мкр. Марха 7 шт., в Промышленном округе 3 шт., в Сайсарском округе 3 шт., в Табаге 2шт., в Хатассах 1 шт., в Пригородном 1 шт.

- по мероприятию «Изготовление и поставка мусорных контейнеров» в сумме 975,32 тыс. руб. Изготовлены и установлены мусорные контейнера в количестве 55 штук объемом 0,75 м3: в мкрн. Марха 23 шт., в Промышленном округе 32 шт. Также заключен контракт в сумме 4 626,4 тыс. руб. на изготовление и установку мусорных контейнеров в количестве 315 штук объемом 0,75 м3. По данному контракту произведена предоплата, по условиям контракта выполнения работ до 15.03.2022г.

- по мероприятию «Изготовление и поставка пунктов приема раздельного мусора» в сумме 261,21 тыс. руб. Изготовлены и установлены пункты приема раздельного мусора в количестве 6 штук: в 202 мкрн. 3 шт., по ул. Хабарова 19/3 – 1 шт., по ул. Короленко, 25 – 1 шт., по ул. Пояркова 17/2 – 1 шт.

- оказаны услуги по проверке сметной стоимости по объекту "Рекультивация нарушенных земель на территории Хатасского наслега. Дополнительные работы" на сумму 24,59 тыс. руб.

- по мероприятию «Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО» соглашение с МУП Жилкомсервис выполнено на сумму 88 714,14 тыс. руб. Вывоз отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование твердых бытовых отходов выполнен в объеме 89946 м3. Неиспользованный остаток по данному мероприятию составил 18,3 тыс. руб.

- по мероприятию «Проектирования (изменения) границ зелёной зоны г. Якутск для своевременного обустройства автомобильной дороги ведущей к Мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске»

заключен и выполнен контракт с ФБГУ «Рослесинформ» в сумме 1820,0 тыс. руб.

- разработан типовой ПСД переносных разборно-сборочных мест накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, сумма оказанных услуг составил 203,58 тыс. руб.

- Для проведения лесоустроительных работ заключен двухлетний контракт на проведение землеустроительных и кадастровых работ по инвентаризации земельных участков, занятых городскими лесами на территории городского округа "город Якутск" с ООО Земля, сумма 2021 года составила 474,44 тыс. руб. Освоено полностью.

По мероприятию «Сбор, утилизация биологических отходов» выполнены работы на сумму 328,08 тыс. руб. Неиспользованный остаток составил 1,9 тыс. руб.

По муниципальной программе " "Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО "город Якутск" на 2021-2024гг." предусмотрено 3375,0 тыс. руб., исполнение составило 3 038,85 тыс. руб. (99,67 % к уточненному плану).

В рамках мероприятия «Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск» грант на благоустройство территорий предоставлен ТОС «Героев ВОВ» в сумме 3050,0 тыс. руб. Из них по факту выполненных работ произведен возврат в сумме 11,15 тыс. руб.

По мероприятию «Организация и проведение городского конкурса «Миллион цветов» был проведен тематический конкурс «Миллион цветов» на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление среди предприятий, объектам торговли и услуг, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, дворовых территорий, общественных организаций на общую сумму 325,0 тыс. рублей. Оплата была произведена всем победителям.