Еженедельный мониторинг по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования на 2022 год

Nº	Наименование мероприятия	нмцк	Дата публикации	Завершение подачи заявок	Дата подведения итогов	Дата подписания (не ранее)	Статус закупки	Подрядчик	Номер и дата муниципального контракта	Сумма контракта	Экономия	Срок выполнения	Количество дней для исполнения контракта
1	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "НОШ № 36 "Надежда", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. П.Алексеева,75/1 (капитальный ремонт)	5 075 617,98	01.03.2022	17.03.2022	22.03.2022	04.04.2022	Заключение контракта	ООО "КОМРИТ"	Kompakta	4 970 000,00	105 617,98	10.07.2022	97
2	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "СОШ № 20 им. Героя Советского Союза Ф. К. Попова", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чайковского, 30 (капитальный ремонт)	16 376 680,90	02.03.2022	18.03.2022	23.03.2022	04.04.2022	Заключение контракта	ООО "КОМРИТ"		14 876 000,00	1 500 680,90	10.07.2022	100
3	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "СОШ №27", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семена Данилова, 34 (капитальный ремонт)	33 744 997,49	02.03.2022	18.03.2022	23.03.2022	04.04.2022	Заключение контракта	ООО "САНТЕХСТРОЙ 2008"		28 683 247,87	5 061 749,62	20.07.2022	107
4	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "СОШ №31 (с углубленным изучением отдельных предметов) ", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Каландаришвили, 34 (капитальный ремонт)	106 932 584,00	02.03.2022	21.03.2022	24.03.2022	04.04.2022						10.08.2022	128
5	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "СОШ № 21", расположенного по адресу: г. Якугск, ул. Богатырева, 2 (капитальный ремонт)	100 153 130,58	03.03.2022	21.03.2022	24.03.2022	04.04.2022						10.08.2022	128
6	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МАОУ "Саха-политехнический лицей", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Маяковского, 75 (капитальный ремонт)	117 664 354,69	02.03.2022	22.03.2022	25.03.2022	04.04.2022						20.08.2022	138
7	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица, 5 (капитальный ремонт)	114 234 157,00	03.03.2022	22.03.2022	30.03.2022	11.04.2022						20.08.2022	131
8	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "СОШ №33 им. Л.А. Колосовой", расположенного по адресу: г. Якутск, 202-й мкр, корпус 21 (капитальный ремонт)	54 476 966,00	02.03.2022	24.03.2022	29.03.2022	11.04.2022						20.07.2022	100
9	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МАОУ "СОШ №23 им. В.И. Малышкина", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова, 8/2 (капитальный ремонт)	80 131 226,34	03.03.2022	24.03.2022	30.02.2022	11.04.2022						30.07.2022	110
10	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "ЯГНГ им. А.Г. и Н.К. Чиряевых", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова, 16 (капитальный ремонт)	96 106 914,78	02.03.2022	25.03.2022	30.03.2022	11.04.2022						10.08.2022	121
11	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: МОБУ "Мархинская СОШ № 1", расположенного по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, ул. Олега Кошевого, 39 (капитальный ремонт)	81 994 157,00	03.03.2022	25.03.2022	30.03.2022	11.04.2022						30.07.2022	110
	ВСЕГО	806 890 786,76		1				<u> </u>	<u> </u>	48 529 247,87	6 668 048,50		

KACCA	25 000 000,00	180 000 000,00	220 000 000,00			235 000 000,00	149 170 111,00
Общий lim	809 170 111,00						
В т.ч. остаток от lim	2 279 324,24						