

Исполнение мероприятий МКУ "Главстрой" в 2025 году в разрезе муниципальных программ

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показате- ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль- ный бюджет	республикански й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого			4 402 192 253,96	2 230 546 843,81	1 003 757 240,95	1 167 888 169,20	39 276 313,08	-	20 287 463,04	18 988 850,04	4 362 915 940,88	2 230 546 843,81	983 469 777,91	1 137 154 781,09	
1.	Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы"			2 342 658 353,62	1 000 000 000,00	806 564 038,20	536 094 315,42	1 554 263,40	-	-	1 554 263,40	2 341 104 090,22	1 000 000 000,00	806 564 038,20	534 540 052,02	
1.	Подпрограмма "Развитие транспортной сети городского округа "город Якутск"			2 312 973 353,62	1 000 000 000,00	787 732 370,10	525 240 983,52	1 554 263,40	-	-	1 554 263,40	2 311 419 090,22	1 000 000 000,00	787 732 370,10	523 686 720,12	
1.1.	По Соглашениям о предоставлении межбюджетного трансферта			1 520 653 304,11	1 000 000 000,00	395 552 370,10	125 100 934,01	1 554 263,40	-	-	1 554 263,40	1 519 009 040,71	1 000 000 000,00	395 552 370,10	123 546 670,61	
1.1.1.	Индикаторные объекты 2025 года		15,434	1 005 890 410,94	652 550 732,16	351 186 883,12	2 152 795,66	-	-	-	-	1 005 890 410,94	652 550 732,16	351 186 883,12	2 152 795,66	
1	Капитальный ремонт ул. Советской на участке от ул. Курчатова до ул. Автограда 50 лет Октября	км	0,986	203 290 102,26	201 257 201,24	2 032 901,02		-				203 290 102,26	201 257 201,24	2 032 901,02	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-09/2024 (Д) от 06.05.2024 г.
2	Капитальный ремонт ул. Халтурина на участке с ул. Строителей до ул. Якутская	км	0,591	68 327 606,44		68 327 606,44		-				68 327 606,44	-	68 327 606,44	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-08/2024 (Д) от 03.05.2024 г.
3	Ремонт УДС в мкр. Тусула ГО "город Якутск" (резерв 24) Бэс Чагда	км	1,000	3 624 648,70		3 624 648,70		-				3 624 648,70	-	3 624 648,70	-	ООО "ТЕХСЕРВИС", МК №Р-07/2024 (Д) от 05.08.2024 г.
4	Ремонт УДС в мкр. Тусула ГО "город Якутск" (резерв 24) Хатыл Чаран	км	2,200	4 314 924,34		4 314 924,34		-				4 314 924,34	-	4 314 924,34	-	
5	Капитальный ремонт ул. Белинского на участке от ул. Октябрьская до ул. Петровского	км	0,480	40 756 632,64		40 756 632,64		-				40 756 632,64	-	40 756 632,64	-	ООО "Сахатрастрой", №КР-10/2024 (Д) от 01.07.2024 г.
6	Капитальный ремонт УДС в с. Сырдах (ул. Скрабына, пр. Сайдым, пр. Крестьянский, пр. Фермерский, пр. Косилетик, ул. Царькова) (резерв 24)	км	2,187	7 582 198,06	7 506 376,08	75 821,98		-				7 582 198,06	7 506 376,08	75 821,98	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-14/2024 (Д) от 06.08.2024 г.
7	Капитальный ремонт ул. Лейска на участке от ул. Жоринского до жилого дома по адресу ул. Лейска, 18	км	0,180	22 164 470,32		22 164 470,32		-				22 164 470,32	-	22 164 470,32	-	ООО ДРСУ "Сэттэ", МК №КР-16/2024 (Д) от 17.08.2024 г.
8	Капитальный ремонт Сергеевское шоссе на участке от кольца Тимени до Сергеевское шоссе 8 км, д. 1	км	3,200	325 094 845,14	219 402 617,79	105 692 227,35		-				325 094 845,14	219 402 617,79	105 692 227,35	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-17/2024 (Д) от 03.09.2024 г.
9	Капитальный ремонт подъездных путей к кварталу многодетных семей в с. Хатасы (2-й этап)	км	3,000	134 697 699,00	132 017 224,78	2 680 474,22		-				134 697 699,00	132 017 224,78	2 680 474,22	-	ООО «АЛЬЯНС-2005», №КР-19/2024 (Д) от 07.10.2024 г.
10	Капитальный ремонт ул. Лиги Чайкиной на участке от ул. Чернышевского до ул. Крупской	км	0,487	42 000 000,00		42 000 000,00		-				42 000 000,00	-	42 000 000,00	-	ООО «Туласын», МК № КР-23/2024 (Д) от 25.12.2024
11	Капитальный ремонт ул. Заречная в с. Капитоновка	км	0,700	96 046 901,00	37 244 318,09	56 649 787,25	2 152 795,66	-				96 046 901,00	37 244 318,09	56 649 787,25	2 152 795,66	ООО «Туласын», № КР-25/2024 (Д) от 28.12.2024
12	Капитальный ремонт ул. Бестужев-Марлинского на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Кальина (Участок 2)	км	0,423	57 990 383,04	55 122 994,18	2 867 388,86		-				57 990 383,04	55 122 994,18	2 867 388,86	-	ООО ДРСУ "Сэттэ", МК № КР-22/2024 (Д) от 23.12.2024
1.1.2.	Переходящие объекты 2026 года		1,900	92 948 138,35	89 100 000,00	900 000,00	2 948 138,35	-	-	-	-	92 948 138,35	89 100 000,00	900 000,00	2 948 138,35	
1	Капитальный ремонт ул. Дачная в мкр. Капталасы	км	1,900	92 948 138,35	89 100 000,00	900 000,00	2 948 138,35	-	-	-	-	92 948 138,35	89 100 000,00	900 000,00	2 948 138,35	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-18/2024 (Д) от 26.08.2024 г.
1.1.3.	Переходящие объекты 2027 года		3,403	301 814 754,82	258 349 267,84	43 465 486,98	-	-	-	-	-	301 814 754,82	258 349 267,84	43 465 486,98	-	
1	Капитальный ремонт ул. Ойуновского на участке ул. Дюкюва до ул. Октябрьская	км	1,947	119 889 558,27	118 690 662,69	1 198 895,58		-	-			119 889 558,27	118 690 662,69	1 198 895,58	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК № КР-24/2024 (Д) от 27.12.2024
2	Капитальный ремонт ул. Хабарова на участке от ул. Ярославского до ул. Богатырева	км	1,456	181 925 196,55	139 658 605,15	42 266 591,40		-				181 925 196,55	139 658 605,15	42 266 591,40	-	АО "РИК АВТОДОР", МК № КР-26/2024 (Д) от 28.12.2024
1.1.4.	Разработка проектно-сметной документации, обеспечивающей достижение результатов реализации регионального проекта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"			100 000 000,00	-	-	100 000 000,00	1 554 263,40	-	-	1 554 263,40	98 445 736,60	-	-	98 445 736,60	Мероприятия по разработке ПСД объектов, получению положительных заключений экспертизы объектов, включенных в план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети городского округа "город Якутск" на 2023-2028 годы, утвержденного распоряжением Окружной администрации города Якутска от 22.04.2024 г. №687р
1.1.5.	Прочие расходы (авторский надзор, строительный надзор объектов улично-дорожной сети, оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля, технологическое присоединение к электрическим сетям и др.)			20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	-	-	-	-	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	Прочие расходы объектов, включенных в план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети городского округа "город Якутск" на 2023-2028 годы, утвержденного распоряжением Окружной администрации города Якутска от 22.04.2024 г. №687р
1.2.	МБ вне Соглашений			24 740 983,52	-	-	24 740 983,52	-	-	-	-	24 740 983,52	-	-	24 740 983,52	
1.2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них			24 740 983,52	-	-	24 740 983,52	-	-	-	-	24 740 983,52	-	-	24 740 983,52	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	едизм. показате-ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль-ный бюджет	республикански-й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
1.2.2.	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.			500 000,00	-	-	500 000,00	-	-	-		500 000,00	-	-	500 000,00	
1.3.	Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа "Город Якутск" и дорожных сооружений на них, и приведение их в нормативное состояние (вне Соглашений)		4,734	767 579 065,99	-	392 180 000,00	375 399 065,99	-	-	-	-	767 579 065,99	-	392 180 000,00	375 399 065,99	
1.3.1.	Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (1-й этап)	км		18 073 068,71			18 073 068,71	-				18 073 068,71	-	-	18 073 068,71	
1.3.2.	Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (2 очередь)	км	1,073	95 330 987,71			95 330 987,71	-				95 330 987,71	-	-	95 330 987,71	ООО "Альянс-2005", №С-01/2024 от 12.02.2023
1.3.3.	«Строительство УДС квартала Воинская часть (микр. Звездный)» (2 этап)	км	3,661	654 175 009,57		392 180 000,00	261 995 009,57	-				654 175 009,57	-	392 180 000,00	261 995 009,57	ООО "ДОРСТРОЙ", №С-02/2024 (Д) от 20.03.2024
2.	Подпрограмма "Расширение элементов улично-дорожной сети ГО "Город Якутск" (развитие системы общественного транспорта)			29 685 000,00	-	18 831 668,10	10 853 331,90	-	-	-	-	29 685 000,00	-	18 831 668,10	10 853 331,90	
2.1.	Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «Город Якутск» (Григориан)			2 232 973,33	-		2 232 973,33	-	-			2 232 973,33	-	-	2 232 973,33	ИИ Ефремов Афанасий Николаевич, № П-01/2025 от 13.02.2025
2.2.	Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «Город Якутск»			27 452 026,67	-	18 831 668,10	8 620 358,57	-	-			27 452 026,67	-	18 831 668,10	8 620 358,57	
II.	Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "Город Якутск" на 2017-2032 годы"			1 497 652 642,09	1 081 220 000,00	46 926 038,77	369 506 603,32	36 786 024,56	-	20 287 463,04	16 498 561,52	1 460 866 617,53	1 081 220 000,00	26 638 575,73	351 810 503,73	
1	Содержание МКУ "Главстрой" городского округа "Город Якутск"			129 127 783,18	-		129 127 783,18	16 293 637,66	-		16 293 637,66	112 834 145,52	-	-	112 834 145,52	
2	Разработка проектно-сметной документации по объектам дошкольного образования			46 354 660,20	-	-	46 354 660,20	-	-	-	-	46 354 660,20	-	-	46 354 660,20	
2.1.	Детский сад на 360 мест мкр. Северный, г. Якутск			4 485 576,27	-		4 485 576,27	-	-			4 485 576,27	-	-	4 485 576,27	
2.2.	Привязка ПСД для строительства объекта "Строительство детского сада по ул. Новокарьерная д.8 г. Якутск"			14 022 379,66	-		14 022 379,66	-	-			14 022 379,66	-	-	14 022 379,66	
2.3.	Привязка ПСД объекта "Строительство детского сада в микрорайоне «Ленские высоты» Старшей			5 000 000,00	-		5 000 000,00	-	-			5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	
2.4.	Разработка ПСД объекта "Строительство детского сада в 84 квартале г. Якутска, ул. Басилина"			3 235 909,68	-		3 235 909,68	-	-			3 235 909,68	-	-	3 235 909,68	
2.5.	Разработка ПСД объекта "Строительство детского сада в с. Хатассы"			12 054 818,83	-		12 054 818,83	-	-			12 054 818,83	-	-	12 054 818,83	
2.6.	Разработка ПСД объекта "Строительство детского сада по ул. Ломоносова г. Якутск" (взамен д/с "Ладушка"			7 555 975,76	-		7 555 975,76	-	-			7 555 975,76	-	-	7 555 975,76	
3	Строительство объектов дошкольного образования			561 597 884,49	554 720 000,00	5 603 232,32	1 274 652,17	-	-	-	-	561 597 884,49	554 720 000,00	5 603 232,32	1 274 652,17	
3.1.	Строительство детского сада, квартал Новопортовой, ул. Кузьмина, 15/2, г. Якутск			1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	
3.2.	Строительство объекта "Детский сад в квартале "Северный" г. Якутска"			320 242 424,23	317 040 000,00	3 202 424,23	-					320 242 424,23	317 040 000,00	3 202 424,23	-	
3.3.	Строительство объекта "Детский сад по ул. Новокарьерная, д. 8, г. Якутск"			240 155 460,26	237 680 000,00	2 400 808,09	74 652,17	-	-	-	-	240 155 460,26	237 680 000,00	2 400 808,09	74 652,17	
4	Разработка проектно-сметной документации по объектам образования			60 723 376,90	-	-	60 723 376,90	-	-	-	-	60 723 376,90	-	-	60 723 376,90	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	едизм. показате-ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль-ный бюджет	республикански-й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
4.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Пристрой к МОБУ СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа «город Якутск»			1 576 809,60	-		1 576 809,60	-	-			1 576 809,60	-	-	1 576 809,60	ООО "РОСТРОЙПРОЕКТ", № ПСД-15/2024 от 22.07.2024
4.2.	Разработка ПСД объекта "Строительство школы на 550 мест, с. Хатассы"			18 026 085,12	-		18 026 085,12	-	-			18 026 085,12	-	-	18 026 085,12	
4.3.	Строительство объекта "Дополнительное здание к Физико-техническому лицезу в г.Якутске"			25 517 252,81	-		25 517 252,81	-	-			25 517 252,81	-	-	25 517 252,81	27.02.2025 объявлена закупка с НМЦК 925 414 801,71 руб. Ориентировочная дата заключения контракта - 31.03.2025
4.4.	Школа на 550 мест мкр. Северный, г. Якутск			15 603 229,37	-		15 603 229,37	-	-			15 603 229,37	-	-	15 603 229,37	
5	Строительство объектов образования			575 806 663,52	526 500 000,00	41 322 806,45	7 983 857,07	20 492 386,90	-	20 287 463,04	204 923,86	555 314 276,62	526 500 000,00	21 035 343,41	6 581 395,14	
5.1.	Строительство объекта "Дополнительное здание к Физико-техническому лицезу в г.Якутске"			295 303 434,95	292 000 000,00	2 949 494,95	353 940,00	-	-	-		295 303 434,95	292 000 000,00	2 949 494,95	353 940,00	27.02.2025 объявлена закупка с НМЦК 925 414 801,71 руб. Ориентировочная дата заключения контракта - 31.03.2025
5.2.	Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов»			10 246 193,45		10 143 731,52	102 461,93	10 246 193,45	-	10 143 731,52	102 461,93	-	-	-	-	ООО СК "ОПТИМА-СТРОЙ", № С-01/2023 от 13.01.2023
5.3.	Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов»			28 265 462,35		25 860 893,11	2 404 569,24	10 246 193,45	-	10 143 731,52	102 461,93	18 019 268,90	-	15 717 161,59	2 302 107,31	
5.4.	Строительство школы по ул. Чайковского, д. 113, г. Якутск			1 197 538,07			1 197 538,07					1 197 538,07				
5.5.	Реконструкция дополнительного здания к МОБУ СОШ №17			240 794 034,70	234 500 000,00	2 368 686,87	3 925 347,83	-	-	-		240 794 034,70	234 500 000,00	2 368 686,87	3 925 347,83	
6	Разработка проектно-сметной документации по объектам дополнительного образования			15 245 500,00	-	-	15 245 500,00	-	-	-	-	15 245 500,00	-	-	15 245 500,00	
6.1.	Разработка ПСД объекта "Строительство детской школы искусств на 500 мест (Строительный округ)"			15 245 500,00	-		15 245 500,00	-	-			15 245 500,00	-	-	15 245 500,00	
7	Строительство объектов дополнительного образования			1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	-	-	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	
7.1.	Строительство детской школы искусства на 350 мест (Хатассы)			1 100 000,00			1 100 000,00	-	-	-		1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	
8	Разработка проектно-сметной документации по другим вопросам в сфере образования (детский лагерь)			2 819 990,00	-	-	2 819 990,00	-	-	-	-	2 819 990,00	-	-	2 819 990,00	
8.1.	Разработка проектно-сметной документации загородного стационарного оздоровительного лагеря "Вино"			2 819 990,00	-		2 819 990,00	-	-			2 819 990,00	-	-	2 819 990,00	ООО "СТАНДАРТПРОЕКТ", № ПСД-11/2025 от 25.02.2025
9	Строительство объектов по другим вопросам в сфере образования (детский лагерь)			13 541 800,00	-	-	13 541 800,00	-	-	-	-	13 541 800,00	-	-	13 541 800,00	
9.1.	Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Спутник»			13 541 800,00			13 541 800,00	-	-	-		13 541 800,00	-	-	13 541 800,00	
10	Разработка проектно-сметной документации по объектам культуры			31 090 788,89	-	-	31 090 788,89	-	-	-	-	31 090 788,89	-	-	31 090 788,89	
10.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: "Культурно-досуговое учреждение в с. Пригородный ГО "город Якутск"			11 667 580,00	-		11 667 580,00	-	-			11 667 580,00	-	-	11 667 580,00	ООО "РОСТРОЙПРОЕКТ", № ПСД-16/2025 от 05.03.2025
10.2.	Принизка ПСД "Культурно-досуговый центр с. Кангалассый"			19 423 208,89			19 423 208,89	-	-			19 423 208,89	-	-	19 423 208,89	
11	Строительство объектов культуры			1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	
11.1.	Строительство культурно досугового учреждения (клуб) (мкр. Кангалассы)			1 200 000,00			1 200 000,00	-	-	-		1 200 000,00	-	-	1 200 000,00	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показате-ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль-ный бюджет	республикански-й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
11.2.	Строительство культурно досугового учреждения (клуб) (с. Пригородное)			500 000,00			500 000,00	-				500 000,00	-	-	500 000,00	
12	Разработка проектно-сметной документации по социальным объектам			660 003,89	-	-	660 003,89	-	-	-	-	660 003,89	-	-	660 003,89	
12.1.	Разработка ПСД строительства пандусов			660 003,89	-		660 003,89	-	-			660 003,89	-	-	660 003,89	
13	Строительство пандусов и специальных оборудований	ед.	2	18 683 191,02	-	-	18 683 191,02	-	-	-	-	18 683 191,02	-	-	18 683 191,02	
13.1.	Пандус в библиотеке - филиале №16 им.А. П. Гайдара по адресу: г.Якутск, пр.Ленина 7/2			2 234 307,80	-	-	2 234 307,80	-	-	-		2 234 307,80	-	-	2 234 307,80	
13.2.	Пандус в МДОБУ детский сад №13 "Светлячок" по адресу: ГО мкр.Марха, ул.Г.Завинов 12/1			2 265 692,20	-		2 265 692,20	-	-	-		2 265 692,20	-	-	2 265 692,20	
13.3.	Устройство пандусов и подземников			14 183 191,02	-	-	14 183 191,02	-	-	-		14 183 191,02	-	-	14 183 191,02	
14	Строительство объектов спорта	ед.	2	39 201 000,00	-	-	39 201 000,00	-	-	-	-	39 201 000,00	-	-	39 201 000,00	
14.1.	Многофункциональный спортивный зал в мкр. "Спортивный"			550 000,00	-	-	550 000,00	-	-	-		550 000,00	-	-	550 000,00	
14.2.	Многофункциональный спортивный зал в мкр. "Спортивный"			38 651 000,00	-	-	38 651 000,00	-	-	-		38 651 000,00	-	-	38 651 000,00	
III.	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа "Город Якутск"			152 011 360,78	122 877 609,39	-	29 133 751,39	936 025,12	-	-	936 025,12	151 075 335,66	122 877 609,39	-	28 197 726,27	
I	Реализация региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (капитальный ремонт объектов 2025 года)	ед.	2	139 633 649,39	122 877 609,39	-	16 756 040,00	-	-	-	-	139 633 649,39	122 877 609,39	-	16 756 040,00	
1.1.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Саха-кырыйскай средняйа общеобразовательная школа" городского округа "Город Якутск", расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Короленко, д. 42(капитальный ремонт)			24 278 297,87	22 821 600,00	-	1 456 697,87	-	-	-		24 278 297,87	22 821 600,00	-	1 456 697,87	05.03.2025 объявлена закупка. Ориентировочная дата заключения контракта - 14.04.2025
1.2.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 им С.Г. Черныш" городского округа "Город Якутск", расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Держинского, д. 41 корп. 1 (капитальный ремонт)			88 357 456,80	83 056 009,39	-	5 301 447,41	-	-	-		88 357 456,80	83 056 009,39	-	5 301 447,41	06.03.2025 объявлена закупка. Ориентировочная дата заключения контракта - 15.04.2025
1.3.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Саха-кырыйскай средняйа общеобразовательная школа" городского округа "Город Якутск", расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Короленко, д. 42(оснащение)			9 042 553,19	8 500 000,00	-	542 553,19	-				9 042 553,19	8 500 000,00	-	542 553,19	Готовится закупочная документация. Крайний срок контрактации по Соглашению - до 01.05.2025

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показате-ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль-ный бюджет	республикански-й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
1.4.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования по объекту: "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16 им С.Г. Черных" городского округа "город Якутск", расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Двержинского, д. 41 корп. 1 (оснащение)			9 042 553,19	8 500 000,00	-	542 553,19	-				9 042 553,19	8 500 000,00	-	542 553,19	Готовится закупочная документация. Крайний срок контракции по Соглашению - до 01.05.2025
1.5.	Капитальный ремонт образовательных учреждений (вне Соглашения)			8 912 788,34			8 912 788,34	-		-		8 912 788,34	-	-	8 912 788,34	
2	Проведение государственной экспертизы сметной части проектной документации по объектам образовательных учреждений, реализуемым в 2025 году			1 295 496,94	-	-	1 295 496,94	936 025,12	-	-	936 025,12	359 471,82	-	-	359 471,82	ГАУ "Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)
2.1.	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "МБДОУ Детский сад №52 "Белочка", г. Якутск, ул. Каландаришвили, 38/6а"			220 744,88	-	-	220 744,88	220 744,88			220 744,88	-	-	-	-	0003Д-25Т14-0135253/28-07 от 28.01.2025
2.2.	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "МБДОУ Детский сад №88 "Академия детства", г. Якутск, ул. Ярославского, д. 35/1"			137 065,27	-	-	137 065,27	137 065,27			137 065,27	-	-	-	-	0004Д-25Т14-0135387/28-07 от 28.01.2025
2.3.	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "МБДОУ Детский сад №100 "Белоснежка", г. Якутск, ул. Федора Попова, 14/5"			231 163,08	-	-	231 163,08	231 163,08			231 163,08	-	-	-	-	0015Д-25Т14-0136455/28-07 от 04.02.2025
2.4.	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "МБДОУ ПРР-Детский сад №11 "Подснежник", г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 10/1"			147 826,04	-	-	147 826,04	147 826,04			147 826,04	-	-	-	-	0020Д-25Т14-0137193/28-07 от 04.02.2025
2.5.	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "МБДОУ Детский сад №81 "Маршочка", г. Якутск, ул. Заводская, 10"			199 225,85	-	-	199 225,85	199 225,85			199 225,85	-	-	-	-	0024Д-25Т14-0137037/28-07 от 10.02.2025
2.6.	Проведение государственной экспертизы сметной части проектной документации по объектам образовательных учреждений, реализуемым в 2025 году			359 471,82	-	-	359 471,82	-				359 471,82	-	-	359 471,82	
3	Разработка ПСД по объектам дошкольных образовательных учреждений			5 321 742,31	-	-	5 321 742,31	-	-	-	-	5 321 742,31	-	-	5 321 742,31	
3.1.	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта "МБДОУ "Детский сад №70 "Коргоэнгэ", расположенного по адресу: г. Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина, 49/1"			45 761,93			45 761,93	-				45 761,93	-	-	45 761,93	Остаток 45 761,93 руб (высечение контраста лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.) по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта "МБДОУ "Детский сад №70 "Коргоэнгэ", расположенного по адресу: г. Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина, 49/1"
3.2.	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта МБДОУ "Центр развития ребенка-Детский сад №12 "Улыбка", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семена Данилова, 10/1			54 545,36			54 545,36	-				54 545,36	-	-	54 545,36	Остаток 54 545,36 руб (высечение контраста лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта МБДОУ "Центр развития ребенка-Детский сад №12 "Улыбка", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семена Данилова, 10/1

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показате-ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль-ный бюджет	республикански-й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
3.3.	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Детский сад №82 «Мечтэр», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 9/1»			126 374,33			126 374,33	-				126 374,33	-	-	126 374,33	Остаток 126 374,33 руб (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Детский сад №82 «Мечтэр», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 9/1»
3.4.	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «МБДОУ «Детский сад №85 «Золотой ключик», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 8/1»			138 957,25			138 957,25	-				138 957,25	-	-	138 957,25	Остаток 138 957,25 руб (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «МБДОУ «Детский сад №85 «Золотой ключик», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 8/1»
3.5.	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №26 «Жустую» ГО город Якутск, расположенного по адресу: г. Якутск, 202 мкр., корпус 20»			231 862,52			231 862,52	-				231 862,52	-	-	231 862,52	Остаток 231 862,52 руб (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №26 «Жустую» ГО город Якутск, расположенного по адресу: г. Якутск, 202 мкр., корпус 20»
3.6.	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №89 «Парус», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 28/1»			216 189,49			216 189,49	-				216 189,49	-	-	216 189,49	Остаток 216 189,49 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №89 «Парус», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 28/1»
3.7.	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Детский сад №97 «Незабудка», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Можайского, д. 25/1»			218 158,70			218 158,70	-				218 158,70	-	-	218 158,70	Остаток 218 158,70 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Детский сад №97 «Незабудка», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Можайского, д. 25/1»
3.8.	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №16 «Золотик», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 8/2»			201 357,25			201 357,25	-				201 357,25	-	-	201 357,25	Остаток 201 357,25 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №16 «Золотик», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 8/2»
3.9.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №33 "Теремок"			391 805,43			391 805,43	-				391 805,43	-	-	391 805,43	Остаток 391 805,43 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №33 "Теремок"
3.10.	Оказание услуг на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №100 "Белоснежка"			385 257,75			385 257,75	-				385 257,75	-	-	385 257,75	Остаток 385 257,75 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг на разработку проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №100 "Белоснежка"
3.11.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №81 "Солнышко"			394 164,64			394 164,64	-				394 164,64	-	-	394 164,64	Остаток 394 164,64 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №81 "Солнышко"
3.12.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №52 "Белочка"			411 345,89			411 345,89	-				411 345,89	-	-	411 345,89	Остаток 411 345,89 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №52 "Белочка"
3.13.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №95 "Зоренька", г. Якутск, ул. Семени Данилова, 7/3"			390 694,21			390 694,21	-				390 694,21	-	-	390 694,21	Остаток 390 694,21 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №95 "Зоренька", г. Якутск, ул. Семени Данилова, 7/3"
3.14.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №11 "Подснежник"			533 854,16			533 854,16	-				533 854,16	-	-	533 854,16	Остаток 533 854,16 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №11 "Подснежник"
3.15.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №2 "Озененок"			598 445,99			598 445,99	-				598 445,99	-	-	598 445,99	Остаток 598 445,99 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №2 "Озененок"
3.16.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №88 "Академия детства"			597 740,49			597 740,49	-				597 740,49	-	-	597 740,49	Остаток 597 740,49 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №88 "Академия детства"
3.17.	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад №91 "Росток" городского округа "город Якутск"			385 226,92			385 226,92	-				385 226,92	-	-	385 226,92	Остаток 385 226,92 руб. (исключение контракта лимитами 2025 года в рамках решения о бюджете на 2024-2026 г.г., не учтенный в бюджете на 2025-2027 г.г.). Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад №91 "Росток" городского округа "город Якутск"
4	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений			5 048 662,14	-	-	5 048 662,14	-	-	-		5 048 662,14	-	-	5 048 662,14	Софинансирование на модернизацию детских садов
5	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и усиление строительных конструкций объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени М.Н. Кершенгольда»			711 810,00	-	-	711 810,00	-	-	-		711 810,00	-	-	711 810,00	Остаток по контракту ПСД-22/2024 (3) от 28.08.2024 с ООО "ПРОЕКТ 5.0"

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показате-ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль-ный бюджет	республикански-й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
IV.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "Город Якутск" на 2017-2022 годы"			385 040 809,60	26 449 234,42	150 267 163,98	208 324 411,20	-	-	-	-	385 040 809,60	26 449 234,42	150 267 163,98	208 324 411,20	
1	Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2025 году		15	300 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	-	-	-	300 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00	
1.1.	г. Якутск, ул. Мокшайского, д. 17/4.	ед.	1	116 303 353,19		58 151 676,60	58 151 676,59					116 303 353,19		58 151 676,60	58 151 676,59	Заключен МК №КР-01/2025 от 04.03.2025 с ООО "ОСНОВА" на сумму 103 888 888,88 руб.
1.2.	г. Якутск, ул. Бестужева-Маринского, д. 22.		1													
1.3.	г. Якутск, ул. Дерябинского, д. 45/1.		1													
1.4.	г. Якутск, ул. Дерябинского, д. 45/2.		1													
1.5.	г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 178/1.		1	92 035 195,71		5 204 151,81	5 204 151,82					10 408 303,63		5 204 151,81	5 204 151,82	Оrientировочная дата заключения контракта 10.03.2025 с ООО "ОСНОВА" на сумму 10 408 303,63 руб.
1.6.	г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/14.		1													
1.7.	г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/14Б.		1													
1.8.	г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/14Д.		1													
1.9.	г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/13.		1													Оrientировочная дата заключения контракта 11.03.2025 с ООО "ОСНОВА" на сумму 91 888 888,88 руб.
1.10.	г. Якутск, ул. Рыдзинского, д. 18/2.		1													
1.11.	г. Якутск, ул. Бестужева-Маринского, д. 9.		1													
1.12.	г. Якутск, ул. Бестужева-Маринского, д. 9/1.		1													
1.13.	г. Якутск, ул. Аммосова, д. 6/1.		1	66 419 512,90		33 209 756,45	33 209 756,45					66 419 512,90		33 209 756,45	33 209 756,45	Оrientировочная дата заключения контракта 10.03.2025 с ООО "ОСНОВА" на сумму 65 888 888,88 руб.
1.14.	г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 12/1.		1													
1.15.	г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 12.		1													
1.16.	г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 14/2.		1													
1.17.	ОСТАТОК			14 833 634,57		7 416 817,28	7 416 817,29	-				14 833 634,57	-	7 416 817,28	7 416 817,29	
2	Благоустройство набережной озера Сайсар г. Якутска			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.				-				-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Благоустройство набережной им. Р.М. Дмитриева			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.				-				-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Разработка ПСД дворовых территорий			2 099 200,00	-	-	2 099 200,00	-	-	-	-	2 099 200,00	-	-	2 099 200,00	
4.1.	Разработка ПСД городской агломерации №1 ГО «город Якутск»			2 099 200,00	-	-	2 099 200,00	-	-	-	-	2 099 200,00	-	-	2 099 200,00	Отсутствует адресный перечень.
5	Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	ед.	4	7 500 000,00	-	-	7 500 000,00	-	-	-	-	7 500 000,00	-	-	7 500 000,00	
5.1.	Устройство спортивных (воркаут) площадок по адресу: г. Якутск, Гагаринский округ, ул. Кулакина, 28/3а		1	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	-	-	-	-	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	28.02.2025 размещена закупка с НМЦК 7 500 000,00 руб. Ориентировочная дата заключения контракта - 24.03.2025
5.2.	Устройство спортивных (воркаут) площадок по адресу: г. Якутск, Промышленный округ, ул. 50 лет Советской Армии, 31/7		1	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	-	-	-	-	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	
5.3.	Устройство спортивных (воркаут) площадок по адресу: г. Якутск, Строительный округ, ул. Дерябинского, 15		1	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	-	-	-	-	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	
5.4.	Устройство спортивных (воркаут) площадок по адресу: г. Якутск, с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 13		1	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	-	-	-	-	1 875 000,00	-	-	1 875 000,00	
6	Строительство общественного пространства "Парк Победы"	ед.	1	42 560 000,00	-	-	42 560 000,00	-	-	-	-	42 560 000,00	-	-	42 560 000,00	
6.1.	Выполнение работ по объекту: Благоустройство "Парк Победы" по ул. 50 лет Октября в г. Якутске			33 717 729,86	-	-	33 717 729,86	-	-	-	-	33 717 729,86	-	-	33 717 729,86	Заключен МК №6-01/2025 от 24.02.2025 с ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
6.2.	Благоустройство "Парк Победы" по ул. 50 лет Октября в г. Якутске (остаток)			8 842 270,14			8 842 270,14	-				8 842 270,14	-	-	8 842 270,14	в том числе экономия от торгов - 5 038 281,48 руб.
7	Благоустройство парка «Ытык Сир»			32 881 609,60	26 449 234,42	267 163,98	6 165 211,20	-	-	-	-	32 881 609,60	26 449 234,42	267 163,98	6 165 211,20	
7.1.	Благоустройство парка «Ытык Сир»			30 359 543,64	26 449 234,42	267 163,98	3 643 145,24	-				30 359 543,64	26 449 234,42	267 163,98	3 643 145,24	28.02.2025 размещена закупка с НМЦК 30 350 401,39 руб. Ориентировочная дата заключения контракта - 08.04.2025
7.2.	Благоустройство парка «Ытык Сир»			2 522 065,96	-	-	2 522 065,96	-				2 522 065,96	-	-	2 522 065,96	
V.	Муниципальная программа "Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город"			10 547 000,00	-	-	10 547 000,00	-	-	-	-	10 547 000,00				

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	ед.изм. показате-ли	значение показателя	План 2025 года	в том числе			Факт всего в 2025 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федераль-ный бюджет	республикански-й бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
	Разработка ПСД объектов детско-юношеских спортивных школ			90 000,00	-	-	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00				
	Укрепительно-восстановительные работы, текущий и капитальный ремонт объектов детско-юношеских спортивных школ			10 457 000,00	-	-	10 457 000,00	-	-	-		10 457 000,00				
VI.	Непрограммные мероприятия			14 282 087,87	-	-	14 282 087,87	-	-	-	-	14 282 087,87	-	-	14 282 087,87	
1.1.	Выполнение работ (остатки) по ремонту административного здания по улице Дермونتова 37, г. Якутске			4 864 296,40	-	-	4 864 296,40	-	-	-		4 864 296,40	-	-	4 864 296,40	Объявлена повторная закупка, ориентировочная дата заключения контракта - 13.03.2025
1.2.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведения инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы проверки сметной стоимости по объекту: «Укрепительно-восстановительные работы по 1 подъезду здания по адресу: г. Якутск, ул. Каскадарыппаил, 40/8»			2 746 461,06	-	-	2 746 461,06	-	-	-		2 746 461,06	-	-	2 746 461,06	Заключен МК №ПСД-08/2025 от 07.02.2025 с ООО "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 2 062 591,51 руб.
1.3.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению инженерных изысканий и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: «Укрепительно-восстановительные работы здания по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д.42»			5 569 964,42	-	-	5 569 964,42	-	-	-		5 569 964,42	-	-	5 569 964,42	Заключен МК №ПСД-09/2025 от 07.02.2025 с ООО "ГАЗСТРОЙПРОЕКТ" на сумму 4 183 043,28 руб.
1.4.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и усиление конструкций здания МОБУ «Якутский городской лицей»			1 101 365,99	-	-	1 101 365,99	-	-	-		1 101 365,99	-	-	1 101 365,99	Остаток на прохождение госэкспертизы на сумму 1 101 365,99 руб. по контракту № ПСД-23/2024 (3) от 03.09.2024