

**Отчет о проделанной работе
МУП «Горсвет» за 2024 г.**

1. Информация о структурном подразделении

Муниципальное унитарное предприятие «Горсвет»

Директор: Машков Максим Николаевич

Юридический адрес: г. Якутск, ул. Чернышевского 56

Основной вид деятельности: Строительство, эксплуатация и ремонт линий наружного освещения

Уставный капитал: 2 314 211 рублей

Штатная численность: 111 человека

Задачей эксплуатации уличного освещения является обеспечение освещенности улиц, дорог и площадей в соответствии с установленными требованиями.

Задачей текущего содержания линий наружного освещения города является обеспечение исправного состояния конструкций и бесперебойной их работы в пределах нормативного срока службы, своевременного выполнения планово-предупредительного ремонта.

Содержание объектов уличного освещения включает:

- замену электроламп, очистка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;
- работы, связанные с ликвидацией поврежденных электросетей, осветительной аппаратуры и оборудования.

Задачей капитального ремонта является своевременный плановый ремонт установок наружного освещения города и пригорода.

По состоянию на 01.10.2024 г. система наружного освещения г. Якутска включает:

- 1) Общее количество опор наружного освещения – 13 079 шт., в том числе:
металлические 11 492 шт., деревянные 773 шт., торшерные 705 шт., железобетонные 109 шт.
- 2) Общее количество светильников - 16 424 шт., в том числе:
марки ДНАТ 6 632 шт., светодиодные 7 349 шт., торшерные марки ДНАТ – 4 965 шт., торшерные светодиодные – 322 шт.
- 3) Общее количество шкафов управления (ШУ) составляет 261 шт., в том числе головные ШУ – 183 шт., каскадные ШУ – 75 шт, АСУ – 3 шт.
- 4) Общую протяженность линий наружного освещения – 458,6525 тыс. п.м. (в т.ч. неизолированного провода 16,02 тыс. п.м.)

На 01.10.2024 на ответственном хранении в МУП «Горсвет» числится 135 бесхозных объекта. На основании решения Якутского городского суда от 29.07.2022 г. по делу №2-5409/2022 218 объектов признаны муниципальной собственностью. Кроме этого на сегодняшний день в перечне бесхозных объектов в городском округе числится 28 объектов электроснабжения.

На предприятии внедрены две программы автоматизированной системы «Аврора» и «Горсвет». Они различаются каналами управления: радиосвязь и GSM. Система «Аврора» была разработана в Научно-исследовательском институте точной механики г. Санкт-Петербурга, работает в Якутске с 1998 года. Вторая программа «Горсвет», производства г. Екатеринбурга, управление производится с помощью GSM-связи. По программе ООО НВП «Энергоресурс» можно более подробно отследить состояние всех источников освещения, которые в онлайн-режиме отражаются на мониторе.

Включение и отключение установок наружного освещения производится по утвержденному графику. Смещение идет по пятидневной декаде, в зависимости от изменения светового дня.

Дежурство в центральном диспетчерском пункте проводится круглосуточно. МУП «Горсвет» также принимает заявки от населения о неисправных или недостающих источниках уличного освещения. На места выезжает оперативная бригада, которая все фиксирует и составляет заявку.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП Горсвет за 2024 г.

№	Показатель	Единица измерения	Период, предшествующий предыдущему, факт	Предыдущий период, факт	Отчетный период, план	Отчетный период, факт	Отклонение (+,-), тыс. руб.		Отклонение (+,-), %	
							Факт отчетного периода к факту предшествующего предыдущему	Факт отчетного периода к факту предыдущего периода	Факт отчетного периода к факту предыдущего периода	Факт отчетного периода к факту предыдущего периода
1	Основные средства:	тыс. руб.	219470	373097	373097	468430	248 960,00	95 333,00	2,13	1,26
1.1.	Износ основных средств	%					0,00	0,00		
1.2.	Доля средств от амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных средств в общем объеме амортизационных отчислений за отчетный год	тыс. руб.					0,00	0,00		
	Объем производства продукции, работ и услуг, всего:	тыс. руб.								
	в том числе по видам	тыс. руб.								
2	Выручка (без НДС):	тыс. руб.	43873	46496	59062	59062	15 189,00	12 566,00	1,35	1,27
2.1.	от основной деятельности	тыс. руб.	43873	46496	59062	59062	15 189,00	12 566,00	1,35	1,27
2.2.	от неосновной деятельности	тыс. руб.					0,00	0,00		
3	Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)	тыс. руб.	22115	21151	29027	27760	5 645,00	6 609,00	1,26	1,31
	Валовая прибыль/убыток									
4	Коммерческие расходы	тыс. руб.					0,00	0,00		
5	Управленческие расходы	тыс. руб.	38247	43082	44940	44472	6 225,00	1 390,00	1,16	1,03
	Операционная прибыль/убыток	тыс. руб.								
6	Прочие доходы	тыс. руб.	197930	291186	444652	433598	235 668,00	142 412,00	2,19	1,49
6.1.	в т.ч. Субсидия (расшифровать)	тыс. руб.	190995,3	284837,2	424743	424125	233 129,80	139 287,90	2,22	1,49
	в том числе по видам:									
	Текущее содержание	тыс. руб.	98263,2	107714	164223,3	159790,7	61 527,50	52 076,70	1,63	1,48
	Электроснабжение	тыс. руб.	55788,8	53874,3	83250,5	86924,8	31 136,00	33 050,50	1,56	1,61
	Электромонтажные работы в местности Ус-Хатын	тыс. руб.	2212,1	3163,4	4623,4	4763,4	2 551,30	1 600,00	2,15	1,51

	ТС системы видеонаблюдения	тыс. руб.	7625,2	2266,4			-7 625,20	-2 266,40	0,00	0,00
	Светлая столица	тыс. руб.	13317,1	74953,3	35491,4	35491,4	22 174,30	-39 461,90	2,67	0,47
	ТС бесхозных объектов	тыс. руб.	2555,6	489,3	405,4	405,4	-2 150,20	-83,90	0,16	0,83
	ТС муниципальных сетей		2326,3	952,3	3312	3312	985,70	2 359,70	1,42	3,48
	субсидия на финансовое обеспечение (лизинг)	тыс. руб.	8907	38758	133437,4	133437,4	124 530,40	94 679,40	14,98	3,44
7	Прочие расходы	тыс. руб.	190768	284257	440361	423934	233 166,00	139 677,00	2,22	1,49
8	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.	-9327	-10759	-10614	653	9 980,00	11 412,00	-0,07	-0,06
9	Налог на прибыль	тыс. руб.	9419		10700	537	-8 882,00	537,00	0,06	#ДЕЛ/0!
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	92	131	86	116	24,00	-15,00	1,26	0,89
11	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск	тыс. руб.	9,2	13,1			-9,20	-13,10	0,00	0,00
12	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	6395	4067	4067	12447	6 052,00	8 380,00	1,95	3,06
12.1.	текущая	тыс. руб.	6395	4067	4067	12447	6 052,00	8 380,00	1,95	3,06
12.2.	просроченная	тыс. руб.					0,00	0,00		
13	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	13300	29392	12719	33715	20 415,00	4 323,00	2,53	1,15
13.1.	текущая	тыс. руб.	13300	12719	12719	33715	20 415,00	20 996,00	2,53	2,65
13.2.	просроченная	тыс. руб.		16673			0,00	-16 673,00		0,00
13.3.	в т.ч. по налогам и сборам	тыс. руб.	2774	1652	1652	5350	2 576,00	3 698,00	1,93	3,24
13.4.	в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды	тыс. руб.	2773	3211	3211	3964	1 191,00	753,00	1,43	1,23
13.5.	по выплате заработной платы	тыс. руб.	2496	2448	2448	3234	738,00	786,00	1,30	1,32
14	Долговые обязательства (кредиты и займы):	тыс. руб.					0,00	0,00		
14.1.	краткосрочные (до года)	тыс. руб.					0,00	0,00		
14.2.	долгосрочные (более года)	тыс. руб.					0,00	0,00		
15	Исполнение производственной программы	тыс. руб.	235 680,80	324 193,00	291485,9	320 247,00	84 566,20	-3 946,00	1,36	0,99

Выручка за 2024 г. составила 59062 т. руб. без НДС, что выше на 27% чем аналогичный показатель за предыдущий период. Увеличение выручки произошло за счет повышения стоимости услуги использование опоры НО.

Себестоимость за 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. увеличилась на 31%, за счет увеличения амортизации, увеличения расходов на ГСМ, обслуживание автотранспорта, роста заработной платы вследствие ее индексации, страховых взносов.

Управленческие расходы увеличились на 3% по сравнению с аналогичным показателем 2023 г.

Чистая прибыль предприятия за 2024 г. имеет положительное значение 116 тыс. руб., по сравнению с показателем аналогичного периода снизилась на 11%.

По движению основных средств за 2024 г. отмечается увеличение по сравнению с прошлым годом по причине передачи линий наружного освещения, построенных в рамках БКАД и программы «Светлая столица».

3. Объем выполненных работ за 2024 г.

По текущему содержанию линий наружного освещения города Якутска предприятием за 2024 года сделаны следующие работы:

№ п/п	код расценки	Виды работ	Ед. изм.	2023 г.	2024 г.			
					план	факт	% выполнения к плану	% выполнения к 2024 г
	1		4					
1	17-001-001	Проверка состояния работы светильников	км трассы	9056,058	7044,364	7044,364	100	78
2	17-001-005	Осмотр закрытых светильников с люминесцентными лампами	закрытый светильник	1662	892	892	100	54
3	17-001-007	Осмотр закрытых светильников с ртутными лампами	открытый светильник	15011	10000	10000	100	67
4	17-001-008	Верховой осмотр воздушных линий	км трассы	249,9	143,88	143,88	100	58
5	17-001-009	Очистка сетей от веток и набросов	км трассы	1,7	1,7	1,7	100	100
6	17-001-010	Осмотр кабельной линии	км трассы	67,984	109,0803	109,0803	100	160
7	17-001-011	Осмотр пунктов питания	шт	1016	1052	1052	100	104
8	17-001-012	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления	пульт	192	120	120	100	63
9	17-001-013	Техническое обслуживание исполнительных пультов	пульт	1016	1012	1012	100	100

10	17-001-015	Техническое обслуживание автомобильной радиостанции	радиостанция	0	16	16	100	
11	17-001-016	Техническое обслуживание центральной радиостанции	радиостанция	0	1	1	100	
12	17-001-017	Техническое обслуживание диспетчерского узла	узел	1	1	1	100	100
13	17-001-019	Замена светильников с люминесцентными лампами	светильник	1000	620	620	100	62
14	17-001-020	Замена светильников с ртутными лампами	светильник	50	250	250	100	500
15	17-002-005	Ремонт открытых светильников с ртутными лампами	светильник	2845	1500	1500	100	53
16	17-002-006	Ремонт закрытых светильников с ртутными лампами	светильник	70	266	266	100	380
17	17-002-007	Перетяжка 3-4-х проводной воздушной линии с креплением на опорах	км трассы	5	6	6	100	120
18	17-002-013	Замена и регулировка однорожковых кронштейнов	кронштейн	42	40	40	100	95
19	17-002-018	Замена кабельной линии	км трассы	0,55	0,25	0,25	100	45
20	17-002-023	Текущий ремонт пультов телемеханического управления	пульт	92	238	238	100	259

21	17-002-017	Окраска металлических опор, кронштейнов	м2 поверхности	840	2350	2350	100	280
22	17-004-003	Содержание мачтовых подстанций	1 подстанция	1	1	1	100	100
23	17-005-001	Обслуживание и ремонт мачтовых трансформаторных подстанций	1 подстанция	9	5	5	100	56

За 2024 год за счет аварийно-восстановительных работ произведены следующие работы:

Наименование работ	Ед.изм.	2023 г.	2024 г.		% выполнения к плану	% выполнения к 2023 г
			План	Факт		
Демонтаж опор металлических	шт.	36	17	24	141	67
Монтаж опор металлических	шт.	44	17	36	212	82
Демонтаж провода	км	93	17	41	241	44
Монтаж провода СИП	шт.	2,719	1,479	1,610	109	59
Демонтаж светильников	шт.	45	17	30	176	67
Монтаж светильников	шт.	55	17	35	206	64
Монтаж коробки ответвительной	шт.	32	17	31	182	97
Монтаж выключателя автоматического	шт.	38	17	20	118	53
Демонтаж ШУ	шт.	10	10	0	0	0
Монтаж ИП	шт.	10	10	0	0	0

Капитальный ремонт в 2024 г. произведен по следующим адресам:

Наименование работ	Опора силовая фланцевая трубчатая	Светильник светодиодный	кол-во СИП, км,
2			5
Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кржижановского на участке от ул.50 лет Советской Армии до ул.Кржижановского, д.4	24	28	0,962
Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Каландаришвили на участке от пр.Ленина до ул.Чайковского	34	41	1,660
Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Ильменская на участке от ул.Чайковского до ул.Билибина	16	16	0,792
Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал "Б"	28	31	0,728
Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, Теплое озеро	168	148	2,580
Капитальный ремонт линии наружного освещения по объекту: "Парк культуры и отдыха"	7	7	3,017

По программе «Светлая столица» МУП «Горсвет произвел следующие работы:

№ пп	Наименование работ	кол-во опор, шт	кол-во светильник ов, шт,	протяженность, м,	Кол-во ШУ, шт
		факт	факт	факт	факт

ГОРОД

1	Реконструкция линии наружного освещения по объекту: Парк культуры и отдыха. Центральная аллея.	47	47	1100	
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск,	24	24	700	1

	мкр.Тускул, ул.Иосифа Николаева				
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, внутриквартальный проезд от пр.Михаила Николаева до д.2/4 пр.Михаила Николаева	7	7	215	
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Дачная от д.№24 до д.№61	27	27	820	
5	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, внутриквартальный проезд к МБДОУ Детский сад №89 "Парус"	5	5	136	
6	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Василия Манчаары от д.14 до д.30	12	12	356	
7	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, проезд от кольцевой развязки "Гимеин" до ул.Мерзлотная	10	10	290	
8	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Портовское кольцо	13	13	363	
9	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск ул.Котенко на участке от д.№34 до ул.Асямова	5	19	640	
10	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск ул.Красильникова, д.7/1	10	10	280	
11	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Мерзлотная (конечная остановка "Медцентр")	1	2	30	
12	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, 203 квартал на участке от д.№1 до ул.Ларионова	7	7	190	
Итого		168	183	5120	1

ПРИГОРОД

13	Строительство линии наружного освещения по адресу: мкр.Марха ул.Белое озеро на участке от ул.Газовиков до д.№8/1	5	5	141	
14	Строительство линии наружного освещения по адресу: мкр.Кангалассы ул.Садовая		15	468	

	(совместный подвес)				
15	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Пригородный, ул.Хочо от моста до ул.Геодезистов 12 (конечная остановка)	17	17	508	
16	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Хатассы ул.Николаева (совместный подвес)		11	220	
17	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Тулагино, ул.Николаева на участке от д. №94 до д.№64 (1 очередь)	18	18	570	
Итого		40	66	1 907	0
ВСЕГО по городу и пригородам:		208	249	7 027	1
Резерв:					
Процент выполнения:		100%	98%	99%	100%

На текущую дату завершено строительство следующих объектов:

1. Парк культуры и отдыха. Центральная аллея.
2. г.Якутск, внутриквартальный проезд от пр.Михаила Николаева до д.2/4 пр.Михаила Николаева
3. г.Якутск, проезд от кольцевой развязки "Гимеин" до ул.Мерзлотная.
4. с.Хатассы ул.Николаева (совместный подвес).
5. с.Тулагино, ул.Николаева на участке от д. №94 до д.№64 (1 очередь).
6. г.Якутск, мкр.Тускул, ул.Иосифа Николаева.
7. г.Якутск, ул.Дачная от д.№24 до д.№61.
8. г.Якутск, внутриквартальный проезд к МБДОУ Детский сад №89 "Парус".
9. г.Якутск, ул.Василия Манчаары от д.14 до д.30.
10. г.Якутск, ул.Портовское кольцо.
11. г.Якутск ул.Котенко на участке от д.№34 до ул.Асямова.
12. мкр.Марха ул.Белое озеро на участке от ул.Газовиков до д.№8/1.
13. мкр.Кангалассы ул.Садовая (совместный подвес).
14. с.Пригородный, ул.Хочо от моста до ул.Геодезистов 12 (конечная остановка).
15. г.Якутск ул.Красильникова, д.7/1.
16. г.Якутск, ул.Мерзлотная (конечная остановка "Медцентр").
17. г.Якутск, 203 квартал на участке от д.№1 до ул.Ларионова.

Всего установлено 208 опор, 249 светильников, протяженность линий освещения составила 7027 м.

За 2024г. процент выполнения объема работ составил 100%, процент освоения денежных средств – 99,7%, экономия - 265 304,60 руб.

Согласно соглашениям №5-24, №28-24 «О предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозных сетей тепловодоснабжения, электроснабжения, канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту) объектов сетей канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту объектов) сетей канализации на 2024 г.», №11-24, 29-24 «О предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию муниципальных сетей электроснабжения на 2024 г.» МУП «Горсвет» за 2024 г. выполнил работы по текущему содержанию бесхозных объектов:

Намский тр. 16 км.	Низовой осмотр воздушных линий 3 км
Намский тр. 16 км, Хатынг-Юряхское шоссе, 6км, 7км, 9км	Низовой осмотр воздушных линий 6 км
Намский тр. 13 км ТСН "Айхал"	Низовой осмотр воздушных линий 9,7 км
КТП ул.Лермонтова, 60	Низовой осмотр воздушных линий 0,1 км
мкр.Марха ул.Мохсоголлохская, ул.Томтор	Низовой осмотр воздушных линий 1,08 км
г. Якутск, ул. Лермонтова 64	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ 7 шт, демонтаж кабеля до 35 кВ 42 м, Установка светильников 28 шт
АВР по объекту: Покровский тракт 7 км. КТП Северянка (Сиротские дома) Микулич	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с 3-х опор, демонтаж 1 опоры ВЛ 0,38-10 кВ, установка 1 металлической опоры, подвеска 150 м провода ВЛ 6-10 кВ
Покровский тракт, 7 км, д.№16/2, №16/3, д.№16/4 (дома сирот)	Низовой осмотр воздушных линий 1,02 км, осмотр 1 трансформатора, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры, установка 1 металлической опоры, подвеска 100 м провода ВЛ 6-10 кВ
Муниципальные объекты	
с.Табага ул.Пеледуйская, 4	Верховой осмотр воздушных линий ВЛ-0,4кВ 350 м, Ремонт вводного кабеля
с.Маган ул.Кирова, ул.Алымова, ул.Антенная	Низовой осмотр воздушных линий 3,5 км

ул.Маганский тракт 2-й км д.18/3 "Спутник"-2	Низовой осмотр воздушных линий 1,97 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с 2-х опор, демонтаж 2-х опор ВЛ 0,38-10 кВ
Хатынг-Юряхское шоссе, 8 км. КТП "Зеленая Роща"	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры, демонтаж одной опоры ВЛ 0,38-10 кВ
с.Сырдах, ул.Трофимовой 1/1 КТП Трофимовой	Низовой осмотр воздушных линий 0,38 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,4 кВ с одной опоры, установка 1 деревянной опоры, подвеска 86 м провода ВЛ 0,38 кВ
с.Табага, ул.Строительная 12/3	Верховой осмотр линии ВЛ-0,4кВ 0,25 км, Перетяжка 4-х проводов АС-35 400 м
с. Табага ул.Каландаришвили д.11-19	Низовой осмотр воздушных линий 0,2 км
с.Табага ул.Березовая, ул.Новая, ул.Щербакова, ул.Полевая	Низовой осмотр воздушных линий 3,57 км, Демонтаж 1 опоры ВЛ 0,38- 10 кВ, Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,4кВ 70 м, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 7 опор.
с. Табага ул.Строительная 12/1,12/2, 12/4.	Низовой осмотр воздушных линий 0,28 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 4-х опор, Демонтаж 3-х опор ВЛ 0,38-10 кВ, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 198 м, Демонтаж: 2-х светильников, установка 2- х светильников.
с. Табага ул.Березовая 22	Низовой осмотр воздушных линий 0,3 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 4-х опор, Демонтаж 2-х опор ВЛ 0,38-10 кВ, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 307,9 м, Демонтаж: 2-х светильников, установка 2- х светильников.

ул.Рыдзинского	24 к.2	Проверка состояния трасс подземных линий 0,3 км, Замена кабеля в траншее 5 м
с. Хатассы, ул. Северная		Замена светильников 7 шт
с. Хатассы, пер. Туймаады		Замена светильников 9 шт
г. Якутск, ул. Лермонтова, з/у 64С		Замена светильников 6 шт, окраска опор 5 шт.
с.Сырдах ул.Кумахтахская, 17		Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры, Демонтаж 1 опоры ВЛ 0,38-10 кВ, Установка деревянной опоры ВЛ 0,38; 6-10 кВ, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 198 м, установка 1 светильника
с.Табага ул.Щербакова, 7 - ул.Луговая,1		Низовой осмотр воздушных линий 0,3 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 3-х опор, Подвеска СИП ВЛ 0,4кВ 35 м
с.Табага ул.Березовая, д. №23, №25, №27, №29		Низовой осмотр воздушных линий 0,115 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 4-х опор, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 133 м
с. Тулагино ул. Трофимовой 54/1 а.		Низовой осмотр воздушных линий 0,5 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 8-ми опор, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 88 м
с.Табага ул.Березовая 49		Низовой осмотр воздушных линий 0,634 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 1 опоры, Демонтаж 1 опоры ВЛ 0,38-10 кВ
с.Табага ул.Строительная, 6		Низовой осмотр воздушных линий 0,443 км, Устройство 1 ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
с. Табага ул. Строительная, д.6		Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 3-х опор, Демонтаж 1 опоры ВЛ

	0,38-10 кВ, Установка с помощью механизмов 2-х деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, Замена светильника 2 шт, Подвеска СИП ВЛ 0,4кВ 201 м
с. Табага ул.Березовая, д.12, д.13	Низовой осмотр воздушных линий 0,2 км, Устройство 2-х ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
с.Табага, ул.Щербакова, д.7	Низовой осмотр воздушных линий 0,16 км
Сергеляхское шоссе, мкр. Сосновый берег	Низовой осмотр воздушных линий 0,634 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 1 опоры
с. Сырдах ул. Сосновая, д.№№1,2,6,7	Низовой осмотр воздушных линий 0,543 км, Осмотр трансформатора, Устройство 1 ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям
с.Тулагино ул.Трофимовой, д.№31-д.№47	Очистка сетей от веток и набросов 1,175 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 2-х опор, Подвеска неизолированного провода ВЛ 0,4кВ 400 м
ул.Островского, 2 - ул.Орджоникидзе,56	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с 4-х опор, Установка 1 металлической опоры, Замена 5 светильников, Подвеска СИП ВЛ 0,4кВ 155 м
ШУ "Островского"	Демонтаж шкафа управления
Маганский тракт, 2 км, д.6	Низовой осмотр воздушных линий 0,862 км, Демонтаж провода с 1 опоры, Снятие 1 ответвления ВЛ 0,38 кВ к зданиям, Устройство 1 ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, установка 1 деревянной опоры, повеска СИП ВЛ 0,4кВ 140 м

с. Табага ул. Березовая 13	Низовой осмотр воздушных линий 0,54 км, Демонтаж провода с 2 опор, Снятие 2 ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям, Устройство 2 ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям, установка 1 деревянной опоры, повеска СИП ВЛ 0,4кВ 132 м
ИП Механизатор	Замена шкафа управления – 1 шт.

Прочая деятельность предприятия за 2024 г.

По состоянию на 01.01.2025 г. на опорах уличного освещения проведены линии связи следующих крупных компаний на рынке телекоммуникационных услуг г. Якутска:

Контрагенты	количество предоставляемых мест на опорах НО, шт.
ОАО «МегаФон»	1862
ОАО «Вымпел-Коммуникации»	1777
ОАО «Ростелеком»	538
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	1752
ООО «Диапазон»	945
ЦОД8-1	2003
Прочие	995
ИТОГО:	9872