

**Отчет о проделанной работе  
МУП «Горсвет» за 2025 г.**

## 1. Информация о структурном подразделении

Муниципальное унитарное предприятие «Горсвет»

Директор: Машков Максим Николаевич

Юридический адрес: г. Якутск, ул. Чернышевского 56

Основной вид деятельности: Строительство, эксплуатация и ремонт линий наружного освещения

Уставный капитал: 2 314 211 рублей

Штатная численность: 111 человека

Задачей эксплуатации уличного освещения является обеспечение освещенности улиц, дорог и площадей в соответствии с установленными требованиями.

**Задачей текущего содержания линий наружного освещения города** является обеспечение исправного состояния конструкций и бесперебойной их работы в пределах нормативного срока службы, своевременного выполнения планово-предупредительного ремонта.

Содержание объектов уличного освещения включает:

- замену электроламп, очистка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;
- работы, связанные с ликвидацией поврежденных электросетей, осветительной аппаратуры и оборудования.

**Задачей капитального ремонта** является своевременный плановый ремонт установок наружного освещения города и пригорода.

По состоянию на 01.01.2026 г. система наружного освещения г. Якутска включает:

- 1) Общее количество опор наружного освещения – 16 319 шт., в том числе: металлические 13 714 шт., деревянные 1335 шт., торшерные 1178 шт., железобетонные 92 шт.
- 2) Общее количество светильников - 21 293 шт., в том числе: марки ДНАТ 7 365 шт., светодиодные 10 713 шт., торшерные марки ДНАТ – 423 шт., торшерные светодиодные – 3 215 шт.
- 3) Общее количество шкафов управления (ШУ) составляет 266 шт., в том числе головные ШУ – 201 шт., каскадные ШУ – 62 шт, АСУ – 3 шт.
- 4) Общую протяженность линий наружного освещения – 546,995 км. (в т.ч. неизолированного провода 12,07 км.)

На 01.01.2026 на ответственном хранении в МУП «Горсвет» числится 135 бесхозных объекта. На основании решения Якутского городского суда от 29.07.2022 г. по делу №2-5409/2022 218 объектов признаны муниципальной собственностью. Кроме этого на сегодняшний день в перечне бесхозных объектов в городском округе числится 28 объектов электроснабжения.

На предприятии внедрены две программы автоматизированной системы «Аврора» и «Горсвет». Они различаются каналами управления: радиосвязь и GSM. Система «Аврора» была разработана в Научно-исследовательском институте точной механики г. Санкт-Петербурга, работает в Якутске с 1998 года. Вторая программа «Горсвет», производства г. Екатеринбурга, управление производится с помощью GSM-связи. По программе ООО НВП «Энергоресурс» можно более подробно отследить состояние всех источников освещения, которые в онлайн-режиме отражаются на мониторе.

Включение и отключение установок наружного освещения производится по утвержденному графику. Смещение идет по пятидневной декаде, в зависимости от изменения светового дня.

Дежурство в центральном диспетчерском пункте проводится круглосуточно. МУП «Горсвет» также принимает заявки от населения о неисправных или недостающих источниках уличного освещения. На места выезжает оперативная бригада, которая все фиксирует и составляет заявку.

## 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП Горсвет за 2025 г.

№	Показатель	Единица измерения	Период, предшествующий предыдущему, факт	Предыдущий период, факт	Отчетный период, план	Отчетный период, факт	Отклонение (+,-), тыс. руб.		Отклонение (+,-), %	
							Факт отчетного периода к факту предшествующего предыдущему	Факт отчетного периода к факту предыдущего периода	Факт отчетного периода к факту предшествующего предыдущему	Факт отчетного периода к факту предыдущего периода
<b>1</b>	<b>Основные средства:</b>	тыс. руб.	<b>373097</b>	<b>468430</b>	<b>468430</b>	<b>568861</b>	195 764,00	100 431,00	1,52	1,21
1.1.	Износ основных средств	%	32,18	30	32,18	30,4	-1,78	0,40		
1.2.	Доля средств от амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных средств в общем объеме амортизационных отчислений за отчетный год	тыс. руб.					0,00	0,00		
	Объем производства продукции, работ и услуг, всего:	тыс. руб.								
	в том числе по видам	тыс. руб.								
<b>2</b>	<b>Выручка (без НДС):</b>	тыс. руб.	<b>46496</b>	<b>59062</b>	<b>47626</b>	<b>55056</b>	8 560,00	-4 006,00	1,18	0,93
2.1.	от основной деятельности	тыс. руб.	46496	59062	47626	55056	8 560,00	-4 006,00	1,18	0,93
2.2.	от неосновной деятельности	тыс. руб.					0,00	0,00		
<b>3</b>	<b>Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)</b>	тыс. руб.	<b>21151</b>	<b>27760</b>	<b>23370</b>	<b>20336</b>	-815,00	-7 424,00	0,96	0,73
	<b>Валовая прибыль/убыток</b>									
<b>4</b>	<b>Коммерческие расходы</b>	тыс. руб.					0,00	0,00		
<b>5</b>	<b>Управленческие расходы</b>	тыс. руб.	<b>43082</b>	<b>44472</b>	<b>45886</b>	<b>51383</b>	8 301,00	6 911,00	1,19	1,16
	<b>Операционная прибыль/убыток</b>	тыс. руб.								
<b>6</b>	<b>Прочие доходы</b>	тыс. руб.	<b>291186</b>	<b>433598</b>	<b>384257</b>	<b>400951</b>	109 765,01	-32 646,99	1,38	0,92
6.1.	в т.ч. Субсидия (расшифровать)	тыс. руб.	286737,2	427024,6	379545	378631	91 893,81	-48 393,54	1,32	0,89
	в том числе по видам:									
	Текущее содержание	тыс. руб.	107714	179566,3	161870,5	165794,7	58 080,70	-13 771,63	1,54	0,92
	Электроснабжение	тыс. руб.	55129,8	70660,63	86864,5	82900	27 770,20	12 239,37	1,50	1,17
	Электромонтажные работы в местности Ус-Хатын	тыс. руб.	3163,4	7463,42	2339,4	2339,4	-824,00	-5 124,02	0,74	0,31
	ТС системы видеонаблюдения	тыс. руб.	2266,4				-2 266,40	0,00	0,00	
	Светлая столица	тыс. руб.	74953,3	35491,37	8000	7552,98	-67 400,32	-27 938,39	0,10	0,21
	ТО бесхозяйных объектов	тыс. руб.	1900	405,4	472,7	45,96	-1 854,04	-359,44	0,02	0,11

	ТО муниципальных объектов	тыс. руб.	1900		2218,6	2218,6	318,60	2 218,60	1,17	
	ТО светодиодные табло	тыс. руб.	952,3							
	субсидия на финансовое обеспечение (лизинг)	тыс. руб.	38758	133437,4	117779,4	117779,37	79 021,37	-15 658,03	3,04	0,88
<b>7</b>	<b>Прочие расходы</b>	тыс. руб.	<b>284257</b>	<b>423934</b>	<b>384257</b>	<b>403547</b>	119 290,00	-20 387,00	1,42	0,95
<b>8</b>	<b>Прибыль/убыток до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>-10759</b>	<b>653</b>	<b>19 295</b>	<b>-19258,99</b>	-8 499,99	-19 911,99	1,79	-29,49
<b>9</b>	<b>Налог на прибыль</b>	тыс. руб.		<b>-537</b>			0,00	537,00		0,00
<b>10</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	тыс. руб.	<b>131</b>	<b>116</b>	<b>122</b>		-131,00	-116,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск</b>	тыс. руб.	<b>13,1</b>	<b>11,6</b>			-13,10	-11,60	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Дебиторская задолженность</b>	тыс. руб.	<b>4067</b>	<b>12447</b>	<b>12447</b>	<b>5017</b>	950,00	-7 430,00	1,23	0,40
12.1.	текущая	тыс. руб.	4067	12447	12447	5017	950,00	-7 430,00	1,23	0,40
12.2.	просроченная	тыс. руб.					0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>Кредиторская задолженность:</b>	тыс. руб.	<b>12719</b>	<b>33715</b>	<b>33715</b>	<b>37101</b>	24 382,00	3 386,00	2,92	1,10
13.1.	текущая	тыс. руб.	<b>12719</b>	<b>33715</b>	<b>33715</b>	<b>37101</b>	24 382,00	3 386,00	2,92	1,10
13.2.	просроченная	тыс. руб.					0,00	0,00		
13.3.	в т.ч. по налогам и сборам	тыс. руб.	1652	5350	5350	2697	1 045,00	-2 653,00	1,63	0,50
13.4.	в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды	тыс. руб.	3211	3964	3964	4614	1 403,00	650,00	1,44	1,16
13.5.	по выплате заработной платы	тыс. руб.	2448	3234	3234	3674	1 226,00	440,00	1,50	1,14
<b>14</b>	<b>Долговые обязательства (кредиты и займы):</b>	тыс. руб.					0,00	0,00		
14.1.	краткосрочные (до года)	тыс. руб.					0,00	0,00		
14.2.	долгосрочные (более года)	тыс. руб.					0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Исполнение производственной программы</b>	тыс. руб.	<b>324 193,00</b>	<b>394 433,20</b>	<b>346408,7</b>	<b>390 646,00</b>	66 453,00	-3 787,20	1,20	0,99

Выручка компании за 2025 года достигла отметки в 55 056 тысяч рублей без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Этот показатель снизился относительно аналогичного периода предыдущего года на 7%. Основной причиной снижения выручки явился факт внесения изменений в законодательство: согласно статье 22.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", плата за размещение стационарных средств фиксации, а также предназначенных для их размещения конструкций и сооружений с владельцев стационарных средств фиксации не взимается. Таким образом, 3641 подвес с 2025 г. не приносят доход.

Однако стоит отметить изменения в структуре затрат компании. Себестоимость продукции за тот же период уменьшилась на 27%. Уменьшение себестоимости произошло благодаря изменению порядка учёта амортизационных отчислений по имуществу переданному бюджетом, которое не учитывается при расчёте налогооблагаемой базы и прибыли компании(Ф 2). По состоянию на начало 2026 года доля указанных основных средств продолжает оставаться значительной частью активов предприятия.

Вместе с тем управленческие расходы выросли на 16% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года. Рост обусловлен увеличением расходов на амортизацию основных производственных фондов и повышение ФОТ в связи с ежегодной индексацией, расходов на коммунальные услуги, материалы, запчасти, гсм.

Несмотря на снижение себестоимости, чистая прибыль компании за рассматриваемый период оказалась отрицательной и составила минус 19 259 тысячи рублей. Чистая прибыль резко сократилась на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчеркивает влияние негативных факторов на итоговый финансовый результат. Отрицательная динамика чистой прибыли объясняется тем, что МКУ «Городская дорожно-транспортная служба» не приняла выполненные работы предприятия с сентября по ноябрь 2025 г. ввиду отсутствия бюджетных лимитов. Таким образом, предприятие не имело возможности указанные работы учесть в прочих доходах 2025г., а фактические расходы были понесены и отнесены на счет 91.2. за 2025 г. в связи, с чем возник убыток в размере 19 259 тысяч рублей.

Отдельно стоит обратить внимание на динамику движения основных средств. За отчетный период наблюдается заметный прирост количества объектов основных средств, преимущественно вследствие передачи новых сетей уличного освещения, возведённых в рамках реализации государственных программ поддержки инфраструктуры («БКАД») и улучшения городского пространства («Светлая столица»).

### 3. Объем выполненных работ за 2025 г.

По текущему содержанию линий наружного освещения города Якутска предприятием за 2025 года сделаны следующие работы:

№ п/п	код расценки	Виды работ	Ед. изм.	2024 г.	2025 г.			
					план	факт	% выполнения к плану	% выполнения к 2024 г
	1		4					
1	17-001-001	Проверка состояния работы светильников	км трассы	7044,364	7044,148	7044,364	100	100

2	17-001-005	Осмотр закрытых светильников с люминесцентными лампами	закрытый светильник	892	892	892	100	100
3	17-001-007	Осмотр закрытых светильников с ртутными лампами	открытый светильник	10000	10000	10000	100	100
4	17-001-008	Верховой осмотр воздушных линий	км трассы	143,88	143,88	143,88	100	100
5	17-001-009	Очистка сетей от веток и набросов	км трассы	1,7	1,7	1,7	100	100
6	17-001-010	Осмотр кабельной линии	км трассы	109,08	109,08	109,08	100	100
7	17-001-011	Осмотр пунктов питания	шт	1052	1052	1052	100	100
8	17-001-012	Техническое обслуживание пультов телемеханического управления	пульт	120	120	138	115	115
9	17-001-013	Техническое обслуживание исполнительных пультов	пульт	1012	1012	1012	100	100
10	17-001-015	Техническое обслуживание автомобильной радиостанции	радиостанция	16	16	16	100	100
11	17-001-016	Техническое обслуживание центральной радиостанции	радиостанция	1	1	1	100	100
12	17-001-017	Техническое обслуживание диспетчерского узла	узел	1	1	1,249	124,9	125
13	17-001-019	Замена светильников с люминесцентными лампами	светильник	620	620	640	103	103

14	17-001-020	Замена светильников с ртутными лампами	светильник	250	250	250	100	100
15	17-002-005	Ремонт открытых светильников с ртутными лампами	светильник	1500	1500	1500	100	100
16	17-002-006	Ремонт закрытых светильников с ртутными лампами	светильник	266	266	271	102	102
17	17-002-007	Перетяжка 3-4-х проводной воздушной линии с креплением на опорах	км трассы	6	6	6	100	100
18	17-002-013	Замена и регулировка однорожковых кронштейнов	кронштейн	40	40	40	100	100
19	17-002-018	Замена кабельной линии	км трассы	0,25	0,25	0,385	154	154
20	17-002-023	Текущий ремонт пультов телемеханического управления	пульт	238	238	293	123	123
21	17-002-017	Окраска металлических опор, кронштейнов	м2 поверхности	2350	2350	2350	100	100
22	17-004-003	Содержание мачтовых подстанций	1 подстанция	1	1	1	100	100
23	17-005-001	Обслуживание и ремонт мачтовых трансформаторных подстанций	1 подстанция	5	5	5	100	100

За 2025 год за счет аварийно-восстановительных работ произведены следующие работы:

Наименование работ	Ед.изм.	2024 г.	2025 г.		% выполне ния к плану	% выполне ния к 2024 г
			План	Факт		
Демонтаж опор металлических	шт.	24	36	55	153	229
Монтаж опор металлических	шт.	43	36	53	147	123
Демонтаж провода	км	41	36	80	222	195
Монтаж провода СИП	шт.	1,610	1,3	2,59	199	161
Демонтаж светильников	шт.	30	36	84	233	280
Монтаж светильников	шт.	35	36	89	247	254
Демонтаж ШУ	шт.	0	5	9	180	
Монтаж ИП	шт.	0	5	5	100	

Капитальный ремонт в 2025 г. произведен по следующим адресам:

№ пп	Наименование работ	кол-во опор, шт	кол-во опор, шт	кол-во свет-в, шт,	кол-во свет-в, шт,	кол-во СИП, км,	кол-во СИП, км,
1	2	план	факт	план	факт	план	факт
1	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кеши Алексева	11	11	11	11	0,352	0,404
2	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Беринга	20	16	20	16	0,640	0,592
3	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, пос.Геологов	19	19	19	20	0,608	0,669
4	Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал 150	13	13	13	14	0,413	0,431
	<b>Итого</b>	<b>70</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>2,237</b>	<b>2,32</b>

По программе «Светлая столица» МУП «Горсвет произвел следующие работы:

№ пп	Наименование работ	кол-во опор фланцевых, шт	Светильник светодиодный 100Вт	протяженность, м,	Кол-во ШРС, шт
<b>ГОРОД</b>					
1	Строительство линии электроснабжения пл.Дружбы	3	2	142	1
2	Реконструкция линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, Сергеляхское шоссе 13 км, мкр."Сосновый берег"	1	1	1055	
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Циолковского	13	13	375	
<b>Итого</b>		<b>17</b>	<b>16</b>	<b>1572</b>	<b>1</b>
<b>ПРИГОРОД</b>					
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Марха ул.Мостовиков	16	17	455	
<b>Итого</b>		<b>16</b>	<b>17</b>	<b>455</b>	<b>0</b>
<b>ВСЕГО по городу и пригородам:</b>		<b>33</b>	<b>33</b>	<b>2027</b>	<b>1</b>

Согласно соглашениям №5-25 «О предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию муниципальных объектов электроснабжения», №6-25 «О предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозяйных объектов электроснабжения». МУП «Горсвет» за 9 месяцев выполнил работы по текущему содержанию:

<b>Бесхозяйные объекты</b>	
ВЛ-0,4 кВ с.Пригородное, ул. Хочо	Низовой осмотр воздушных линий 1 км, Снятие и устройство ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2:

	1 ед.
ВЛ-0,4кВ ул. Зои Космодемьянской	Низовой осмотр воздушных линий 0,183 км, Демонтаж: провода АС с одной опоры 2 шт.
<b>Муниципальные объекты</b>	
г.Якутск, ул Рыздинского, д.24/2	Замена кабеля в траншее 15 м
г. Якутск, Хатын-Юряхское шоссе на участке от Виллойского тракта до ул.Жорницкого	Проверка состояния трасс подземных линий: 0,139 км, Демонтаж: 11 светильников, установка 12 светильников, подвеска СИП 53 м Низовой осмотр воздушных линий 0,35 км, перетяжка провода 32 м
г. Якутск, мкр.Марха ул.Совхозная	Низовой осмотр воздушных линий 1,97 км, Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с 6 опор, демонтаж 4 светильников, подвеска СИП 135 м, монтаж 4 светильников
ВЛ-0,4кВ с.Табага, ул.Щербакова д.7	Низовой осмотр воздушных линий 0,3 км Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с 4 опор, демонтаж 6 опор ВЛ 0,38-10 кВ, подвеска провода 40 м, подвеска СИП 35 м, установка 1 деревянной опоры
г. Якутск: мкр.Марха, ул. Я.Петерса, 4 КТП	Осмотр состояния трансформатора 1 шт.
с.Тулагино ул.Трофимова 5, ВЛ-0,4кВ	Низовой осмотр воздушных линий 0,115 км Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с 1 опоры, демонтаж 1 опоры ВЛ 0,38-10 кВ, подвеска СИП 140 м, установка 1 деревянной опоры, монтаж светильника 1 шт.
с.Хатассы, ул.Ленина 49/1, Детский сад	КТП- Техническое обслуживание трансформатора 1 шт.

с.Табага, ул.Комсомольская, 11	Перетяжка провода 45 м
ВЛ-0,4кВ с.Табага, ул. Строителей 8.	Низовой осмотр воздушных линий 0,154 км, Перетяжка провода 5 м
ВЛ-0,4кВ с.Табага, ул.Новая, д.27/1	Низовой осмотр воздушных линий 0,293 км, Демонтаж: 2-х проводов ВЛ 0,22 кВ с 5 опор, Демонтаж 4 опор ВЛ 0,38-10 кВ, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 307,9 м, Демонтаж светильника 1 шт., монтаж 1 светильника, подвеска СИП ВЛ 0,4кВ 159 м
ВЛ-0,4 кВ. с. Сырдах ул. Кумахтахская 16.	Низовой осмотр воздушных линий 0,446 км, Демонтаж: 2-х проводов, Демонтаж 1 опор ВЛ 0,38-10 кВ, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 123 м, установка 1 деревянной опоры
ВЛ-0,4кВ ул.Очиченко 6/1	Низовой осмотр воздушных линий 0,29 км, Демонтаж: 4-х проводов
Хатынг-Юряхское шоссе на участке от Виллюйского тракта до ул.Жорницкого (ИП-Звезда)	Демонтаж: 3-х проводов, Демонтаж 1 опор ВЛ 0,38-10 кВ, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 28 м, установка 1 опоры, замена лампы
ВЛ-0,4 кВ. с.Табага ул. Березовая 33/1	Низовой осмотр воздушных линий 0,212 км, Демонтаж: 3-х проводов, Демонтаж 1 опор ВЛ 0,38-10 кВ, Подвеска провода ВЛ 0,4кВ 112 м, установка 1 деревянной опоры

### Прочая деятельность предприятия за 2025 г.

По состоянию на 01.01.2026 г. на опорах уличного освещения проведены линии связи следующих крупных компаний на рынке телекоммуникационных услуг г. Якутска:

	количество предоставляемых мест на опорах НО, шт.
<b>Всего: 67 арендаторов</b>	<b>7454</b>
сотовые операторы (мгф, мтс, бил)	5834

ВОК	1391
СИП организации	62
ИП, ФЛ	167