

Утвержден:  
Руководитель МКУ «СЭГХ»  
Аммосов В.В. \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_

**Отчет о проделанной работе**  
**МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»**  
**ГО «город Якутск»**

**2022г.**

## Содержание

1.	Информация о МКУ «СЭГХ» ГО «город Якутск».....	3
2.	Задачи, которые были поставлены перед МКУ «СЭГХ» ГО «г. Якутск» на 2022г.....	5
3.	Мероприятия, которые были проведены МКУ «СЭГХ» ГО «г. Якутск» за 2022г.....	5
4.	Неисполненные мероприятия.....	13
5.	Сведения о финансировании МКУ «СЭГХ» ГО «г. Якутск».....	13
6.	Предложения по улучшению работы МКУ «СЭГХ» ГО «г. Якутск».....	14
7.	Статистические показатели, характеризующие результаты работы.....	16
8.	Задачи и план мероприятий на следующий год.....	16
9.	Приложения.....	19

## 1. ИНФОРМАЦИЯ О МКУ «СЭГХ» ГО «ГОРОД ЯКУТСК»

Руководитель - Аммосов Владимир Владимирович

Наименование отдела	Показатели
<b>Отдел мерзлотного контроля</b>	Объем обращений от юридических лиц
	Объем поручений главы и вышестоящих ОГВ
	Доля нарушений сроков по поручениям главы и вышестоящих ОГВ
<b>Отдел контроля за городским хозяйством и жилищным фондом</b>	Осуществление контроля за исполнением распоряжений, постановлений
	Направление информационных писем о выявленных в ходе выездных проверок нарушений
	Сбор, свод и анализ информации о мероприятиях согласно распоряжений и постановлений
	Предоставление общей информации по исполнению распоряжений, постановлений
<b>Отдел управления жилищным фондом</b>	Объем обращений от физических лиц
	Объем обращений от юридических лиц
	Заключение соглашений по текущему ремонту
	Приемка выполненных работ по текущему ремонту
	Актуализация сведений по многоквартирным домам ГО "город Якутск"
	Обследование межведомственной комиссии по использованию жилых, нежилых помещений (зданий) по заявлениям граждан по перепланировкам и переводам помещений
	Обследование межведомственной комиссии по признанию помещений жилым помещением, жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
<b>Производственно-технический отдел</b>	Протяженность отремонтированных сетей тепло-, водоснабжения (факт)
	Протяженность отремонтированных сетей тепло-, водоснабжения (план)
	Протяженность отремонтированных сетей водоотведений (факт)
	Протяженность отремонтированных сетей водоотведения (план)
	Количество отремонтированных КНС (уточ план)
	Количество отремонтированных КНС (факт)
	Количество составленных актов осмотра (план)
	Количество составленных актов осмотра (факт)
<b>Отдел контроля за внешним благоустройством</b>	Площадь подметания проезжей части дорог
	Площадь подметания тротуаров
	Протяженность грейдирования осевых, обочин
	Площадь уборки прибордюрной части дорог
	Площадь уборки прибордюрной части площадей
	Объем вывоза снега
	Количество урн

	Количество а/б остановок
	Площадь подметания Скандия
	Площадь ремонта дорожного полотна
	Количество светофорных объектов
	Количество дорожных знаков
	Количество ограждений
	Количество опор наружного освещения
	Количество светильников
	Протяженность линий наружного освещения
	Объем откачки воды с дорожного полотна
	Количество стационарных насосных станций
	Длина участков санации
<b>Отдел бухгалтерского учета и отчетности</b>	Объем расходов (факт)
	Объем расходов (план)
	Расходы (КОСГУ 211,213,214,221,223,225,226,244,245,266,291,292,293) (ФАКТ)
	Расходы (КОСГУ 211,213,214,221,223,225,226,244,245,266,291,292,293) (ПЛАН)
	Объем налоговых и неналоговых доходов (уточ план)
	Объем неналоговых доходов (факт)
	Объем неналоговых доходов (план)
	Безвозмездные поступления (факт)
	Безвозмездные выбытия (факт)
	Кредиторская задолженность
	Дебиторская задолженность
	Просроченная задолженность по долговым обязательствам
<b>Финансово-экономический отдел</b>	Объем расходов (факт)
	Объем расходов (план)
	Расходы (КОСГУ 211,213,214,221,223,225,226,244,245,266,291,292,293) (ФАКТ)
	Расходы (КОСГУ 211,213,214,221,223,225,226,244,245,266,291,292,293) (ПЛАН)
<b>Отдел экологии и обращения с отходами</b>	Осуществление муниципальной услуги по выдаче разрешения на санитарную, формовочную обрезку деревьев и кустарников, снос (пересадку) зеленых насаждений
	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	Изготовление и поставка мусорных контейнеров
	Изготовление и поставка мусорных бункеров
	Оказание комплекса услуг по содержанию животных без владельцев
	Осуществление иных полномочий по охране окружающей среды

## **2. ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ПЕРЕД МКУ «СЭГХ» ГО «ГОРОД ЯКУТСК» НА 2022Г.**

Индикативные показатели по курируемым муниципальным программам отражены в Приложении 1<sup>1</sup>.

## **3. МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ МКУ «СЭГХ» ГО «ГОРОД ЯКУТСК» ЗА 2022Г.**

### **Программа «Светлая столица»**

По реализации мероприятия **строительства линий наружного освещения** с достижением уровня освещенности территорий города Якутска 100 процентов, в текущем году произведены работы по устройству линий наружного освещения на 6<sup>2</sup> объектах на сумму 13 367 100,00 руб., всего установлено 108 новых опор и 166 светильников, общая протяженность новых линий наружного освещения составляет 4,959 тыс. м. Приложение 2.

В текущем году работы **по текущему содержанию** 10855 опор и 11825 светильников **наружного освещения** выполнены МУП «Горсвет» произведены работы<sup>3</sup> согласно Приложению 3.

### **Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного полотна**

В текущем году работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети<sup>4</sup> выполнены силами АО «Якутдорстрой» на площади 10 964,72 м<sup>2</sup> на общую сумму 38 252,15 тыс. руб. и ИП «Матвеева Айсена Арияновна» на площади 1 942, 46 м<sup>2</sup> на общую сумму 6 219,00 тыс. руб. Приложение 4.

### **Вывоз снега с территорий**

Вывоз снега с территории города Якутска в 2022 году осуществляется АО «Якутдорстрой», с 1 января по 15 апреля 2022 года вывезено 364 844 м<sup>3</sup> снега, с 10 октября по 13 декабря 2022 года вывезено 79 867 м<sup>3</sup> снега с улиц протяженностью 282,7 км, площадью 2 893, 49 тыс. м<sup>2</sup>, тротуаров общей площадью 323,65 тыс. м<sup>2</sup> и площадей общей площадью 54, 4 тыс. м<sup>2</sup>.

### **Водоотведение и откачка талых и ливневых вод**

В целях создания системы водоотведения на сегодняшний день ведутся работы по разработке и согласованию технического задания на проектирование системы водоотведения г. Якутска.

---

<sup>1</sup> Приложение 1. Индикативные показатели по курируемым муниципальным программам

<sup>2</sup> Приложение 2. Программа «Светлая столица»

<sup>3</sup> Приложение 3. Текущее содержание объектов наружного освещения

<sup>4</sup> Приложение 4. Свод работ по ямочному ремонту

В 2022 году подрядной организацией МУП «Жилкомсервис» произведена откачка 13 880 м<sup>3</sup> с заниженных мест дорожного полотна.

В 2022 году подрядной организацией АО «Якутдорстрой» произведены работы<sup>5</sup> по водоотведению и откачка талых и ливневых вод на сумму 116 020 112,62 руб. Приложение 5.

### **Содержание городского канала и гидротехнических сооружений**

Текущее содержание городского канала входит скос камыша, очистка откосов и водной поверхности от случайного мусора, ряски-водорослей. В текущем году с подрядной организацией АО «Якутдорстрой» произведены работы<sup>6</sup>, согласно Приложению 5. Доведенный лимит бюджетных средств на мероприятия по озеленению составляет 10 млн руб. Заложены средства размере 9,8 млн. рублей. на разработку проектно-сметной документации строительства водопровода, обеспечивающего проточность городского канала из р.Лена в оз.Сергелях.

Общая площадь **мест общего пользования, по которым осуществляется текущее содержание за летний период** (пл.Орджоникидзе, пл.Победы, сквер Матери, сквер Солдат Туймаады, сквер Набережная имени Г.Победоносца), составляет 1 862,58 м<sup>2</sup>. Общая площадь высадки цветов – 1 862,58 м<sup>2</sup>. Общее количество высаженных однолетних цветов – 48 734 штук. Общее количество высаженных кустарников (желтая акация) в осенний период на набережной им.Г.Победоносца в количестве 100 шт. Общий объем растительного грунта для обновления почвы клумб и цветников 47,735 куб.м. Согласно муниципальным контрактам были приобретены уличные вазоны в количестве 74 штук и 2 топиарные композиции в виде головы матери и цифры 100.

### **Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск».**

Получателем гранта по данному мероприятию определено территориальное общественное самоуправление – «Героев Великой Отечественной войны». По данному мероприятию были проведены работы по благоустройству территории городского округа «город Якутск». Разработка ПСД «Связь поколений» на общую сумму 2 982 тыс. рублей.

В 2022 году вместо тематического конкурса «Миллион цветов» на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление был проведен **ежегодный городской конкурс «Зеленый кубок столицы»** на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление на территории городского округа «город Якутск». Заявки на участие в конкурсе принимали с «02» по «13» августа 2022 года, всего было принято 222 заявок. Во

---

<sup>5</sup> Приложение 5. Водоотведение и откачка талых и ливневых вод

<sup>6</sup> Приложение 6. Содержание городского канала и гидротехнических сооружений

второй тур прошли 81 участник. По итогам представленных материалов и объезда конкурсных объектов комиссия определила победителей<sup>7</sup>, согласно Приложению 7.

### **Текущий ремонт площадей и скверов**

В текущем году выполнены работы по текущему ремонту сквера Матери на сумму 1 873 749,00 руб. выполнены работы по ремонту тротуарных плит площадью 764 м<sup>2</sup>, окраске цветочных клумб – 670,83 м<sup>2</sup>, ремонту гранитных плит памятника – 9,06 м<sup>2</sup>. Были проведены работы по текущему ремонту пл. Орджоникидзе на сумму 538 861,65 руб., выполнены работы по ремонту скамеек на металлической основе – 311,4 м<sup>2</sup>, замене деревянной отделки скамеек – 142,74 м<sup>2</sup>, ремонту бетонных оснований цветников – 95,18 м<sup>2</sup>, ремонт лестницы вокруг фонтана – 1 м<sup>2</sup>

В рамках соглашения подрядной организацией АО "Якутдорстрой" выполнены работы по текущему ремонту пл. Победы и сквера-мемориала "Солдат Туймаады" на сумму 3 013 528,94 руб. Выполнены работы на площади Победы: косметический ремонт малых архитектурных форм, памятников, бордюров и т.п, ремонт гранитных поверхностей, замена вазонов, санация трещин ямочный ремонт, ремонт ж/б конструкций, покраска монумента сквер МК "Солдат Туймаады" косметический ремонт малых архитектурных форм, памятников, бордюров и т.п м<sup>2</sup>

### **Профилактика правонарушений на территории городского округа город Якутск»**

В 2022 г. подрядной организацией АО «Якутдорстрой» будут выполнены работы по устройству автобусной остановки Сергеляхское шоссе 12 км «Абырал», пешеходного перехода по ул. П. Алексеева, устройство светофорного объекта Устройство светофорного объекта типа Т7 по ул. Короленко д. 42 (Саха Корейская школа) и Устройство светофорного объекта типа Т7 по ул. ул. Бестужева Марлинского, д. 1 с обустройством ИДН, Устройство светофорного объекта типа Т7 по Покровскому тракту – 12 шт, устройство ИДН по ул. Газовиков и ул. Школьная мкр. Марха, устройство ИДН по ул. Курашова, устройство светофорного объекта типа Т7 по ул. Чайковского.

### **Выдача разрешений на осуществление земляных работ**

За 2022 год выдано 1538 спец. разрешений на осуществление земляных работ, на продление 19. По социальной газификации выдано 1049 ордеров. Направлены 130 предписаний для устранения после проведения земляных работ, направлены письма в ТОУ для составления протокола – 3.

### **Обустройство и содержание мемориального комплекса «Вечный огонь»**

---

<sup>7</sup> Приложение 7. Победители конкурса «Зеленый кубок столицы»

Поставка природного газа на мемориальный комплекс «Вечный огонь» пл. Победы на сумму 60 000,00 руб. Аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газового оборудования мемориального комплекса «Вечный огонь» пл. Победы на сумму 22 800,00 руб.

### **Установка скамеек и урн**

В 2022 году установлено 55 скамеек и 83 урны на территории городского округа «город Якутск». Оснащены 11 остановок по ул. Автострада 50 лет Октября, 13 остановок по ул. Дзержинского, 3 остановки по Вилюйскому тракту, 3 остановки по ул. Автодорожная и 14 остановок по ул. Сергеляхское шоссе. Также 16 урн установлены по ул. Кирова, 2 урны возле IT-парка.

### **Проводимые работы по содержанию животных без владельцев**

В текущем году на осуществление переданных отдельных государственных полномочий Республики Саха (Якутия) по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, городскому округу «город Якутск» из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выделена субвенция в размере **46 710 081,91 руб.**

Субвенция распределена в следующем соотношении:

- на отлов и транспортировку животных без владельцев территориальным органам управления направлены средства из субвенции в размере **5 053 798,90 руб.** Потребность в отлове сформирована по среднестатистическим показателям отлова за последние годы;
- на комплекс мероприятий по содержанию, клиническому осмотру, вакцинации, маркированию, стерилизации (кастрации) **41 656 283,01 руб.**

Заключен муниципальный контракт на комплекс услуг по содержанию животных без владельцев с БФ «Помоги выжить». Отлов и транспортировка животных без владельцев в приют для содержания ведется территориальными органами управления.

С начала 2022 года по 28 декабря 2022 года выполнены следующие мероприятия:

- количество отловленных животных в т.ч. привод – 3032;
- стерилизовано/кастрировано – 1766;
- маркировано – 3032;
- вакцинировано – 2352;
- возвращено владельцам – 131;
- пристроено новым владельцам – 1633;
- количество животных в приюте на 30 декабря 2022 г. – 1051 в т.ч. щенки 88, в т.ч. агрессивные особи 63.

### **Проводимые работы в приюте для животных без владельцев**

В текущем году в целях обеспечения деятельности Пункта передержки безнадзорных животных были проведены следующие работы за счёт средств Резервного фонда Окружной администрации города Якутска:



1. 25 марта 2022 года завершены работы по вертикальной планировке и монтажу 60 вольеров по муниципальному контракту от 18 февраля 2022 года № 2-ЧС между МКУ «СЭГХ» и ООО «Спутник» на сумму на сумму 4,2 млн. рублей;

2. 19 апреля 2022 года МУП «ПТСК» завершены работы по устройству ограждений по муниципальному контракту от 18 февраля 2022 года № 4-ЧС на сумму 538 тыс. руб.

3. 07 августа 2022 года завершены работы по муниципальному контракту от 06 июня 2022 года № 10-ЧС подрядной организацией ООО «ВЛ-Логистик» на выполнение работ по реконструкции вольеров пункта передержки безнадзорных животных на сумму 2,3 млн. руб.

4. 23 декабря 2022 года завершены работы по муниципальному договору № 21-ЧС от 19 декабря 2022 г. на выполнение работ по обустройству места под приют для животных без владельцев по адресу г. Якутск, ул. Очиченко, 57 на сумму 3,4 млн. руб.

#### **Площадки накопления твердых коммунальных отходов**

На 2022 год подписаны муниципальные контракты на обустройство 103 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на сумму 17 189 598 руб., среди них по округам:- с. Маган – 3, Хатасский наслег – 2, с. Табага – 2, Автодорожный – 15, Губинский – 3, Промышленный – 8, Сайсарский – 17, Тулагино-Кильдямский наслег – 4, мкр. Марха – 5, Гагаринский – 6, Центральный – 2, мкр. Кангалассы – 3, Строительный – 33.

#### **Бункера для накопления ТКО (8 м3)**

В августе 2022 года завершены работы по изготовлению и установке 32 бункеров для накопления ТКО на сумму 3 851 732,94 руб. по следующим округам: - с. Маган – 5, Хатасский наслег – 4, Сайсарский – 3, мкр. Марха – 13, Строительный – 1, Промышленный – 1, с. Табага – 5.

#### **Контейнеры для накопления ТКО (0,75 м3)**

Количество контейнеров на территории городского округа «город Якутск» составляет 10 415 шт., в том числе МКД и частный сектор – 5264 шт., юр.лица – 5151 шт.

По соглашению с Министерством ЖКХиЭ РС (Я) от 09 декабря 2021 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, в марте 2022 года изготовлены и поставлены 315 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на сумму 4 539 027 руб. На 2022 год по муниципальному контракту с УФСИН изготовлены и поставлены 70 мусорных контейнеров с ФКУ «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия)» на сумму 1 392

103,30 руб. Контейнера установлены на период август-сентябрь 2022 года, в количестве 58 штук по Губинскому округу, 12 штук по Центральному округу.

### **Пункты для раздельного сбора ТКО.**

Всего в городском округе функционирует 96 точек раздельного сбора ТКО<sup>8</sup>. После сбора вторсырье накапливается на базе компании, где проходит сортировку, опрессовку и заготовку для последующего вывоза на переработку в другие регионы. Также, в рамках программы по благоустройству «1000 дворов» установлены 45 пунктов раздельного сбора ТКО.

### **Введение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.**

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов опубликован на официальном сайте Окружной администрации города Якутска в разделе Горожанам <https://yakutskcity.ru/gorozhanam/reestry-mest-nakopleniya-tko-po-okrugam>. Всего на территории мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2265, из них в реестр занесено 1599.

### **Жилой фонд**

На основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 28 июня 2022 года № 1372р «Об определении получателей субсидии для предоставления субсидии юридическим лицам, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки, также по установке пожарной сигнализации в благоустроенных деревянных домах, расположенных на территории ГО «город Якутск» на 2022 год будет установлено на 78 МКД: ООО УК «Лидер Плюс» - 56. ООО «Перспектива» -22. Итого:78

По состоянию на 22.11.2022 года **многоквартирных жилых домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу**, достигло 1116 МКД.

На основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 8 июля 2022 года № 1483р **проведен ремонт** входной группы – 3, ремонт завалинки – 2, ремонт кровли – 2, ремонт перекрытия – 1, ремонт узла ввода – 97<sup>9</sup>, Приложение 9. До конца года планируется в трех аварийных многоквартирных жилых домах отремонтировать системы водоотведения и 11 домах произвести ремонт узла ввода.

---

<sup>8</sup> Приложение 8. Информация по ТКО

<sup>9</sup> Приложение 9. Исполнение субсидии за 2022 год

Разработано и утверждено положение от 10.06.2022 г. № 156 П «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию сооружений и оборудования, используемых для **накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения**, расположенных на территории городского округа «город Якутск». В рамках вышеуказанного положения подписано соглашение с МУП «Жилкомсервис» на сумму 26 677 711,59 рублей.

#### **Непрограммные расходы. Резервный фонд.**

В рамках исполнения решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» были подписаны договора: с МУП «Жилкомсервис» на сумму 4 278 087,12 рублей, с ООО «Техпромальт» на сумму 2 192 630,00 рублей, также подписаны контракты на общую сумму 2 343 897,00 рублей с ООО «Перспектива» на аварийно-восстановительные работы после пожара в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Якутск, ул. Заводская, д. 25, ул. Якутская, д. 4а.

**Мероприятие «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа «город Якутск», и (или) общего имущества многоквартирных домов и прочих жилых зданий. Смежных с муниципальными помещениями».**

Подписаны контракты: с ООО «Перспектива» на сумму 498 971,96, работы выполнены, с ООО «Риф» на сумму 68 928,00, работы выполнены, с ООО «Перспектива» на сумму 316 603,20, работы выполнены, с ООО «Перспектива» 975 402,00, работы выполнены, с ООО «Перспектива» на сумму 187 688,00, с ООО «Перспектива» на сумму 60 241,20, работы выполнены, с ООО «Перспектива» на сумму 77 956,40. работы выполнены, с ООО «Перспектива» на сумму 115 375,00, работы выполнены.

**Мероприятие «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ГО «город Якутск».** В рамках данного мероприятия подписаны контракты на общую сумму 1 285 200,16 рублей. До конца года планируется завершить работы.

#### **Проведение общегородских субботников**

В рамках Постановления № 175 п от 29.06.2022г. "О проведении общегородских субботников на территории ГО "город Якутск"

**Проведено – 677 субботников, в которых:**

- Количество участников- 18 683 человек

- Количество предприятий – 2 633
- Количество собранных мешков мусора - 23 830
- Количество убранного крупно - габаритного мусора -2 623,5м3
- Вывоз кузовов, вывезено -64 (62%)
- Вывоз несанкционированных свалок при плане 11 092 м3 – вывезено 11246,5 м3 (101%), ликвидировано 98 несанкционированных свалок.
- Проведен скос сухой растительности на  $S \approx 173\ 025\text{м}^2$
- Демонтировано несанкционированных рекламных щитов и конструкций -98
- Посажено цветов – 141 538 шт.
- Высажено деревьев- 4 149 шт.
- Высажено кустарников -171 шт.

Показатели работы отдела контроля за городским хозяйством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город Якутск» отражены в Приложении 10.<sup>10</sup>

#### **Содержание бесхозяйных объектов**

Проведена инвентаризация на 01.11.2022 г. бесхозяйных объектов на территории всего городского округа «город Якутск» в Приложении 11.<sup>11</sup>.

- 1) На содержание бесхозяйных объектов в бюджете предусмотрено 7 000 000,00 руб/год.
- 2) Проведен капитальный ремонт на бесхозяйных сетях водоотведения – протяженностью 516 метров, сетей тепло-, водоснабжения – протяженностью 525 метров.

Проведенные работы по капитальному ремонту в 2018-2022 г.г на бесхозяйных объектах в Приложении 12<sup>12</sup>.

#### **Газификация на территории городского округа «город Якутск»<sup>13</sup>**

Разработка схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» разбита на 3 этапа с 2020 года по 2022 год. В 2021 году утверждена схема газоснабжения, включающая в себя весь городской округ «город Якутск». Разработана проектно – сметная документация на газификацию 106 земельных участков мкрн. Птицефабрика, выделенных семьями имеющим трех и более детей, проектно- сметная документация на газификацию жилых улиц Мархинская, Жатайская, Жатайская-1, Просторная, Студенческая, переулок Просторный, переулок Алгыс мкрн. Марха. В 2022 получено положительное заключение

<sup>10</sup> Приложение 10. Отчет о работе ОКГХ и ЖФ

<sup>11</sup> Приложение 11. Бесхозяйные инженерные сети

<sup>12</sup> Приложение 12. Работы по капитальному ремонту в 2018-2022 г.г на бесхозяйных объектах

<sup>13</sup> Приложение 13. Газификация на территории городского округа «город Якутск

государственной экспертизы. Направлена финансовая заявка на 2023 год в адрес Министерства промышленности и геологии РС(Я) на софинансирование разработки ПИР, ПСД газификации земельных участков, подлежащих распределению/распределенные на Намцырском тракте, 8 км, Вилюйском тракте, 16, с. Кильдямцы.

В 2022 году:

- 1) Запущено газоснабжение для земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей: в мкр. Северный – 1310 земельных участков в, с. Хатассы – 945 земельных участков.
- 2) Доведена адресная материальная помощь малоимущим и отдельным категориям населения, согласно Постановлению Правительства РС(Я) № 104п от 19.03.2010 г. – до 197 заявителей (25,86 млн. руб.).
- 3) В рамках социальной газификации на 5 декабря 2022 года построено 1007 газопроводов-вводов до земельных участков заявителей, в том числе обеспечен запуск газа в 803 домовладениях.

Инфографика «Газификация» отражена в Приложении 14.

#### **Централизованное водоснабжение на территории городского округа «город Якутск»**

В 2022 году: Мкрн. Марха и Белое озеро - начато проведение ПИР, ПСД по строительству сетей водоснабжения. Инфографика «Водоснабжение» отражена в Приложении 15.

#### **Централизованное водоотведение на территории городского округа «город Якутск»**

В 2022 году:

- 1) С. Табага – на стадии окончания разработка ПИР, ПСД по строительству канализационной очистной станции.
- 2) Мкрн. Кангалассы – начата разработка ПИР, ПСД по реконструкции канализационной очистной станции.
- 3) В декабре 2022 года запустятся модульные сливные станции около ДСК и в мкрн. Марха у котельной СМУ-16.

Инфографика «Водоотведение» отражена в Приложении 15.

#### **4. НЕИСПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

Все мероприятия, запланированные на текущий год, будут исполнены в полном объеме, неисполненных мероприятий на текущий год не прогнозируется, исполнение бюджета по всем курируемым муниципальным программам будет доведено до 100% показателей.

#### **5. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МКУ «СЭГХ» ГО «Г. ЯКУТСК»**

Учреждение курирует всего пять муниципальных программ, а также имеются непрограммные расходы с источниками финансирования с резервного фонда Окружной администрации и субвенции на выполнение отдельных госполномочий на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, общее финансирование по всем программам и непрограммным расходам составляет 1 290 709, 80 тыс. руб., из них бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

- По муниципальной программе "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы" финансирование составляет 1 062 625, 48 тыс. руб., освоение данных средств прогнозируется в полном объеме, на текущий момент освоено 933 574, 80 тыс. руб.

- По муниципальной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы" финансирование составляет 101 612, 34 тыс. руб., освоение данных средств прогнозируется в полном объеме, на текущий момент освоено 83 622, 93 тыс. руб.

- По муниципальной программе "Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО "город Якутск" на 2021-2024гг." финансирование составляет 3 422, 67 тыс. руб., по данной программе на текущий момент все средства освоены в полном объеме.

- По муниципальной программе "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы" финансирование составляет 32 438, 07 тыс. руб., освоение данных средств прогнозируется в полном объеме, на текущий момент освоено 22 406, 58 тыс. руб.

- По муниципальной программе "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории города Якутска на 2020-2024 годы" финансирование составляет 11 945, 84 тыс. руб., освоение данных средств прогнозируется в полном объеме, на текущий момент освоено 6 299, 47 тыс. руб.

- По непрограммным расходам финансирование составляет 78 665, 38 тыс. руб. освоение данных средств прогнозируется в полном объеме, на текущий момент освоено 57 202, 70 тыс. руб.

## **6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ МКУ «СЭГХ» ГО «Г. ЯКУТСК»**

В целях улучшения качества работы МКУ «СЭГХ» предлагаем рассмотреть увеличение фонда оплаты труда в связи со следующими причинами:

1. В последние годы в МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства наблюдается большая текучесть кадров, причиной которой является невысокий уровень заработной платы. При штатной численности 57,5 единиц, в течении 2018 года уволилось 27 человек, за 2019 год 21 человек, за 2020 год 23 человека, за 2021 год 23 человека, 2022 году 38 человек. Достижение высоких показателей работы и поставленных руководством задач возможно только профессиональной и сплоченной командой. В настоящее время при существующей системе оплаты труда привлечение высокопрофессиональных кадров затруднительно, а молодые специалисты, которые согласны на такой уровень заработной платы, набравшись необходимого опыта переходят на более оплачиваемые должности в другие организации.

2. Размер заработной платы работников учреждения в течение последних 6 лет не пересматривался, производилась только индексация на 3-4% в год, в 2022 г. произошло увеличение на 10% от существующего оклада что не привело к фактическому росту заработной платы, необходимость увеличения заработной платы обусловлена постоянном опережающем росте цен на энергоносители, продукты и другие товары, услуги.

---

В настоящее время МКУ «СЭГХ» проводятся мероприятия по инвентаризации земельных участков, занятых городскими лесами на территории ГО «город Якутск». По результатам инвентаризации земельных участков под городские леса площадь составила 3 584,2 га.

Согласно пройденным в 2012 году лесоустроительным работам площадь земельных участков под городские леса городского округа «город Якутск» составляла 11 254 га.

После инвентаризации городских лесов в 2023 году необходимо будет провести лесоустроительные работы с установлением границ городского лесничества. После данной работы разработать лесохозяйственный регламент.

В настоящее время, обязанности по использованию лесов возложены на ДЖКХиЭ. Охрана и защита лесов возложены на УМИ и на МКУ «УГОиЧС».

Фактически обязанности по использованию лесов возложены на отдел экологии и обращения с отходами МКУ «СЭГХ» которая состоит из 3 ед. (начальник и 2 главных специалиста).

Обязанности по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений были переданы МКУ «СЭГХ» 13 августа 2021 года, при этом вопросы по штату так и не были решены.

Обработка 1 заявления может занять от 2 часов до 5 часов рабочего времени

сотрудника, в которую входят выездной осмотр территории вырубке совместно с заявителем, проведение замеров и подготовка всех документов по выдаче разрешения, в том числе расчетов возмещения компенсационной стоимости древесины.

С начала 2022 года по настоящее время отделом экологии проведена работа по 154 заявлениям на вырубку зеленых насаждений. При утвержденном кассовом плане на 483 тыс. руб., поступления в бюджет составил 1 млн. 842 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, предлагаем увеличить штат МКУ «СЭГХ» на 1 единицу в ОЭиОО для более эффективной деятельности в сфере лесных отношений.

Данная штатная единица будет реализовывать следующие вопросы местного значения:

1. *в соответствии с функциями готовить проекты разрешений по вырубке, пересадке зеленых насаждений;*
2. участие при разработке лесохозяйственных регламентов;
3. организация проведения лесоустройства;
4. сопровождение работы по вырубке лесных насаждений по Плану мероприятий (дорожная карта) по освоению земельных участков с кадастровыми номерами 14:35:000000:1643 и 14:35:000000:1649 (Вилуйский и Намцырский тракт), предназначенных для распределения многодетным семьям ГО «город Якутск».

## **7. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ**

Индикативные показатели по курируемым муниципальным программам будут освоены в полном объеме, к концу текущего года, прогнозные годовые индикаторы приведены в отдельном приложении № 1, к настоящему отчету в виде табличной формы.

## **10. ЗАДАЧИ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2023г.**

### **Благоустройство**

- 1) Увеличение процента освещенности ГО «город Якутск» путем строительства новых сетей наружного освещения.
- 2) Увеличение площади уборки улично-дорожной сети.
- 3) Увеличение площади строительства тротуаров.
- 4) Увеличение количества посадок древесно-кустарниковых пород.

### **Экология**

- 1) Обустройство 60 контейнерных площадок закрытого типа с местом для складирования крупногабаритных отходов.



- 2) Изготовление и поставка 10 бункеров для накопления ТКО (8 м3)
- 3) Изготовление и установка 200 мусорных контейнеров.
- 4) В целях осуществления мероприятий по освоению земельных участков с кадастровыми номерами 14:35:00000:1643 и 14:35:000000:1649 (Вилуйский и Намцырский тракт), предназначенных для распределения многодетным семьям ГО "город Якутск", планируется проведение работ по вырубке зеленых насаждений.

#### **Жилой фонд**

- 1) Проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «город Якутск»;
- 2) Проведение капитального ремонта муниципальных квартир, расположенных на территории ГО "город Якутск";
- 3) Техническое диагностирование в муниципальных квартирах в рамках Постановления Окружной администрации города Якутска от 19 августа 2021 г. № 293 п;
- 4) Установка автоматической пожарной сигнализации, с выводом на пульт ЕДДС;
- 5) Устройство выгребных ям и туалетов;
- 6) Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки (текущий ремонт МКД)
- 7) Предоставление субсидии на возмещение части затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов м МКД, не подключенных к центральной системе водоотведения, расположенных на территории ГО «город Якутск».

#### **Бесхозные инженерные сети**

- 1) Осуществление капитального ремонта бесхозных сетей тепло, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 0,6 км.
- 2) В бюджете 2023 года предусмотрено на содержание бесхозных объектов - 6 606,40 тыс. руб.

#### **Газификация**

- 1) Актуализация Схемы газоснабжения высокого, среднего и низкого давления.
- 2) Газификация земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей в мкр. Птицефабрика

- 3) Разработка ПИР, ПСД газификации земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей в с. Кильдямцы и прохождение государственной экспертизы.
- 4) Догазификация домовладений по программе социальной газификации, согласно Плану, утвержденным Министерством промышленности и геологии РС(Я).
- 5) Доведение адресной материальной помощи на газификацию малоимущим и отдельным категориям граждан, согласно Постановлению № 104 от 19.03.2010 г.

#### **Централизованное водоснабжение**

- 1) Проектирование сетей водоснабжения мкр. Марха, Белое озеро.
- 2) Проведение проектно-изыскательских работ строительства сетей водоснабжения в с. Табага.
- 3) Актуализация Схемы водоснабжения г. Якутска с построением электронной модели.

#### **Централизованное водоотведение**

- 1) Завершение проектирования и прохождение государственной экспертизы по строительству канализационно-очистой станции в с. Табага, реконструкции канализационно-очистой станции мкр. Кангалассы;
- 2) Актуализация Схемы водоотведения г. Якутска с построением электронной модели.

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

#### Индикативные показатели по курируемым муниципальным программам

МП «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства  
ГО г. Якутск на 2020-2024 годы»

N	Достижение показателей (индикаторов)				
	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План на год	Значение на конец отчетного периода	% выполнения
1	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтировано общее имущество многоквартирных домов и прочих жилых зданий, за счет субсидий	ед.	96	96	100,00%
2	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт муниципальных помещений	ед.	4	4	100,00%
3	Количество установленных пожарных ёмкостей и резервуаров на территории городского округа "город Якутск"		2	2	100,00%
4	Количество обслуживаемых светильников уличного освещения	шт.	10855	10855	100,00%
5	Количество обслуживаемых опор уличного освещения	шт.	11825	11825	100,00%
6	Потребление электрической энергии за отчетный период	кВт*ч	11825	11825	100,00%
7	Количество обслуживаемых световых конструкций	шт.	4	4	100,00%

8	Количество восстановленных опор наружного освещения	шт.	33	33	100,00%
9	Количество опор наружного освещения, по которым проведён капитальный ремонт	шт.	55	55	100,00%
10	Площадь убираемых дорог	тыс. кв. м.	2893,4952	2893,495	100,00%
11	Площадь убираемых тротуаров	тыс. кв. м.	308,99	292,61	94,70%
12	Количество обслуживаемых светофорных объектов	шт.	148	148	100,00%
13	Количество объектов безопасности дорожного движения	шт.	4999	4999	100,00%
14	Площадь отремонтированных тротуаров плитных	кв. м.	1763	1763	100,00%
15	Площадь ликвидированных повреждений (ямочный ремонт) а/б покрытия с укладкой горячей, а/б смеси	кв. м.	12245,07	12245,07	100,00%
16	Площадь улиц, на которых проведён ямочный ремонт с применением сыпучих материалов	кв. м.	3259,88	3259,88	100,00%
17	Количество участков по санации трещин	п. м.	44000	44000	100,00%
18	Площадь устроенных тротуаров	кв. м.	65	65	100,00%
19	Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м.	0	0	100,00%
20	Площадь озеленяемой территории	кв. м.	1650	1650	100,00%
21	Количество гидротехнических сооружений на содержании	ед.	25	25	100,00%
22	Объем откачанной воды с помощью насосных станций передвижных, мотопомп	куб. м.	698528	698528	100,00%
23	Объем откачанной воды с помощью АСМ	куб. м.	12079,65	12079,65	100,00%
24	Количество установленных автономных насосных станций	ед.	1	2	100,00%
25	Количество обслуживаемых насосных станций	ед.	45	45	100,00%
26	Количество водоотводных лотков, трубных переходов	п. м.	45163	45163	100,00%
27	Количество озёр на содержании с установкой фонтанов	ед.	1	1	100,00%
28	Количество установленных фонтанов на озёрах	ед.	2	2	100,00%
29	Площадь территории проведения "Бсыах"	кв. м.	723000	723000	100,00%

30	Количество новогодних елок, устанавливаемых на площадях	ед.	1	1	100,00%
31	Количество установленных мусорных контейнеров и контейнеров на содержании для проведения городских мероприятий	ед.	10	10	100,00%
32	Количество установленных переносных туалетов и туалетов на содержании для проведения городских мероприятий	ед.	10	10	100,00%
33	Количество площадей, в которых проведены ремонтные работы	ед.	4	4	100,00%
34	Количество памятников на содержании	ед.	1	1	100,00%
35	Количество эксплуатируемых фонтанов	ед.	4	4	100,00%
36	Приобретение урн	шт.	83	83	100,00%
37	Приобретение скамеек	шт.	55	55	100,00%
38	Количество эксплуатируемых общественных туалетов	шт.	2	2	100,00%
39	Количество домов, по которым произведено возмещение недополученных доходов	ед.	60	60	100,00%
40	Количество промывок	ед.	11308	11308	100,00%
41	Обеспеченность резервом материальных запасов для ликвидации ЧС	%	100	100	100,00%
42	Количество штатных единиц	чел.	4	4	100,00%
43	Своевременное заключение договоров, соглашений по обеспечению функционирования ЖКХ МКУ "СЭГХ"	%	80	80	100,00%
44	Наполнение информационной системы ГИС ЖКХ МКУ "РБЦ"	%	90	90	100,00%

**МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  
ГО г. Якутск на 2014-2032 годы»**

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Порядок расчета <2>	План на год	Значение на конец отчетного периода	% выполнения
1	Количество построенных, модернизированных, реконструированных теплоисточников	ед.	Расчет количества построенных, реконструированных теплоисточников	1	1	100,00%
2	Устранение предписаний надзорных органов	ед.	Количество исполненных предписаний	1	1	100,00%

3	Увеличение проектной мощности водозаборных сооружений	куб.м/ сут	Проектная производительность действующих водозаборных сооружений, куб.м/сут плюс увеличение производительности сооружений после нового строительства или реконструкции, куб.м/сут	450	450	100,00%
4	Количество разработанных проектов в сфере водоснабжения	ед	Расчет количества разработанных проектов в сфере водоснабжения	1	1	100,00%
5	Количество построенных, модернизированных, реконструированных объектов водоотведения		Расчет количества построенных, реконструированных объектов водоотведения	3	3	100,00%
6	Количество разработанных проектов в сфере водоотведения	ед	Расчет количества разработанных проектов в сфере водоотведения	2	2	100,00%
7	Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения	м.	Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения	3310	3310	100,00%
8	Количество установленных опор наружного освещения	шт.	Расчет количества установленных опор наружного освещения	90	90	100,00%
9	Количество установленных светильников	шт.	Расчет количества установленных светильников	98	98	100,00%
10	Количество разработанных проектов по газоснабжению	Ед.	Расчет количества разработанных проектов по газоснабжению	0	1	100,00%
11	Количество проектов по газоснабжению, прошедших экспертизу	Ед.	Расчет количества проектов по газоснабжению, прошедших экспертизу	1	1	100,00%
12	Количество объектов, оснащенных архитектурно-художественным освещением	ед	Расчет количества объектов, оснащенных архитектурно-художественным освещением	1	1	100,00%

13	Количество МКД, ОДПУ которых подключены к АСТКУ, ед.	Ед.	Расчет количества МКД, ОДПУ которых подключены к АСТКУ, ед.	891	891	100,00%
14	Количество ОДПУ, подключенные к АСТКУ, ед.	Ед.	Расчет количества ОДПУ, подключенные к АСТКУ, ед.	1600	1600	100,00%
15	Количество МКД, ИПУ которых подключены к АСТКУ, ед.	Ед.	Расчет количества МКД, ИПУ которых подключены к АСТКУ, ед.	8	8	100,00%
16	Количество ИПУ подключенные к АСТКУ, ед.	Ед.	Расчет количества ИПУ подключенные к АСТКУ, ед.	1600	1600	100,00%
17	Количество ОДПУ по муниципальным и государственным организациям	Ед.	Расчет количества ОДПУ по муниципальным и государственным организациям	228	228	100,00%
18	Протяженность эксплуатируемых бесхозных объектов инженерной инфраструктуры находящихся на территории ГО "город Якутск"	км.	Протяженность эксплуатируемых бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на территории ГО "город Якутск"	1330	1330	100,00%
19	Количество выполненных заявок по авариям на бесхозных объектах инженерной инфраструктуры	шт.	Расчет выполненных заявок по авариям на бесхозных объектах инженерной инфраструктуры	1	1	100,00%
20	Протяженность бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт	м.	Протяженность бесхозных объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт	450	450	100,00%
21	Количество выполненных заявок по авариям на бесхозных объектах инженерной инфраструктуры находящихся на территории ГО "город Якутск"	шт.	Количество выполненных заявок по авариям на бесхозных объектах инженерной инфраструктуры находящихся на территории ГО "город Якутск"	1	1	100,00%

на 2021-2025 годы»

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Порядок расчета <2>	План на год	Значение на конец отчетного периода	% выполнения
1	Количество изготовленных и поставленных бункеров	ед.	на конец года	32	32	100,00%
2	Количество обустроенных мест накопления ТКО и КГО	ед.	на конец года	103	103	100,00%
3	Количество изготовленных и поставленных мусорных контейнеров (в том числе для раздельного сбора мусора «евроконтейнера»)	ед.	на конец года	70	70	100,00%
4	Возмещение недополученных доходов на вывоз ТКО, МБО с неблагоустроенного жилищного фонда	тыс.куб.м.		3,021	3,021	100,00%
5	Формирование земельных участков под городские леса	ед.		1	1	100,00%
6	Переоборудование пункта передержки безнадзорных животных в приют для животных	ед		1	1	100,00%
7	Сбор, утилизация биологических отходов	ед		50	50	100,00%

МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории городского округа «город Якутск» на 2021-2024 годы»

Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	План на 2022 г.	Значение на конец отчетного периода	% выполнения	Причина отклонения
Количество ТОС, созданных на территории городского округа «город Якутск»	ед.	1	1	100,00%	
Количество ТОС городского округа «город Якутск», получивших финансовую поддержку из средств бюджета	ед.	1	0	0,00%	Данные средства не востребованы, планируется использовать остаток средств на другое мероприятие по действующему реестру



городского округа «город Якутск»					дополнительной потребности.
-------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------

1. Программа «СВЕТЛАЯ СТОЛИЦА»

№ п п	Наименование работ	кол-во опор, шт	кол-во светильников, шт,	кол-во СИП, м,	Кол-во ШУ, шт
1	2	3	4		5
<b>ГОРОД</b>					
1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Христофора Максимова на участке от пер.Курнатовского до Хатынг-Юряхского шоссе	50	50	1601	1
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Газомагистральная на участке от ул.Курнатовского до ул.Матчитова	8	32	1020	
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, Покровский тракт, пешеходные переходы	22	24	230	
<b>Итого по городу</b>		<b>80</b>	<b>106</b>	<b>2851</b>	<b>1</b>
<b>ПРИГОРОД</b>					
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Хатассы, улицы Багарах 1-ая и Багарах 2-ая	4	14	492	
5	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Хатассы, ул.Хоринская	11	25	856	
6	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, с.Хатассы, ул.Федоровой	13	21	760	
<b>Итого по пригороду</b>		<b>28</b>	<b>60</b>	<b>2108</b>	<b>0</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>108</b>	<b>166</b>	<b>4959</b>	<b>1</b>

## Текущее содержание объектов наружного освещения

№	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.
1	Текущее содержание	усл. ед		81 235 100,00
2	Аварийно-восстановительный ремонт			9 218 945,54
3	Капитальный ремонт			7 017 477,90
4	Текущее содержание светодинамического фонтана, конструкции "Якутск 389", светового дерева	шт.	3	1 296 600,00
5	Световое оформление к праздничным мероприятиям (новогодняя ель)	усл. ед	1	1 259 100,00
6	Текущее содержание светодиодных табло			2 490 910,00
7	Электромонтажные работы по объекту крещенская купель	усл. ед	1	195 518,79
8	Оплата электроэнергии	усл. ед		53 301 160,00
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>156 014 812,23</b>

**Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного полотна с применением горячей асфальтобетонной смеси**

На выполнение работ по ямочному ремонту дорожного полотна с применением горячей асфальтобетонной смеси на территории городского округа "город Якутск"				
№	Подрядчик	Сумма контракта	м2	Участки
1	АО "Якутдорстрой"	38 252 154,03 Р	10 964,72	ул. Хабарова, ул. Богатырева, ул. Каландаришвили, ул. Дежнева (участок с ул. Чернышевского до ул. Кулаковского), ул. Красильникова (участки, не вошедшие в БКАД: участок у пересечения с ул. Автодорожная и участок у пересечения с Сергеляхское шоссе), ул. Сергеляхское шоссе, ул. Богдана-Чижика, ул. Ярославского, ул. Лермонтова, ул. Чернышевского, Комсомольская площадь, ул. Петровского, Петровского, ул. Халтурина, ул. Хатынг-Юряхское шоссе, ул. Вилюйский тракт, ул. Держинского, ул. 50 лет Октября, ул. Можайского, ул. Севастопольская, ул. Кальвица, ул. Покровский тракт, ул. Строителей, ул. С. Данилова, ул. Пионерская, ул. Космонавтов, ул. Октябрьская, ул. Билибина, ул. Кулаковского, ул. Тимирязева, ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Мерзлотная, пер. Энергетиков, ул. Новопортовская.
2	ИП Матвеева А.А.	6 219 000,00 Р	1 942,46	ул. Автодорожная, ул. Ломоносова, ул. Короленко, ул. Горького, ул. Пушкина, ул. 50 лет Советской Армии, ул. Дежнева.

## Водоотведение и откачка талых и ливневых вод

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем по плану	Общая сумма
1	Откачка талых и ливневых вод при помощи станций насосных передвижных (СНП), мотопомп	м/ч	1 676	8 784 660,73
2.2	Пропарка водопропускных труб, лотков	м/ч	9 130	56 049 461,75
2.2	Очистка водопропускных лотков от льда (ледогрунт)	м3	5 977	2 549 577,51
3	Содержание э/насосных станций	шт.	44	31 507 276,44
4	Содержание водопропускных лотков, трубных переходов	п.м.	7 355	13 955 158,09

## Содержание городского канала и гидротехнических сооружений

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Объем	Стоимость общая
1	Текущее содержание Городского канала (скос камыша и уборка от случайного мусора)	объект	1	2 849 234,53
2	Текущее содержание (уборка от случайного мусора), прочее на 8 объектов	объект	1	238 030,95
3	Текущее содержание каналов водоотведения с территории прилегающей к аэропорту г. Якутска	объект	1	1 182 329,01
4	Предоставление специализированной гидрометинформации	Оказание услуг УГМС (160 ед*216 руб.)		34 560
5	Монтаж затворов большого кольца 2 затвора ПТФ	объект	1	44 950,00
6	Грейдирование эксплуатационной дороги от шлюз регул до Атласовских озер, 2 следа,( 4.5 км*2) 16 часов	км	9	53 489,76
7	Резервный запас			490 003,92
	<b>Итого:</b>			<b>4 892 598,17</b>
8	Периодический осмотр (25 объектов)	100м2	466,4	844 827,44
9	Периодический осмотр (8 объектам)	100 м2	99,12	223 658,64
10	Периодический осмотр (аэропорт 9 каналов)	100 м2	390,28	755 858,28
	<b>Итого:</b>			<b>1 824 344,36</b>
	<b>Общая сумма</b>			<b>6 716 942,53</b>

**Победители конкурса «Зеленый кубок столицы»**

<b>№</b>	<b>Участник</b>	<b>ТОУ</b>	<b>Место</b>
<b>Цветущий город Крупное предприятие</b>			
1	Сургутнефтегаз	Центральный	1 место
2	Аэропорт Якутска	Гагаринский	2 место
3	Перинатальный центр	Центральный	3 место
<b>Цветущий город Среднее предприятие</b>			
1	Принт Сервис	Октябрьский	1 место
2	ЯРНД Реабилитационный центр	Кангалассы	2 место
3	Чочур Мыраан	Сайсарский	3 место
<b>Цветущий город Малое предприятие</b>			
1	Наша дача	Октябрьский	1 место
2	Гурман	Строительный	2 место
3	Сельская библиотека с. Хатассы	Хатасы	3 место
<b>Цветущий двор</b>			
1	Саввинова Тамара Афанасьевна	Автодорожный	1 место
2	Мерзлотная 30	Сайсарский	2 место
3	Дальняя 103	Строительный	3 место
<b>Цветущий сад</b>			
1	Д/с Тулукчаан	Центральный	1 место
2	Д/с Цветик семицветик	Губинский	2 место
3	Д/с Кэскил №51	Сайсарский	3 место
<b>Цвет знаний</b>			
1	АГАТУ	Автодорожный	1 место
2	Дворец детства	Центральный	2 место
3	Специальная коррекционная школа	Сайсарский	3 место
<b>Эколидер</b>			
1	Руфова Наталья Ивановна	Хатассы	1 место

2	Католическая церковь	Центральный	2 место
3	Савельева, Мелкина, Паланычка	Табага	3 место
<b>КохиМания</b>			
1	Тяптергянова Наталья Германовна	Марха	1 место
2	СВФУ	Октябрьский	2 место
3	ООО "Сеул"	Строительный	3 место



**МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТКО И КГО**

<b>Проведенные и проводимые работы по ТКО</b>				
<b>Мероприятия</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>ИТОГО</b>
Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и КГО	48 ед. на сумму 4 995 800 руб.	128 ед. на сумму 15 801 360 руб.	103 ед. на сумму 17 189 598 руб.	279 ед. на сумму 37 986 758 руб.
Изготовление и поставка бункеров для накопления ТКО	8 ед. на сумму 705 568,24 руб.	19 ед. на сумму 2 449 507,27 руб.	32 ед. на сумму 3 851 721,94 руб.	59 ед. на сумму 7 006 797,45 руб.
Изготовление и поставка контейнеров для накопления ТКО	607 ед. на сумму 4 995 800 руб.	55 ед. на сумму 975 315 руб.	315 ед. на сумму 3 539 027 руб. 70 ед. на сумму 1 392 103,30 руб. на стадии поставки	1 047 ед. на сумму 10 902 245,30 руб.
Изготовление и поставка пунктов для раздельного сбора ТКО	6 ед. на сумму 261 208 руб.			6 ед. на сумму 261 208 руб.
<b>ИТОГО</b>	10 958 376,24 руб.	19 226 182,27 руб.	25 972 450,24 руб.	56 157 008,75

## Исполнение субсидии за 2022 год

№ п/п	Адрес многоквартирного дома г. Якутск	Вид работ	Размер предоставляемой субсидии	Примечание
		<b>1. ООО УК "Юнион"</b>	Соглашение №25-22 от 15.07.2022	
1	ул. Байкалова, д. 6	Ремонт узла ввода	64 327,10	Исполнено
2	ул. Б.Чижика, д. 29/1	Ремонт узла ввода	65 092,44	Исполнено
3	ул. Б.Чижика, д. 29/2	Ремонт узла ввода	65 140,68	Исполнено
4	ул. Борисовка 3, д. 2Б	Ремонт узла ввода	64 773,48	Исполнено
5	ул. Борисовка 3, д. 3Б	Ремонт узла ввода	64 775,88	Исполнено
6	ул. Борисовка 3, д. 4Б	Ремонт узла ввода	64 772,76	Исполнено
7	ул. Борисовка 3, д. 1В	Ремонт узла ввода	64 774,20	Исполнено
8	ул. Борисовка 3, д. 2В	Ремонт узла ввода	64 785,00	Исполнено
9	ул. Борисовка 3, д. 5В	Ремонт узла ввода	64 783,08	Исполнено
10	ул. Дежнева, д. 2	Ремонт узла ввода	64 338,36	Исполнено
11	ул. Дежнева, д. 4	Ремонт узла ввода	64 154,04	Исполнено
12	ул. Дежнева, д. 6	Ремонт узла ввода	64 364,04	Исполнено
13	ул. Дежнева, д. 77	Ремонт узла ввода	64 271,88	Исполнено
14	ул. Дежнева, д. 81	Ремонт узла ввода	64 287,48	Исполнено
15	ул. Дежнева, д. 87/1	Ремонт узла ввода	64 130,04	Исполнено
16	ул. Космонавтов, д. 5/1	Ремонт узла ввода	64 353,96	Исполнено
17	ул. Леваневского, д. 1	Ремонт узла ввода	65 379,72	Исполнено
18	ул. Лермонтова, д. 136	Ремонт узла ввода	64 365,96	Исполнено
19	ул. Лермонтова, д. 138	Ремонт узла ввода	64 419,00	Исполнено
20	ул. Лермонтова, д. 154	Ремонт узла ввода	64 431,96	Исполнено
21	ул. Л. Чайкиной, д. 2	Ремонт узла ввода	64 371,00	Исполнено
22	ул. Можайского, д. 60/7	Ремонт узла ввода	65 040,84	Исполнено
23	ул. Можайского, д. 60/9	Ремонт узла ввода	65 427,72	Исполнено

24	ул. Можайского, д. 60/13	Ремонт узла ввода	64 660,44	Исполнено
25	ул. Можайского, д. 60/14	Ремонт узла ввода	64 574,76	Исполнено
26	ул. Пионерская, д. 6/1	Ремонт узла ввода	64 355,16	Исполнено
27	ул. Пионерская, д. 15	Ремонт узла ввода	64 344,36	Исполнено
28	ул. Пионерская, д. 17/1	Ремонт узла ввода	64 329,96	Исполнено
29	ул. Пионерская, д. 23	Ремонт узла ввода	64 360,61	Исполнено
30	ул. Пионерская, д. 31	Ремонт узла ввода	64 353,48	Исполнено
31	ул. Пионерская, д. 31/1	Ремонт узла ввода	64 317,72	Исполнено
32	ул. Пионерская, д. 31/2	Ремонт узла ввода	64 046,76	Исполнено
33	ул. Пионерская, д. 36	Ремонт узла ввода	64 348,92	Исполнено
34	ул. Пионерская, д. 38	Ремонт узла ввода	64 400,76	Исполнено
35	ул. Пионерская, д. 38/1	Ремонт узла ввода	64 369,32	Исполнено
36	ул. Пионерская, д. 39	Ремонт узла ввода	64 329,48	Исполнено
37	ул. Пионерская, д. 40/1	Ремонт узла ввода	64 355,88	Исполнено
38	ул. Пионерская, д. 41	Ремонт узла ввода	64 363,32	Исполнено
39	ул. Пионерская, д. 42	Ремонт узла ввода	64 406,04	Исполнено
40	ул. Пионерская, д. 44	Ремонт узла ввода	64 351,80	Исполнено
41	ул. Пионерская, д. 50	Ремонт узла ввода	64 403,64	Исполнено
42	ул. Р. Зорге, д. 3/2	Ремонт узла ввода	64 381,08	Исполнено
43	ул. Р. Зорге, д. 5/2	Ремонт узла ввода	64 384,20	Исполнено
44	ул. Р. Зорге, д. 7/1	Ремонт узла ввода	64 342,92	Исполнено
45	ул. Семена Данилова, д. 8	Ремонт узла ввода	64 352,28	Исполнено
46	ул. Семена Данилова, д. 9/1	Ремонт узла ввода	64 440,60	Исполнено
47	ул. Семена Данилова, д. 10	Ремонт узла ввода	64 400,76	Исполнено

48	ул. Семена Данилова, д. 12	Ремонт узла ввода	64 350,12	Исполнено
49	ул. Семена Данилова, д. 14/1	Ремонт узла ввода	64 459,32	Исполнено
50	Сергеляхское шоссе 11 км, д. 4	Ремонт узла ввода	65 245,32	Исполнено
51	ул. Тимирязева, д. 64	Ремонт узла ввода	64 454,52	Исполнено
52	ул. Хабарова, д. 44/2	Ремонт узла ввода	65 170,68	Исполнено
53	ул. Халтурина, д. 65/2	Ремонт узла ввода	64 077,00	Исполнено
54	ул. Якутская, д. 33	Ремонт узла ввода	64 354,92	Исполнено
55	ул. Якутская, д. 49	Ремонт узла ввода	64 341,48	Исполнено
56	ул. Якутская, д. 61/1	Ремонт узла ввода	64 351,08	Исполнено
57	ул. Якутская, д. 63	Ремонт узла ввода	64 367,88	Исполнено
58	ул. Якутская, д. 63/1	Ремонт узла ввода	64 398,84	Исполнено
59	ул. Пионерская, д. 31/2	Ремонт входной группы	77 192,58	Исполнено
60	ул. Суворова, д. 26/1	Ремонт входной группы	62 710,65	Исполнено
61	ул. Широких- Полянского, д. 5/1	Ремонт входной группы	119 155,18	Исполнено
		<b>2. ООО "Сайсарский дом"</b>	<b>Соглашение №26-22 от 15.07.2022</b>	
62	ул. Широких- Полянского, д. 9/2	Ремонт узла ввода	64 408,44	Исполнено
63	ул. Широких- Полянского, д. 9/3	Ремонт узла ввода	64 454,28	Исполнено
64	ул. Билибина, д. 36/1	Ремонт узла ввода	65 175,24	Исполнено
65	ул. Билибина, д. 42/2	Ремонт узла ввода	63 531,48	Исполнено
66	ул. Билибина, д. 42/3	Ремонт узла ввода	63 520,44	Исполнено
67	ул. Кочнева, д. 6/1	Ремонт узла ввода	65 303,88	Исполнено
68	ул. Бекетова, д. 19	Ремонт узла ввода	65 221,56	Исполнено
69	ул. Билибина, д. 35/1	Ремонт узла ввода	64 391,64	Исполнено
70	ул. Парковая, д. 52	Ремонт узла ввода	64 030,44	Исполнено
71	ул. Парковая, д. 63	Ремонт узла ввода	64 094,76	Исполнено
72	ул. Чайковского, д. 28	Ремонт узла ввода	64 081,08	Исполнено

		<b>3. 000</b> <b>"Перспектива"</b>	Соглашение №28-22 от 15.07.2022	
73	ул. Гоголя д. 6	Ремонт узла ввода	51 353,94р.	Исполнено
74	ул. Гоголя д. 6	Ремонт перекрытия	164 280,13р.	Исполнено
75	ул. Якутская д. 4 А	Ремонт кровли	108 421,78р.	Исполнено
76	ул. Якутская д. 14	Ремонт кровли	358 718,11р.	Исполнено
77	ул. Лермонтова д. 27/3	Ремонт узла ввода	40 293,66р.	Исполнено
78	ул. Лермонтова д. 29/2	Ремонт узла ввода	40 233,60р.	Исполнено
79	ул. Лермонтова д. 29/3	Ремонт узла ввода	40 067,28р.	Исполнено
80	ул. Лермонтова д. 31/2	Ремонт узла ввода	35 934,48р.	Исполнено
81	Автострада 50 лет Октября д. 6/2	Ремонт узла ввода	34 577,30р.	Исполнено
82	Автострада 50 лет Октября д. 24/1	Ремонт завалинки	154 919,39р.	Исполнено
83	Автострада 50 лет Октября д. 24/1	Ремонт узла ввода	40 863,77р.	Исполнено
84	Автострада 50 лет Октября д. 20 копрус 1	Ремонт завалинки	77 957,42р.	Исполнено
85	ул. Лермонтова до 60/1	Ремонт узла ввода	40 773,67р.	Исполнено
86	ул. Лермонтова до 60/2	Ремонт узла ввода	40 985,64р.	Исполнено
87	ул. Ломоносова д. 53	Ремонт узла ввода	39 834,62р.	Исполнено
88	ул. Ломоносова д. 55	Ремонт узла ввода	40 112,54р.	Исполнено
89	ул. Ломоносова д. 57	Ремонт узла ввода	39 725,40р.	Исполнено
90	ул. Лермонтова д. 95	Ремонт узла ввода	42 859,32р.	Исполнено
91	ул. Лермонтова д. 97	Ремонт узла ввода	40 029,17р.	Исполнено
92	ул. Лермонтова д. 99	Ремонт узла ввода	40 334,88р.	Исполнено
93	ул. Лермонтова д. 101	Ремонт узла ввода	39 257,01р.	Исполнено
94	ул. Лермонтова д. 103	Ремонт узла ввода	39 667,87р.	Исполнено
95	ул. Лермонтова д. 105	Ремонт узла ввода	46 438,26р.	Исполнено
96	ул. Лермонтова д. 105 а	Ремонт узла ввода	40 737,18р.	Исполнено

97	ул. Лермонтова д. 107	Ремонт узла ввода	45 971,64р.	Исполнено
98	ул. Лермонтова д. 109	Ремонт узла ввода	46 465,98р.	Исполнено
99	ул. Лермонтова д. 111	Ремонт узла ввода	39 485,16р.	Исполнено
100	ул. Лермонтова д. 113	Ремонт узла ввода	39 582,18р.	Исполнено
101	ул. Каландаришвили д. 44	Ремонт узла ввода	39 436,27р.	Исполнено
102	ул. Тимирязева д. 36	Ремонт узла ввода	40 337,20р.	Исполнено
103	ул. Мерзлотная д. 3	Ремонт узла ввода	61 490,22р.	Исполнено
104	ул. Мерзлотная д. 5	Ремонт узла ввода	55 474,98р.	Исполнено
105	ул. Мерзлотная д. 6	Ремонт узла ввода	51 095,22р.	Исполнено

Отчет о работе ОКГХ и ЖФ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении
	2	3	5
1.	Участие в еженедельной планерке МКУ «СЭГХ»	Еженедельно в течении года	- недельный отчет о проделанной работе; - обсуждение проблемных вопросов.
2.	Участие и ведение протокола отраслевой планерки жилищно-коммунального хозяйства администрации ГО «город Якутск»	Еженедельно в течении года	Всего проведено 51 заседание Подготовлено-51 повестка совещаний; 51 -протокол
3.	1. Подготовка , разработка и выход Постановления «о проведении 3х месячника санитарной очистки ГО «город Якутск»; 2. Организация работы Штаба.	1-П квартал	1. Издано постановление № 10 п от 31.01.2022г. " О проведении трехмесячника санитарной очистки на территории ГО "город Якутск" 2.Организация мероприятий по подготовке и проведению Штаба «3х месячник санитарной очистки». Всего проведено Штабов – 18; подготовлено -18 повесток совещаний, 18 -протоколов 4.Ежедневный сбор информации. Ведение протокола. Рассылка, контроль и сбор информации по исполнению протокольных поручений; 5. . Предоставление еженедельных отчетов: МЖКХиЭ, Прокуратуру г. Якутска, Роспотребнадзор РС(Я) , Минприроды, ЯКГЭН.
4	1.Подготовка, разработка и выход распоряжения «О проведении работ по уборке и вывозу снега , пропуску талых вод» 2. Организация работы Штаба	1-П квартал	1. Издано распоряжение №310-р от 02.03.2022г. " О проведении работ по уборке и вывозу снега, пропуску талых вод на территории ГО "город Якутск 2. Организация мероприятий по подготовке и проведению Штаба «3х месячник санитарной очистки». Всего проведено Штабов – 18; подготовлено -18 повесток совещаний, 18 –протоколов. 3.Ежедневный сбор информации. Ведение протокола. Рассылка, контроль и сбор информации по исполнению протокольных поручений; 4. Предоставление еженедельных отчетов: МЖКХиЭ, Прокуратуру г. Якутска, Роспотребнадзор РС(Я) , Минприроды, ЯКГЭН.


5	Подготовка, разработка и выход Постановления « о проведении общегородских субботников на территории ГО «город Якутск»	II квартал	<p>1. Издано постановление № 175 п от 29.06.2022г. " О проведении общегородских субботников на территории ГО "город Якутск"</p> <p>2.Сбор информации по распределению предприятий по субботникам;</p> <p>3. Предоставление еженедельных отчетов: МЖКХиЭ, Прокуратуру г. Якутска, Роспотребнадзор РС(Я) , Минприроды, ЯКГЭН.</p> <p>ИТОГО:</p> <p>Проведено – 677 субботников  Количество участников- 18 683 человек  Количество предприятий – 2 633  Количество собранных мешков- 23 830  Количество убранного крупно - габаритного мусора - 2 623,5м3  Вывоз кузовов при плане 103 вывезено -64 (62%)  Вывоз несанкционированных свалок при плане 11 092 м3 – вывезено 11246,5 м3 (101%), ликвидировано 98 несанкционированных свалок.  Проведен скос сухой растительности на S≈ 173 025м2  Демонтировано несанкционированных рекламных щитов и конструкций -98  Посажено цветов – 141 538 шт.  Высажено деревьев-4 149 шт.  Высажено кустарников -171 шт.</p>
7.	Подготовка ,разработка и выход постановления о завершении отопительного сезона 2022/2023г.г. на территории ГО «город Якутск»	II квартал	Выход постановления №126п «О завершении отопительного сезона 2022/2023г.г. на территории ГО «город Якутск»
8.	Подготовка ,разработка и выход распоряжения о создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих предприятий и потребителей м к отопительному периоду на территории ГО «город Якутск»	III квартал	<p><u>Выдано паспортов готовности:</u></p> <p>Всего в городском округе «город Якутск» 2938 многоквартирных жилых дома  Из них подлежат паспортизации: - 1271 ж.д. (деревянный, аварийный и блокированный жилой фонд не паспортизируется) выдано паспортов - 1249 ж.д. (98%)  На 22 мкд – в связи с проведением капитального ремонта ФКР РС(Я), выданы акты готовности так как ремонтные работы закончены после 15.09.2022г. (Согласно Приказа Минэнерго РФ №103 от 12.03.2013г. после 15 сентября паспорта готовности не выдаются, только акты готовности)  Выдано актов готовности из 2938мкд -на 2938 ж.д. (100%)</p>
9.	Подготовка, разработка и выход Распоряжения «О начале отопительного сезона».	III квартал	<p>Выход распоряжения № 1651р от 25.08.22 г. «О начале отопительного сезона»</p> <p>- Проведено штабов 30 шт;</p> <p>- по объектам образования, здравоохранения и социальных учреждений не позднее 05.09.2022г., по жилому фонду не позднее 15.09.2022г.</p>
10	Получение паспорта готовности МО ГО «город Якутск».	IУ квартал	<p>1. Сбор и предоставление информации для получения паспорта готовности г.Якутска в Ленское Управление Ростехнадзора</p> <p>2. Получен паспорт готовности МО ГО «город Якутск» № 04-39/12 от 26.10.2022г.</p>



11	Организация ,участие и ведение протокола межведомственного оперативного штаба по организации и координации мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории ГО «город Якутск»	ежедневно в течение года	Всего организовано – 57 штабов <b>Всего за период с 30 декабря 2021г. по 18 ноября 2022г</b> - отловлено 3902 голов
12	Сопровождение распоряжения № 375-р от 17.03.2020г. " О профилактических мероприятиях по недопущению новой коронавирусной инфекции COVID-2019г на территории ГО "город Якутск" в целях принятия мер по недопущению распространения заболевания вызванных новым коронавирусом ."	1,П квартал	Проверка дезинфекции подъездов многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск" с 01.01.2022г. проверено 116 ж.д.
10	Выездные рейдовые и комиссионные проверки на территории ГО «город Якутск» по нарушениям санитарного состояния, благоустройству см участием представителей территориальных органов и надзорных органов.	Еженедельно течение года	С 1 января по 20 ноября 2022г проведено - 384 проверки
11	Направление информационных писем в адрес ТОУ об устранении нарушений Правил благоустройства ОА г.Якутска	ежедневно	Направлено информационных писем в адрес ТОУ о устранении выявленных нарушений с 01.01.2022 по 21.11.2022- 1582 шт. Из них отработано – 1557 шт 25 писем – в работе
12	Работа с письменными обращениями.	ежедневно в течение года	Отработаны и направлены ответы на обращения - 212 шт из них: Направлены ответы в вышестоящие и контрольно-надзорные орган -98; На предприятия и ведомства независимо от форм собственности -49; Ответы на обращения граждан – 65.

Бесхозные инженерные сети

Протяженности бесхозных инженерных сетей (км)




№	Наименование объектов	Кол-во, ед.	Протяженность, км
1	Сети теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения	837	228,48
2	Сети водоотведения	484	27,76
2.1	Канализационные насосные станции	30	—
2.2	Канализационные накопители	136	
3	Газораспределительные сети	5359	541,23
4	Сети электроснабжения, в т. ч		
4.1	Воздушные линии	-	25,24
4.2	Кабельные линии	-	13,72

**Проведены работы по капитальному ремонту в 2018-2022 г.г  
на бесхозных объектах**

№	Наименование объектов	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
		План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	План тыс. руб.	Факт тыс.руб .	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.
1	Капитальный ремонт	10154,9	10154,9	7241,53	7241,53	7470,48	7470,48	6873,15	6873,15
2	Содержание бесхозных сетей	2549,40	2549,40	2753,21	2753,21	9506,20	9506,20	7000,00	7000,00
	<b>Итого:</b>	12704,3	12704,3	9994,74	9994,74	16976,68	16976,68	13873,15	13873,15

Схема коммунальной инфраструктуры ГО «город Якутск»

**СХЕМА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГО "ГОРОД ЯКУТСК"**



## Инфографика «Газификация»



МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»  
ГО «город Якутск»

# ГАЗИФИКАЦИЯ



**В 2022 ГОДУ:**

**- МКР. СЕВЕРНЫЙ:**

ЗАПУЩЕНО ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ  
**1310** ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

**- С. ХАТАССЫ:**

ЗАПУЩЕНО ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ  
**945** ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

НА 22.11.22 В РАМКАХ **СОЦИАЛЬНОЙ**  
**ГАЗИФИКАЦИИ** ОБЕСПЕЧЕН ПУСК ГАЗА В  
**688** ДОМОВЛАДЕНИЯХ

ПОСТРОЕНО **994** ГАЗОПРОВОДОВ-ВВОДОВ

**ДОВЕДЕНА АДРЕСНАЯ**  
**МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА**  
**ГАЗИФИКАЦИЮ ДО 164**  
**ЗАЯВИТЕЛЕЙ (21,46 МЛН. РУБ.)**

## Инфографика «Водоснабжение»



МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»  
ГО «город Якутск»

### ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



**В 2022 ГОДУ:**  
- **МКР. МАРХА, БЕЛОЕ ОЗЕРО:**  
ПРОВЕДЕНИЕ ПИР,  
РАЗРАБОТКА ПСД ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ


**В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ:**  
- ОКОНЧАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ **МКР. МАРХА, БЕЛОЕ ОЗЕРО;**  
- ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕТЕЙ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В С. ТАБАГА  
- АКТУАЛИЗАЦИЯ **СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЯКУТСКА**

Инфографика «Водоотведение»



МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства»  
ГО «город Якутск»

## ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ



### В 2022 ГОДУ:

- КОС ТАБАГА, КАНГАЛАССЫ
- РАЗРАБОТКА ПИР, ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОС
- МОДУЛЬНЫЕ СЛИВНЫЕ СТАНЦИИ ДСК, СМУ-16
- ЗАПУСК В ДЕКАБРЕ 2022 Г.

### В 2023 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ:

- ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЕ ГОСЭКСПЕРТИЗЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОС С. ТАБАГА, РЕКОНСТРУКЦИИ МКР. КАНГАЛАССЫ
- АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА