

Об информации о проделанной работе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска по итогам 2022 года и о планах работы на 2023 год.

Анализ исполнения муниципальных программ

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Утвержденный план	Уточненный годовой план	Исполнено за отчетный период	% исполнения
1	2	3	4	5
Всего:	1 174 762,15	1 303 879,89	1 289 323,28	98,88%
Непрограммные расходы	31 131,97	82 166,48	73 295,08	89,20%
Сельское хозяйство и рыболовство	31 131,97	46 722,61	40 183,38	86,00%
Субвенция на выполнение отдельных госполномочий на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	31 131,97	46 722,61	40 183,38	86,00%
Исполнительные листы	0,00	3 315,16	3 315,16	100,00%
Резервный фонд	0,00	32 128,72	29 796,54	92,74%
МП "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	1 034 864,13	1 144 544,59	1 140 119,12	99,61
Подпрограмма «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»»	18 190,39	3 572,01	3 415,76	95,63
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа "город Якутск", и (или) общего имущества многоквартирных домов и прочих жилых зданий, смежных с муниципальными жилыми помещениями	14 664,22	2 775,21	2 750,07	99,09%
Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ГО "город Якутск"	0,00	796,80	665,69	83,54%
Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ГО "город Якутск"	3 461,08	0,00	0,00	100,00%
Техническое диагностирование в муниципальных квартирах	65,09	0,00	0,00	100,00%
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «город Якутск»»	6 223,90	1 560,30	1 560,30	100,00%
Установка и ремонт пожарных резервуаров и емкостей"	4 651,05	1 560,30	1 560,30	100,00%
Обновление минерализованных полос"	1 572,85	0,00	0,00	100,00%
Подпрограмма "Обеспечение функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа "город Якутск"	848 786,67	946 451,26	944 978,19	99,84%
ОМ №1: "Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска"	155 502,51	156 776,95	156 182,83	99,62%
Текущее содержание	83 790,80	79 835,49	79 241,37	99,26%
Оплата электроэнергии	53 301,16	55 788,84	55 788,84	100,00%
Световое оформление к праздничным мероприятиям (новогодняя ель на пл. Орджоникидзе)"	0,00	1 615,90	1 615,90	100,00%

Текущее содержание конструктивных элементов	0,00	973,99	973,99	100,00%
Аварийно-восстановительные работы	7 000,00	9 218,95	9 218,95	100,00%
Капитальный ремонт	8 919,64	7 017,48	7 017,48	100,00%
Содержание светодиодных табло	2 490,91	2 326,31	2 326,31	100,00%
ОМ №2: Содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства	568 106,01	624 400,14	624 077,02	99,95%
Софинансирование расходных обязательств ГО "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы на содержание дорог, площадей и полигона складирования снега (за счет средств МБ)	46 538,40	47 173,55	47 173,55	100,00%
Софинансирование расходных обязательств ГО "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы на содержание дорог, площадей и полигона складирования снега (за счет средств ГБ)	376 538,00	381 676,95	381 353,83	99,92%
Текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); текущее содержание и ремонт полигона складирования снега, текущее содержание площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства	98 395,55	98 395,55	98 395,55	100,00%
Текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); текущее содержание и ремонт полигона складирования снега, текущее содержание площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства КОД ЦЕЛИ: 3030261020	0,00	35 428,46	35 428,46	100,00%
Текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); текущее содержание и ремонт полигона складирования снега, текущее содержание площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства	12 601,29	12 601,29	12 601,29	100,00%
Текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); текущее содержание и ремонт полигона складирования снега, текущее содержание площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства КОД ЦЕЛИ: 3030261020	0,00	4 371,54	4 371,54	100,00%
Ремонт тротуаров плитных и реконструкция объектов дорожного хозяйства в целях устройства доступной среды для маломобильных групп населения"	10 035,24	0,00	0,00	100,00%
Проведение лабораторных исследований	293,54	281,64	281,64	100,00%
Ямочный ремонт	0,00	38 252,15	38 252,15	100,00%
Ямочный ремонт	23 703,99	6 219,00	6 219,00	100,00%
ОМ №3: Устройство элементов дорожного хозяйства	219,33	0,00	0,00	100,00%
Устройство тротуаров	219,33	0,00	0,00	100,00%
ОМ №4 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	7 500,00	0,00	0,00	100%
Мероприятие "Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"	7500,00	0,00	0,00	100,00%
ОМ №5: Озеленение городского округа "город Якутск"	10 000,00	9 130,70	9 130,70	100,00%

Создание системы зеленых насаждений	10 000,00	9 130,70	9 130,70	100,00%
ОМ №6: Содержание городского канала, содержание и ремонт гидротехнических сооружений	11 816,94	8 842,48	8 842,48	100,00%
Содержание гидротехнических сооружений	7 144,02	1 818,37	1 818,37	100,00%
Содержание гидротехнических сооружений	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
Содержание Городского канала	4 672,92	3 964,11	3 964,11	100,00%
ОМ №7: Организация водоотвода	84 800,00	109 743,25	109 743,25	100,00%
Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод	80 000,00	106 257,13	106 257,13	100,00%
Откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ	0,00	й	3 486,12	100,00%
Откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ	4 800,00	0,00	0,00	100,00%
ОМ №8: Содержание озер с установкой фонтанов	1 282,76	563,96	563,96	100,00%
Содержание озер с установкой фонтанов	500,00	495,00	495,00	100,00%
Содержание озер (плата электроэнергии плавающих фонтанов)	782,76	68,96	68,96	100,00%
ОМ №10: Благоустройство территорий во время проведения массовых мероприятий и мест массового отдыха граждан	1 888,22	21 223,47	21 220,99	99,99%
Благоустройство территории "Ысыях"	792,52	19 844,37	19 844,37	100,00%
Благоустройство территорий городского округа к новогодним и рождественским праздникам	278,40	669,52	669,52	100,00
Благоустройство территорий городского округа к новогодним и рождественским праздникам	450,70	252,42	252,42	100,00
Установка и содержание мусорных контейнеров и переносных туалетов	366,60	365,93	363,45	99,32
Установка и содержание мусорных контейнеров и переносных туалетов	0,00	91,23	91,23	100,00
ОМ №11: Обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан	7 544,50	15 316,22	14 774,62	96,46%
Текущий ремонт и ремонт пл. Победы" мемориального комплекса "Солдат Туймаады"	3 160,10	3 013,53	3 013,53	100,00%
Текущий ремонт и ремонт пл. Орджоникидзе	0,00	538,86	538,86	100,00%
Текущий ремонт и ремонт ск. Матери""	1 500,00	1 873,75	1 873,75	100,00%
Обустройство и содержание мемориального комплекса "Вечный огонь" Поставка природного газа	60,00	60,68	23,50	38,73
Аварийное -диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газового оборудования "Вечного огня"	22,80	32,32	32,32	100,00
Проведение работ по покраске монумента "Сэргэ"	0,00	117,41	117,41	100,00%
Оплата электроэнергии (пл. Орджоникидзе)	197,40	372,40	277,64	74,55
Текущее обслуживание (пл. Орджоникидзе, сквер Центральный)	1 024,20	1 021,00	1 021,00	100,00
Обеспечение безопасности граждан и создание условий для массового отдыха граждан на водных объектах"	1 453,60	1 453,60	1 453,60	100,00
Обеспечение безопасности граждан и создание условий для массового отдыха граждан на водных объектах"	0,00	2 782,13	2 782,13	100,00
Приобретение основных средств	0,00	2 210,76	2 210,76	100,00%
Приобретение инвентаря	126,40	100,00	99,94	99,94%

Содержание общественных туалетов	0,00	1 739,80	1 330,19	76,46%
ОМ №12: Прочие мероприятия по благоустройству	126,40	454,09	442,34	97,41%
Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий по благоустройству	126,40	454,09	442,34	97,41%
Подпрограмма "Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	161 663,16	192 961,02	190 164,88	98,55%
ОМ №1: Мероприятия по обеспечению надежного и качественного исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства	34 688,44	45 740,13	45 740,13	100,00%
Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки	18 188,44	14 196,86	14 196,86	100,00%
Содержание помойных ям	16 500,00	31 543,27	31 543,27	100,00%
ОМ №2: Содержание сетевого муниципального хозяйства в городе Якутске	6 727,80	3 873,77	3 873,77	100,00%
Содержание и ремонт теплоснабжения и системы канализации принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске	0,00	1 750,19	1 750,19	100,00%
Содержание и ремонт теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске	3 476,10	0,00	0,00	100,00%
Содержание и ремонт объектов КНС жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске	3 251,70	2 123,58	2 123,58	100,00%
ОМ №3: Мероприятия по обеспечению доступных и качественных банно-прачечных услуг	8 193,81	13 720,70	13 720,70	100,00%
Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению	8 193,81	13 720,70	13 720,70	100,00%
ОМ №4: Мероприятия по обеспечению безопасности населения и объектов жизнеобеспечения	11 180,41	1 344,00	1 339,20	99,64%
Пополнение и содержание резерва материальных запасов для ликвидации ЧС на территории ГО "город Якутск"	1 500,00	1 200,00	1 195,20	99,60%
Приобретение дезинфицирующих средств (гипохлорид натрия)	0,00	144,00	144,00	100,00%
Проведение заключительной дезинфекции мест общего пользования МКД ГО "город Якутск" в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19	9 680,41	0,00	0,00	100,00%
ОМ №5: Содержание органов муниципальной власти	100 872,71	128 282,42	125 491,08	97,82%
Содержание ДЖКХиЭ	8 985,30	9 691,06	8 142,18	84,02%
Содержание МКУ "СЭГХ"	72 963,00	91 693,06	90 464,05	98,66%
Содержание МБУ "Ритуал"	5 134,24	10 634,54	10 634,54	100,00%
Содержание МКУ "РБЦ"	13 790,17	15 115,09	15 101,63	99,91%
Организация и проведение семинаров-совещаний по бюджетному планированию	0,00	22,00	22,00	100,00%
Материальное вознаграждение по итогам достижения КПЭ	0,00	881,59	881,59	100,00%
Страховые взносы по выплате материального вознаграждения по итогам достижения КПЭ	0,00	245,08	245,08	100,00%
МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"	62 132,74	41 353,32	40 093,61	96,95%
Развитие систем теплоснабжения	3 038,65	930,19	0,00	100,00%

ОМ №1: Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников	3 038,65	930,19	0,00	100,00%
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД, технических условий, техпаспортов, прохождение экспертизы проектов, получение выкопировок, топооснов и прочих документов по теплоснабжению	875,00	0,00	0,00	100,00%
Устранение предписаний надзорных органов	2 163,65	930,19	0,00	100,00%
Развитие систем водоснабжения	12 334,20	3 640,79	3 640,79	100,00%
ОМ №1: Прочие мероприятия по водоснабжению	0,00	0,00	0,00	100,00%
Проведение, разработка, проектирование изыскательских работ водоснабжения в с. Маган	0,00	0,00	0,00	100,00%
ОМ №2: Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению	12 334,20	3 640,79	3 640,79	100,00%
Модернизация скважины №1-ТЛ в с. Тулагино	0,00	2 514,79	2 514,79	100,00%
Проведение, разработка, проектирование изыскательских работ водоснабжения в с. Маган	417,53	0,00	0,00	100,00%
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению	11 916,67	0,00	0,00	100,00%
Переоценка запасов воды скважины №1-ТЛ в с. Тулагино (Саюри)	0,00	1 126,00	1 126,00	100,00%
Развитие систем водоотведения	19 619,12	3 263,77	3 263,77	100,00%
Строительство, модернизация, реконструкция сооружений водоотведения	1 260,00	0,00	0,00	100,00%
Разработка схемы ливневой канализации городского округа «город Якутск»	1 260,00	0,00	0,00	100,00%
ОМ №3: Прочие мероприятия по водоотведению	18 359,12	3 263,77	3 263,77	100,00%
КОС Табага, КОС Кангалассы	16 000,00	3 243,77	3 243,77	100,00%
Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению	0,00	20,00	20,00	100,00%
Разработка ПИР и ПСД на строительстве гидротехнического сооружения в реке Мыттах	2 359,12	0,00	0,00	100,00%
Развитие систем наружного освещения	13 317,10	13 317,10	13 317,10	100,00%
ОМ №1: Устройство, реконструкция сетей наружного освещения	13 317,10	13 317,10	13 317,10	100,00%
Мероприятия по направлению "Светлая столица"	13 317,10	13 317,10	13 317,10	100,00%
Развитие систем газоснабжения	2 287,67	2 992,75	2 992,75	100,00%
ОМ №3: Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям	0,00	977,75	977,75	100,00%
Технологическое присоединение объекта капитального строительства к сетям газораспределения	0,00	218,60	218,60	100,00%
Разработка проектно-сметной документации, проектно-изыскательских работ, затраты на получение экспертизы проектов, затраты на получение технических условий, техпаспортов, выкопировку топооснов по газоснабжению	0,00	35,38	35,38	100,00%
Разработка проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям	0,00	488,60	488,60	100,00%
Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям	0,00	85,84	85,84	100,00%
Технологическое присоединение к газораспределительным сетям жилых кварталов и микрорайонов	0,00	149,33	149,33	100,00%

ОМ №4: Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе газоснабжения	2 287,67	2 015,00	2 015,00	100,00%
Разработка схемы газоснабжения низкого и среднего давления городского округа "город Якутск"	2 015,00	2 015,00	2 015,00	100,00%
Актуализация схемы газоснабжения городского округа "город Якутск"	272,67	0,00	0,00	100,00%
Подпрограмма 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	11 536,00	17 208,72	16 879,20	98,09%
ОМ №1: Содержание АСТКУ	2 000,00	1 958,82	1 958,82	100,00%
Сопровождение и развитие АСТКУ	2 000,00	1 958,82	1 958,82	100,00%
ОМ №3: Содержание и ремонт бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутск	9 536,00	15 249,91	14 920,39	97,84
"Содержание и ремонт бесхозяйных объектов тепловодоснабжения жилищно-коммунального хозяйства"	3 500,00	7 876,76	7 547,24	95,82%
Мероприятие № 1.2. "Капитальный ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства"	0,00	2 503,65	2 503,65	100,00
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по адресу: г. Якутск, ул. Труда д. 1А	5 000,00	4 369,49	4 369,49	100,00
Мероприятие № 1.2. "Прочие мероприятия по эксплуатации бесхозяйных объектов" (АВР)	1 036,00	500,00	500,00	100,00%
МП "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы"	43 133,31	32 392,82	32 392,80	100,00%
ПП №1 "Обращение с отходами производства и потребления"	40 741,81	29 566,53	29 566,51	100,00%
ОМ №1: Предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающей среды	40 741,81	29 566,53	29 566,51	100,00%
Создание и устройство контейнерных площадок	17 303,90	17 189,60	17 189,60	100,00%
Изготовление и поставка бункеров	5 489,95	3 851,73	3 851,73	100,00%
Изготовление и поставка мусорных контейнеров	1 400,00	1 392,10	1 392,10	100,00%
Разработка проекта рекультивации нарушенных земель с инженерными изысканиями, проектными работами, государственной экологической экспертизой и государственной экспертизой	542,40	0,00	0,00	100,00%
Возмещение недополученных доходов на вывоз ТКО, МБО с неблагоустроенного жилищного фонда	15 000,00	800,00	800,00	100,00%
Рекультивация нарушенных земель на территории Хатасского наслега	1 005,56	0,00	0,00	100,00%
Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО	0,00	6 333,10	6 333,08	100,00%
ПП №2: Охрана городских лесов	1 995,00	1 875,07	1 875,07	100,00%
ОМ №1: Лесоустройство городских лесов	1 995,00	1 875,07	1 875,07	100,00%
Проведение лесоустроительных работ	564,52625	0,00	0,00	100,00%
Формирования земельных участков под городские леса	1430,47375	1 423,32	1 423,32	100,00%
Вынос в натуру границ земельных участков	0,00	451,75	451,75	100,00%
ПП №3: Об ответственном обращении с животными	396,50	951,22	951,22	100,00%
ОМ №1: Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории городского округа "город Якутск"	396,50	951,22	951,22	100,00%

Переоборудование пункта передержки безнадзорных животных в приют для животных	0,00	46,64	46,64	100,00%
Сбор, утилизация биологических отходов	396,5	904,57	904,57	100,00%
МП "Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО "город Якутск" на 2021-2024гг."	3 500,00	3 422,68	3 422,68	100,00%
ПП №1 "Создание условий для развития территориального общественного самоуправления на территории городского округа "город Якутск"	3 500,00	3 422,68	3 422,68	100,00%
ОМ №1: Благоустройство территориального самоуправления на территории городского округа "город Якутск"	3 500,00	3 422,68	3 422,68	100,00%
Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск»	0,00	2 982,00	2 982,00	100,00%
Благоустройство территорий территориальных общественных самоуправлений на территории городского округа «город Якутск»	3050,00	0,00	0,00	100,00
Организация и проведение городского конкурса «Зеленый кубок»	0,00	440,68	440,68	100,00
Городской конкурс "Добрые соседи"	450,00	0,00	0,00	100%

Информация по неисполнению мероприятий.

Непрограммные расходы. Резервный фонд, уточненный план составил 82 166,48 тыс. руб. исполнения составило 73 295,08 тыс. руб. процент исполнения составил 89,20%, в связи:

В рамках исполнения решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского округа «город Якутск» были подписаны договора: № 13-ЧС с ООО «Техпромальт» на сумму 2 192 630,00 рублей, также подписаны контракты на общую сумму 2 343 897,00 рублей с ООО «Перспектива» на аварийно-восстановительные работы после пожара в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Якутск, ул. Заводская, д. 25, ул. Якутская, д. 4а.

В рамках исполнения протокола от 17 октября 2022 года № ПР-КЧС-35 в ходе межведомственной комиссии при осмотре многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, д. 65/2 выяснилось, что, жители в 15-й квартире не проживают, тем самым предоставление доступа подрядчику ООО «Перспектива», обязующегося по муниципальному контракту 20-ЧС от 07.11.2022г. провести аварийно-восстановительные работы после пожара являлось невозможным. Соседняя квартира №13 и верхняя квартира №29 на момент осмотра являлись заброшенными. Дом признан аварийным 20.11.2017 №1947р.

Исходя из вышеперечисленного, при условии отсутствия предоставления доступа в вышеуказанную квартиру, отсутствия в регистрационном учёте в вышеуказанной квартире граждан, подписали соглашение о расторжении муниципального контракта 20-ЧС от 07.11.2022г. по соглашению сторон на основании акта осмотра от 17.11.2022 г., в связи с тем, что проведение ремонта является невозможным и нецелесообразным.

ОФирЖКХ.

По мероприятию «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории ГО "город Якутск" уточненный план составил 796,80 тыс. руб. исполнения составило 665,69 тыс. руб. процент исполнения составил 83,54%, в связи:

Были проведены работы по следующим адресам: - г. Якутск, ул. Петра Алексева д.75 (Контракт подписан с ИП Л.Г. Казарян, контракт от 26.08.2022 №6-Ж на сумму

392 801,41 рублей, оплата по факту приемки работы на сумму 300 113 рублей, расторжение на остаточную сумму 92 688 рублей).

- г. Якутск, ул. Чернышевского д.58а (Контракт подписан с ИП Ширяев А.П. от от 28.11. 2022 года №13-Ж на сумму 404 000 рублей, оплата по факту приемки работы на сумму 365 573 рублей, расторжение на остаточную сумму 38 427 рублей).

- г. Якутск, с. Табага, ул. Лесная д.26 (Контракт подписан с ООО «Проект» от 02.12.2022г. №12-Ж, в связи с отказом жителей было подписано расторжение на полную сумму).

- г. Якутск, С. Табага, ул. Набережная д.4 (в связи с отказом жителей контракт не подписывали).

Мероприятие «Обустройство и содержание мемориального комплекса «Вечный огонь» уточненный план составил 60,68 тыс. руб. исполнения составило 23,50 тыс. руб. процент исполнения составил 38,73%, в связи:

В связи с тем, что объект "Вечный огонь на площади Победы" внесен в централизованный учет мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь и Огонь памяти, поставка огня на данный объект считается бесплатной. Соответственно по договору №ПГ 5КЯ-850 от 29.03.2022 СТНГ по оплате за поставку огня должен быть произведен перерасчет с момента получения официального письма от Министерства обороны РФ 25.10.2022.

Мероприятие «Содержание общественных туалетов», уточненный план составил 1 739,80 тыс. руб. исполнения составило 1 330,19 тыс. руб. процент исполнения составил 76,46%, в связи:

Низкий процент исполнения за отчетный период, зависит от нескольких факторов:

1. Новое мероприятие, анализ фактических затрат должен проводиться на уровне 3 лет.

2. Расчет на 1739,80 тыс.руб. был произведен на период с 1.08. по 31.12. по факту содержание производилось с 01.09. -31.12.

3. Низкая посещаемость туалетов, экономия электроэнергии, воды и др. затрат

Мероприятие «Оплата электроэнергии (пл. Орджоникидзе)» уточненный план составил 372,40 тыс. руб. исполнения составило 277,64 тыс. руб. процент исполнения составил 74,55%, в связи:

Оплата производится за фактическое потребление электроэнергии согласно показаниям прибора учета, также начисление за декабрь осуществляется только после 20 января.

Мероприятие «Содержание ДЖКХиЭ» уточненный план составил 9 691,06 тыс. руб. исполнения составило 8 142,18 тыс. руб. процент исполнения составил 84,02%, в связи:

Образовалась экономия по фонду оплаты труда по причине отсутствия главного специалиста и Заместителя начальника ДЖКХиЭ в течение года, вакантные ставки были закрыты в течение полугода.

КРСКИ.

Мероприятие «Устранение предписаний надзорных органов», уточненный план составил 930,19 тыс. руб. исполнения составило 0,00 тыс. руб. процент исполнения составил 0%, в связи:

Заключен контракт с ООО "Арктика-Строй" №13-ПТО от 12.10.2022 г. со сроком до 12.11.2022, перетрассировка выполнена, из работ осталось - переподключение; ввиду низких температур наружного воздуха, АО "Теплоэнергия" отказывает в переподключении до наступления потепления. Работы планируется завершить в начале февраля после наступления подходящих рабочих температур. Ввиду срыва сроков исполнения контракта подрядчиков, приемка будет с начислением пени.

Информация по финансированию муниципальных программ в 2023 году.

Общее финансирование муниципальных программ в 2023 году составляет 1 707 622,10 тыс. руб. В процентном соотношении увеличение в сравнении с 2022 годом составило 40%, из них:

1. Уточненный план по МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2023 год составляет 1 468 127,85 тыс. руб. Увеличение составило **323 583,26 тыс. руб.**, что составляет **28%** от финансирования 2022 года, основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является увеличение лимитов на финансирование столичных функций.

№	Мероприятие	2022			2023		
		Общая сумма	В том числе		Общая сумма	В том числе	
			МБ	ГБ		МБ	ГБ
	Всего, в том числе	749,7	368,0	381,7	1 264,6	541,8	722,8
1	Текущее содержание дорог	428,9	47,2	381,7	901,3	360,5	540,8
2	Программа «Светлая столица»	13,3	13,3	0,0	77,9	17,9	60,0
3	Комплекс мер по обеспечению пропуска талых и ливневых вод	106,2	106,2	0,0	98,2	55,8	42,4
4	Текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения	156,8	156,8	0,0	162,2	92,6	69,6
5	Ямочный ремонт асфальтобетонным покрытием	44,5	44,5	0,0	25,0	15,0	10,0

Дополнительно увеличено финансирование по следующим мероприятиям:

1.1. «Устройство тротуаров», финансирование составляет 5 219,3 тыс. руб., что на 5 000,00 тыс. руб. больше чем в 2022 году.

1.2. «Текущее содержание и ремонт скверов», финансирование составляет 14 123,900 тыс. руб., в 2022 году финансирование отсутствовало.

1.3. «Содержание и ремонт памятников», финансирование составляет 5 323,40 тыс. руб., в 2022 году финансирование отсутствовало.

1.4. «Проведение ремонтных работ по усилению мостовых переходов через оз. Теплое», финансирование составляет 5 430,225 тыс. руб. В 2022 году данное мероприятие не было предусмотрено.

2. Уточненный план по МП **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»** на 2023 год составляет 175 540,38 тыс. руб. Увеличение составило **134 186,86 тыс. руб.**, основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является увеличение лимитов на финансирование столичных функций по программе «Светлая столица» общее финансирование на текущий год составляет 77 900,00 тыс. руб., что на 64 582,9 тыс. руб. больше чем в 2022 году.

Дополнительно увеличено финансирование по следующим мероприятиям:

2.1. «Развитие систем газоснабжения», финансирование составляет 12 261,90 тыс. руб., что на 9 269,15 тыс. руб. больше чем в 2022 году.

2.2. «Разработка проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям», финансирование составляет 7 636,90 тыс. руб., что на 7 148,3 тыс. руб. больше чем в 2022 году.

2.3. «Строительство объектов газоснабжения в целях обеспечения газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям», финансирование составляет 2 625,00 тыс. руб.

2.4. На мероприятие «Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоснабжению (мкрн. Марха и мкрн. Белое озеро)», финансирование составляет 11 916,70 тыс. руб.

2.5. «Разработка схемы ливневой канализации городского округа «город Якутск», финансирование составляет 11 924,00 тыс. руб.

2.6. «Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению на ПИР Строительства КОС в мкрн. Кангалассы», финансирование составляет 9 500,00 тыс. руб.

3. Уточненный план по МП **«Охрана окружающей среды ГО «город Якутск»** на 2023 год составляет **60 453.87 тыс. руб.** Увеличение составило в размере **28 061,05** тыс. руб.

Рост финансирования по следующим мероприятиям:

3.1 «Изготовление и поставка мусорных контейнеров» финансирование составляет 4 466 тыс. руб., увеличение составило 3 066 тыс. руб.

3.2. «Изготовление и поставка пунктов приема раздельного мусора финансирование составляет 1340 тыс. руб., в 2022 году финансирование отсутствовало.

3.3. «Рекультивация нарушенных земель на территории Хатасского наслега», финансирование составляет 10 136,60 тыс. руб.

3.4. «Устройство площадки для КГМ», финансирование составляет 7330 тыс. руб.

3.5. «Поставка мусорных урн», финансирование составляет 3 270,34 тыс. руб.

3.6. «Проведение лесоустроительных работ», финансирование составляет 2 380,65 тыс. руб.

3.7. «Вырубка зелёных насаждений на земельных участках, выданных многодетным семьям», финансирование составляет 12 661,80 тыс. руб.

3.8. «Вынос в натуру границ земельных участков, выданных многодетным семьям», финансирование составляет 2 362,69 тыс. руб., увеличение составляет 1 910,94 тыс. руб.