

ОТЧЕТ
по итогам работы МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск» за 2022 год

МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск» в рамках уставной деятельности участвует в реализации мероприятий муниципальных, республиканских программ, национальных и федеральных проектов.

Так за период с 2018 по 2022 годы учреждением успешно реализуются мероприятия в рамках национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Образование», государственных программ Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), а также 9 муниципальных программ: Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы; Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2017-2022 годы; Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы; Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы; Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы; Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы; Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2014-2032 годы; Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2020-2024 годы; Развитие кадрового потенциала. Улучшение условий охраны труда в городском округе "город Якутск" на 2018-2022 годы.

Также, Заказчиком ежегодно реализуются непрограммные мероприятия.

Общий объем финансирования мероприятий, реализуемых заказчиком МКУ «Главстрой» городского округа город Якутск, ежегодно увеличивается и за период 2018-2022 г.г. вырос в 4,2 раза. Кроме того, наблюдается увеличение объемов финансирования средств федерального бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – в 4,3 и 4,8 раза соответственно и средств местного бюджета – в 3,5 раза (информация представлена в приложении №1).

Главным образом, в общей структуре расходов муниципальных программ, реализуемых Заказчиком, наблюдается увеличение финансирования следующих муниципальных программ: Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы (в 46,3 раза), Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2017-2022 годы (в 9,2 раза), Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-

2032 годы (в 4,3 раза), а также значительным является рост непрограммных расходов – в 7,2 раза.

В 2022 году учреждением были запланированы к реализации мероприятия на общую сумму лимита в размере 5,31 млрд. рублей, в том числе 1,74 млрд. рублей – средства федерального бюджета (32,8% от общего лимита), 2,15 млрд. рублей (40,5% от общего лимита) - республиканского бюджета и 1,42 млрд. рублей (26,7% от общего объема финансирования) – средства муниципального бюджета.

Всего по состоянию на 01.01.2023 года профинансировано 5,15 млрд. рублей (97,1% от общего объема финансирования), в том числе средств федерального бюджета – 1,74 млрд. рублей (100%), средств республиканского бюджета – 2,01 млрд. рублей (93,5%) и средств местного бюджета – 1,40 млрд. рублей (99,1%).

Следует отметить, что в декабре месяце 2022 года заказчику были доведены средства республиканского бюджета по Соглашению о предоставлении субсидии в 2022 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа «город Якутск» на софинансирование строительства объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов» от 16.12.2022 №-2022-58 в сумме 139,27 млн. рублей, софинансирование которых обеспечивали средства местного бюджета в размере 1,41 млн. рублей (всего 140,68 млн. рублей) – заведомо не осваиваемая в 2022 году сумма лимита в связи с доведением в сроки, невозможные для произведения оплаты в 2022 году при наличии регламентных сроков на проведение закупочных процедур (лимиты доведены го «город Якутск» уведомлением от 09.12.2022 года, закупка размещена 12.12.2022 года, контракт заключен 13.01.2023 года).

В целях объективности расчета показателя освоения средств 2022 года, при исключении выше указанной суммы из общего лимита финансирования, доведенного заказчику в 2022 году, процент освоения составит 99,8%.

Мероприятия заказчика в 2022 году реализовывались в рамках 12 соглашений, заключенных с органами исполнительной власти РС (Я) на общую сумму 2022 – 2024 года в объеме 10,0 млрд. рублей, в том числе 3,2 млрд. рублей – средства федерального бюджета (приложение №1).

Объем финансирования 2022 года по соглашениям составил 4,6 млрд. рублей, в том числе 1,7 млрд. рублей – средства федерального бюджета. Таким образом, **в общем объеме лимитов, доведенных заказчику, доля лимитов по Соглашениям составляет 86,8%.**

В 2022 году учреждение было задействовано в исполнении 6 муниципальных программ, проводились мероприятия на 183 объектах, из которых на 170 работы завершены в 2022 году:

1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» в сумме 3,05 млрд. рублей, освоение по итогам года - 3,04 млрд. рублей или 99,8%. Количество объектов, по которым в 2022 году проводились мероприятия – 57 (42 объекта УДС и 15 теплых остановок), из них завершённые в 2022 году – 48 (33 объекта УДС и 15 теплых остановок). Кроме того, велась разработка проектной документации, другие мероприятия по объектам УДС.

2. МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» - 0,56 млрд. рублей, освоение составляет всего 0,41 млрд. рублей или 74,3%. Количество объектов, по которым в 2022 году проводились мероприятия – 9 (6 пандусов, 2 школы и 1 спортивный объект), из них завершённые в 2022 году – 6 (пандусы). Кроме того, велась разработка проектной документации по 2 объектам образования, 10 пандусам и подъемникам, 1 спортивному объекту, а также проводились иные по объектам, финансируемым в рамках программы.

3. МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» - 0,70 млрд. рублей, освоение 100%). Количество объектов, по которым в 2022 году проводились мероприятия – 89 (75 дворовых территорий, 12 воркаутов, аллея «Патриот» на территории Парка Победы и ремонтные работы сквера им. Героя России А.А. Рыжикова). Все работы по данным объектам завершены в 2022 году.

4. МП «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» - 0,913 млрд. рублей, профинансировано из которых 0,910 млрд. рублей, что составляет 100%. Количество объектов, по которым в 2022 году проводились мероприятия – 15. Все работы по данным объектам завершены в 2022 году.

5. МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы» - 3,48 млн. рублей, из которых освоено 3,47 млн. рублей или 99,8%. По данной муниципальной программе осуществлялись мероприятия по технологическому присоединению теплых туалетов по 2 адресам.

6. МП «Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2020-2024 годы» - 3,71 млн. рублей, освоение – 2,23 млн. рублей. По данной муниципальной программе осуществлялась разработка ПСД и ремонтные работы объектов детско-юношеских спортивных школ.

7. Кроме того, объем непрограммных расходов составляет 83,67 млн. рублей, из которых профинансировано мероприятий на 81,36 млн. рублей, что составляет 97,2%. Количество проводимых в 2022 году мероприятий – 13 (10 на территории «Ус-Хатын» к национальному празднику «Ысыах Туймаады-2022», 1 – объект для размещения граждан ЛНР и ДНР, 2 объекта – МКД и

парковка). Из 13 мероприятий 12 завершены в 2022 году и 1 объект – срок завершения в 2023 году.

Помимо муниципальных программ, МКУ «Главстрой» было задействовано в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование» и мероприятий федеральных проектов «Развитие образования», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Информация по мероприятиям 2022 года в разрезе муниципальных программ:

1. *В рамках исполнения МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск»»* в текущем году завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» в рамках утвержденных планов на 2022 – 2026 годы, а также мероприятия по установке теплых павильонов автобусных остановок на территории городского округа.

Приведено в нормативное состояние 36,246 км улично-дорожной сети автомобильных дорог городской агломерации «город Якутск» (в том числе дополнительный индикатор – 1,658 км в соответствии с Протоколом выездного совещания министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) по объектам нацпроекта «БКД» ГО «город Якутск» от 18.08.2022 года на 5 объектов) на 33 объектах:

- протяженность объектов с твердым покрытием из асфальтобетона – 29,265 км (80,74% от общей протяженности);

- протяженность объектов переходного типа – 6,981 км (19,26%).

На 2022 год предусмотрены лимиты в рамках нацпроекта «БКД» по Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта из ГБ РС (Я) бюджету ГО «город Якутск» от 05.03.2022 №5 и Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из ГБ РС (Я) бюджету ГО «город Якутск» от 22.03.2022 №98701000-1-2022-029 на мероприятия, исполнителем по которым является МКУ «Главстрой», всего в сумме 2 994,36 млн. рублей, в том числе 604,12 млн. рублей – средства федерального бюджета, 1 748,17 млн. рублей – средства государственного бюджета и 642,07 млн. рублей – средства местного бюджета.

Освоение лимитов 2022 года составляет всего 2 994,05 млн. рублей или 99,9% от годового лимита, в том числе средства федерального бюджета – 604,12 млн. рублей или 100%, средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 1 748,17 млн. рублей или 100%, средства местного бюджета – 641,76 млн. рублей или 99,9%.

По индикаторным объектам 2023 года заключены контракты по 10 объектам из 28, объявлены закупки еще на 2 объекта.

В планах муниципальной программы на 2022 год была запланирована установка 11 теплых автобусных остановок в соответствии с распоряжением Окружной администрации города Якутска от 15.03.2022 №427р «О перечне теплых автобусных остановок, подлежащих обустройству в 2022 году». Завершены работы по следующему перечню теплых автобусных остановок, подлежащих обустройству в 2022 году:

1. «Борисовка-1», Сергеляхское шоссе, в сторону ул. Билибина.
2. «Авторынок Лера», Окружное шоссе, в сторону ул. Дзержинского.
3. «Свердлова», ул. Лермонтова, в сторону ул. Петра Алексеева.
4. «2-я дамба», Хатын-Юряхское шоссе, 6 км, в сторону ул. Курнатовского.
5. «Пригородный (ул. Центральная)», с. Пригородный, ул. Центральная, четная сторона.
6. «3-я Борисовка», Вилюйский тракт, 5 км, в сторону Окружного шоссе.
7. «Школа-интернат», Вилюйский тракт, 3 км, в сторону ул. Чайковского.
8. «СПИД центр», ул. Очиченко, в сторону ул. Труда*.
9. «Дачная (Марха)», мкр. Марха, ул. Мархинская, в сторону ул. Новая*.
10. «Почтовый ящик», с. Табага, ул. Каландарашвили, в сторону пл. Центральная*.
11. «Жорницкого», ул. Жорницкого, в сторону ул. Лермонтова

* 3 из 11 остановок перечня созданы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, дополнительно в рамках НП «БКД» созданы еще 4 теплых остановки.

Таким образом общее количество теплых остановок 2022 года – 15.

2. В рамках МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»» завершена разработка ПСД по пристроям к МОБУ СОШ № 29 и МОБУ СОШ № 26; получено положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий реконструкции здания спортивного зала «Шахтер» в мкр. Кангалассы; разработана ПСД по устройству 10 пандусов и подъемников на объектах ГО «город Якутск» для строительства в 2023 году; завершены работы по устройству 6 пандусов и подъемников на жилых домах города Якутска; продолжается строительство спортивного комплекса в с. Хатассы, ввод которого запланирован в 2023 году; размещена закупка «под ключ» по объекту «Многофункциональный спортивный зал в 77 квартале г. Якутска» к проведению VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2024 году.

В 2022 года Заказчик от имени городского округа «город Якутск» определен исполнителем мероприятий национального проекта «Образование» в части строительства (реконструкции) объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов» стоимостью 613,78 млн. рублей и объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов» с общей стоимостью 943,08 млн. рублей.

Согласно установленных целевых индикаторов ввод объектов планируется в 2023 году.

В текущем году заключен муниципальный контракт на выполнение СМР по объекту МОБУ СОШ №26, размещена закупка на выполнение СМР по МОБУ СОШ №29 (заключение контракта в 2023 году).

3. В рамках МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» по мероприятию «Организация и обеспечение благоустройства общественных пространств» продолжено строительство общественного пространства «Парк Победы». Строительство «Парка Победы» начато в 2020 году с разделением на 2 очереди строительства и завершением работ в 2024 году.

- В 2020 году выполнены работы:

1. Перенос площадки для выгула и дрессировки собак;
2. Вертикальная планировка участка с устройством тротуаров общей площадью 4374 м²;
3. Монтаж стелы «75 лет Победы в Великой отечественной войне»;
4. Монтаж наружных сетей электроснабжения и электроосвещения с установкой светильников в количестве 26 штук;
5. Установка малых архитектурных форм, в том числе скамейки-16шт, урны-2шт, мусорный бак – 3шт, секция велопарковки- 4 шт;
6. Подготовка фундаментов входной группы «Входная арка» и скульптурной композиции «Солдат победитель с семьей»

Общая стоимость работ в 2020 году составила 18 711 145,46 рублей.

Также совместно с Управлением архитектуры Республики Саха (Якутия) установлена скульптурная композиция, посвященная герою Великой Отечественной Войны - снайперу Ивану Кульбертинову.

- В 2021 году выполнены работы:

1. Вертикальная планировка;
2. Установка скульптурной композиции «Солдат-победитель с семьей»;
3. Устройство мемориального маршрута с 10 навесами-беседками «Фронтовые письма», разделенные по годам и «письмам с фронта и на фронт» 1941, 1942, 1943, 1944, 1945;
4. Устройство велодорожки и тротуаров;
5. Освещение мемориального маршрута;

Общая стоимость работ на 2021 год составила 54 814 220,00 рублей.

- В 2022 году выполнены работы:

В рамках заключенного муниципального контракта №ОБ-01/2022 от 20.09.2022 г. с ООО «Вертикаль» завершены работы по обустройству аллеи «Патриот» на территории парка «Парк Победы» по ул. Автострада 50 лет Октября в г. Якутске. (вертикальная планировка основания аллеи; устройство фундаментных плит под военную технику - 12 штук; перевозка, реставрация и установка военной техники - 12 единиц).

В 2022 году завершены ремонтные работы сквера им. Героя России А.А. Рыжикова: выполнены работы по устройству металлической трубы, постамента БТР, ремонту бетонных конструкций).

Завершена разработка ПСД по объекту «Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева». Получено положительное заключение экспертизы на стоимость работ (с НДС в ценах 2 кв.2022 года) в сумме 345 314,67 тыс. рублей.

По мероприятию «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» муниципальной программы при участии средств федерального проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы «Формирование современной городской среды на территории РС (Я)» завершены работы по благоустройству 75 дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа на общую сумму 674,80 млн. рублей.

Выполнены работы по устройству 12 спортивных (воркаут) площадок на территории городского округа «город Якутск».

4. *В рамках МП «Развитие образования городского округа «город Якутск»»* в 2022 году завершены работы по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Горького 98/1 для IT-куб; капитальный ремонт здания МОБУ Д(П)Ц по адресу: ул. Клары Цеткина, 14/3; укрепительно-восстановительные работы в МОБУ СОШ №38; завершены в полном объеме работы по капитальному ремонту 11 образовательных учреждений городского округа при участии средств федерального проекта «Развитие образования» (мероприятия по модернизации школьных систем образования) с общим объемом финансирования, направленным на проведение работ в объеме 772,31 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 687,35 млн. рублей и средства местного бюджета – 84,95 млн. рублей; получены положительные заключения экспертизы по капитальному ремонту 16 объектов образования, планируемых к реализации в 2023 году (отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов в Минпросвещения РФ прошли 14 объектов или 13 школ); завершено проведение работ по второму этапу капитального ремонта здания Якутского

торгово-экономического колледжа потребительской кооперации под размещение МОБУ СОШ №1, расположенного по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 50 (благоустройство); завершается разработка ПСД по объектам образовательных учреждений, планируемых к включению в заявку на финансирование из средств федерального бюджета в 2024-2025 г.г.

5. *В рамках МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск»»* завершены работы по подключению наружных инженерных сетей и коммуникаций 2-х теплых туалетов на территории городского округа «город Якутск».

6. *В рамках МП «Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2020-2024 годы»* ведется разработка сметной документации ремонта объектов детско-юношеских спортивных школ в рамках подготовки к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии», запланированных к проведению в 2024 году; выполнены работы по утеплению цокольного перекрытия здания ДЮСШ №2 г. Якутска.

7. *В рамках непрограммных мероприятий* в 2023 году завершатся работы по укреплению и восстановлению несущих строительных конструкций МКД по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, д.36; проведены ремонтно-строительные работы к национальному празднику «Ысыах Туймаады-2022», посвященного празднованию 100-летия образования Якутской АССР; завершены ремонтные работы в бывшем здании МОБУ «Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова» в целях приема и размещения граждан из ДНР и ЛНР.

Подробная информация по объектам и мероприятиям в рамках муниципальных программ представлена в приложении №3 к отчету.