

**Информация МКУ «Главстрой» го «город Якутск» по
мероприятиям, реализуемым в 2023 году
на 17.03.2022 года**

I. Общая информация о мероприятиях и объемах финансирования

Для реализации задач, поставленных перед Окружной администрацией города Якутск в 2023 году, Заказчику доведены лимиты в сумме 5,52 млрд. рублей, в том числе 2,52 млрд. рублей из средств федерального бюджета (46% от общего лимита), 1,94 млрд. рублей из средств государственного бюджета РС (Я) (35% от общего лимита) и 1,06 млрд. рублей – средства местного бюджета (19% от общего объема финансирования).

Данные средства будут направлены на мероприятия 3-х национальных проектов («Безопасные качественные дороги», «Образование», «Жилье и городская среда»), 5 муниципальных программ, а также на непрограммные расходы (информация представлена в приложении №1).

Всего по состоянию на 17.03.2023 года профинансировано 338,3 млн. рублей (7% от общего объема финансирования), в том числе средств федерального бюджета – 14,7 млн. рублей (4,4%), средств республиканского бюджета – 244,3 млн. рублей (72,2%) и средств местного бюджета – 79,3 млн. рублей (23,4%).

В текущем году учреждение задействовано в исполнении 5 муниципальных программ:

1. МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» в сумме 2,33 млрд. рублей, освоение на текущую дату составляет всего 302,11 млн. рублей или 13%;

2. МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» - 1,72 млрд. рублей, освоение на 17.03.2022 года составляет всего 30,7 млн. рублей;

3. МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» - 0,36 млрд. рублей, освоение на текущую дату – 0,48 млн. рублей;

4. МП «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы» - 1,09 млрд. рублей, профинансировано из которых на данный момент – 3,22 млрд. рублей;

5. МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»» - 6,11 млн. рублей;

б. Кроме того, объем непрограммных расходов составляет 12,38 млн. рублей, из которых профинансировано мероприятий на 1,76 млн.рублей, что составляет 14,2%.

II. Информация в разрезе муниципальных программ

1. В рамках исполнения МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск»» в текущем году проводятся мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» в рамках утвержденных планов на 2022 – 2026 годы, а также мероприятия по установке теплых павильонов автобусных остановок на территории городского округа.

Показатель «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» в 2023 году уменьшен до 71,65% (с 75,00%) и до 81,92% (с 85,00%) в 2024 году в связи с ограниченностью средств бюджетов всех уровней.

Всего до конца текущего года в рамках данной муниципальной программы и национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в нормативное состояние 21,38 км улично-дорожной сети автомобильных дорог городской агломерации «город Якутск» на 10 объектах с объемом работ текущего года по данным объектам в сумме 2,13 млрд. рублей, в том числе объектов с твердым покрытием из асфальтобетона – 13,626 км (60,2%); протяженность объектов переходного типа – 9,000 км (39,8%).

Кроме того, по состоянию на 17.03.2023 г. по 7 переходящим объектам заключены муниципальные контракты.

На текущую дату ведутся работы на 3-х объектах, в том числе по двум индикаторным 2023 года и 1 индикаторному 2024 года.

В планах муниципальной программы на 2023 год установка 10 теплых автобусных остановок.

2. В рамках МП «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа «город Якутск»» запланирована разработка ПСД по устройству 10 пандусов и подъемников на объектах ГО «город Якутск» для реализации мероприятия в 2024 году; планируется размещение закупки на выполнение работ по устройству 5 пандусов и подъемников на жилых домах города Якутска; продолжается строительство спортивного комплекса в с. Хатассы, ввод которого запланирован в текущем году; завершается разработка ПСД по объектам к проведению VIII летних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2024 году в г. Якутске; заключены контракт на строительство объектов: «Многофункциональный

спортивный зал в г.Якутске» (ввод в 2024 году), Пристрой к МОБУ «СОШ № 29 с углубленным изучением отдельных предметов» (ввод перенесен на 2024 год), Пристрой к МОБУ «СОШ № 26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов» (ввод в 2023 году); планируется разработка ПСД проектно-сметной документации для строительства МФЦ в с. Пригородный, Детской школы искусств на 350 мест с концертным залом в с. Хатассы городского округа «город Якутск», для строительства дополнительного здания к МАОУ «Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2», строительства дополнительного здания к МОБУ СОШ №17.

3. В рамках МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа «город Якутск» по мероприятию «Организация и обеспечение благоустройства дворовых территорий» муниципальной программы при участии средств федерального проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной программы «Формирование современной городской среды на территории РС (Я)» будут выполнены работы по благоустройству 21 дворовой территории многоквартирных домов на территории городского округа (38 адресов) на общую сумму 450 млн. рублей, из которых доведены на текущую дату 300,00 млн. рублей.

На сегодняшний день размещены 3 закупки по 15 дворовым территориям (21 адрес) с НМЦК 252,2 млн. рублей, заключение контрактов по которым запланировано с 28.03.2023 года по 31.03.2023 года.

По 17 адресам дворовых территорий заказчиком по разработке проектно- сметной документации и получения государственной экспертизы выступает МБУ «ГлавАПУ» в рамках предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. По имеющейся информации срок получения положительных заключений государственной экспертизы запланирован не ранее июня 2023 года.

Соответственно после получении проектно- сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы от МБУ «ГлавАпу», с учетом срока проведения закупочных процедур, срок заключения контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству будет осуществлен только в середине июля.

Также, по данной муниципальной программе будут реализованы мероприятия по благоустройству 5 спортивных (воркаут) площадок. В данное время заключен муниципальный контракт со сроком окончания выполнения работ до 31.07.2023 года.

Доведены частично лимиты на Благоустройство озера Сайсары в 2023-2024 г.г. Закупка будет объявлена после доведения лимитов в полном объеме стоимости объекта. Направлена заявка в Управление архитектуры РС (Я) на получение инвестиционного бюджетного кредита всего в размере 381,50 млн. рублей, в том числе 190,75 млн. рублей в 2023 году и 190,75 млн. рублей - в 2024 году.

4. В рамках МП «Развитие образования городского округа «город Якутск»» в текущем году будут проводиться работы по капитальному ремонту 14 объектов образовательных учреждений городского округа (13 школ) при участии средств федерального проекта «Развитие образования» (мероприятия по модернизации школьных систем образования), по которым на сегодняшний день заключены контракты по 9 школам, по 1 школе контракт будет подписан 20.03.2023 года и еще по 3 школам – после рассмотрения жалоб в 20-х числах текущего месяца; получены положительные заключения экспертизы по капитальному ремонту 15 объектов образования, планируемых к реализации в 2024 – 2025 г.г. (для включения в заявку на отбор по предоставлению субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов в Минпросвещения РФ).

Запланированы мероприятия по разработке ПСД по объектам «МБДОУ Детский сад №96 «Брусничка»», «МБДОУ Центра развития ребенка - детский сад №19 "Василек"», «Здание МОБУ СОШ №9 им. М.И. Кершенгольца», «Здание МОБУ СОШ №27».

5. В рамках МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»» доведены средства на софинансирование превентивных мероприятий по берегоукреплению городского округа «город Якутск» от негативного воздействия вод р.Лена. При этом средства регионального бюджета для начала проведения работ бюджету городского округа не доведены.

6. В рамках непрограммных мероприятий завершаются работы по укреплению и восстановлению несущих строительных конструкций МКД по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, д.36.

Дополнительно сообщаем, что в текущем году заказчику дополнительно запланированы к доведению средства на проведение следующих мероприятий: продолжение строительства общественного пространства «Парк Победы» в рамках организации обеспечения благоустройства общественных пространств; благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева (направлена заявка в Управление архитектуры РС (Я) на получение инвестиционного бюджетного кредита всего на 369,23 млн. рублей, в том числе 184,62 млн. рублей в 2023 году и 184,62 млн. рублей - в 2024 году); на

создание спортивных залов для МОБУ «СОШ №10» и «СОШ №20» в г. Якутске; ремонт ДЮСШ городского округа «город Якутск» №4,5,6.

Кроме того, дополнительно будут доведены средства для начала проведения работ по индикаторным объектам 2024 года в рамках НП «БКД», а также лимиты для обеспечения потребности в не индикаторных объектах 2023-2024 г.г. по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск»»: «Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции», «Реконструкция улицы Набережная – 1 этап», «Устройство подъездной дороги и парковочной стоянки Республиканского Онкологического центра», УДС «Воинская часть» (мкрн.Звездный) 2 этап.

Также будут доведены потребности в финансировании объектов «Многофункциональный спортивный зал в г.Якутске», Пристрой к МОБУ «СОШ № 29 с углубленным изучением отдельных предметов», Пристрой к МОБУ «СОШ № 26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов».

С учетом дополнительных лимитов финансирования, после их доведения общий лимит запланированных в текущем году мероприятий, заказчиком по которым является МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск», составит 8,14 млрд. рублей.

Таким образом, наблюдается тенденция ежегодного увеличения лимитов финансирования, доводимых учреждению в связи с ростом количества задач, возлагаемых на городской округ, с сохранением достигаемых точек роста.

Так, за период с 2018 года по 2023 год (при текущем объеме лимитов) общий объем финансирования мероприятий, реализуемых заказчиком, увеличился в 4,3 раза. Соответственно, наблюдается увеличение объемов финансирования средств федерального бюджета в 6,2 раза, государственного бюджета РС (Я) в 4,3 раза и средств местного бюджета в 2,6 раза.

Отмечается наиболее значительный рост объемов финансирования муниципальных программ «Развитие образования городского округа «город Якутск»» (в 55,7 раз), «Формирование современной городской среды» (в 4,7 раза), «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» (в 3,9 раза), «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» (в 3,3 раза).

По сравнению с 2022 годом объем финансирования вырос на 4,1% при уровне фактически доведенных лимитов, а после доведения плановых сумм процент увеличения составит 53,5% или в 1,5 раза.