

Исполнение мероприятий МКУ "Главстрой" в 2022 году в разрезе муниципальных программ

рублей

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	сл.взм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Итого			5 307 314 031,49	1 737 478 249,20	2 149 365 105,94	1 420 470 676,35	5 154 842 943,45	1 737 478 249,20	2 010 090 294,87	1 407 274 399,38	152 471 088,04	
I.	Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа "Город Якутск" на 2017-2032 годы"			3 045 699 683,07	604 119 002,65	1 752 288 188,83	689 292 491,59	3 040 598 093,59	604 119 002,65	1 752 288 188,83	684 190 902,11	5 101 589,48	
1.	Подпрограмма "Развитие транспортной сети городского округа "Город Якутск"			3 028 225 801,04	604 119 002,65	1 752 288 188,83	671 818 609,56	3 023 144 225,11	604 119 002,65	1 752 288 188,83	666 737 033,63	5 081 575,93	
1.1.	Реализация федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"			2 998 480 626,48	604 119 002,65	1 752 288 188,83	642 073 435,00	2 998 165 222,93	604 119 002,65	1 752 288 188,83	641 758 031,45	315 403,55	
1.1.1.	Индикаторные объекты 2022 года		36,246	2 114 157 803,16	560 672 305,89	1 215 367 511,37	338 117 985,90	2 114 157 803,16	560 672 305,89	1 215 367 511,37	338 117 985,90	-	
1	Капитальный ремонт ул. Пирогова на участке от ул. Петра Алексеева до ул. Жоюшского	км	0,368	63 176 733,01	13 038 295,25	42 601 365,57	7 537 072,19	63 176 733,01	13 038 295,25	42 601 365,57	7 537 072,19	-	ООО "САХАТРАСПРОЙ" №КР-15/2021 от 22.09.2021 года
2	Капитальный ремонт ул. Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина	км	1,679	177 952 296,75	54 023 357,29	75 930 423,02	47 998 516,44	177 952 296,75	54 023 357,29	75 930 423,02	47 998 516,44	-	ООО "САХАТРАСПРОЙ" №КР-16/2021 от 22.09.2021 года
3	Ремонт ул. Каландаршивили на участке от пр. Ленина до ул. Лермонтова	км	1,437	56 397 112,84	17 363 026,11	30 962 837,17	8 071 249,56	56 397 112,84	17 363 026,11	30 962 837,17	8 071 249,56	-	ООО "САХАТРАСПРОЙ" №Р-37/2021 от 01.09.2021 года
4	Ремонт ул. Федора Попова, на участке от ул. Богдана Чижика до пер. Энгельсов	км	0,256	6 900 160,12	-	6 900 160,12	-	6 900 160,12	-	6 900 160,12	-	-	АО "Рик Автотор" №Р-39/2021 от 06.09.2021 года
5	Ремонт пер. Энергетиков на участке от ул. Кавыла до ул. Федора Попова	км	0,287	7 735 726,39	-	7 735 726,39	-	7 735 726,39	-	7 735 726,39	-	-	
6	Ремонт подъездной дороги к речевой школе	км	0,860	20 210 112,77	-	6 806 339,25	13 403 773,52	20 210 112,77	-	6 806 339,25	13 403 773,52	-	АО "Рик Автотор" №Р-36/2021 от 25.08.2021 года
7	Ремонт ул. Авиаторов	км	0,338	6 711 874,85	-	6 711 874,85	-	6 711 874,85	-	6 711 874,85	-	-	АО "Рик Автотор" №Р-46/2021 от 30.11.2021 года
8	Капитальный ремонт ул. Труда	км	0,527	119 967 954,32	46 252 476,39	25 406 009,64	48 309 468,29	119 967 954,32	46 252 476,39	25 406 009,64	48 309 468,29	-	АО "Рик Автотор" №КР-01/2022 от 25.01.2022 года
9	Ремонт ул. Каландаршивили в с. Табага (2 участка)	км	1,040	52 942 842,59	-	41 414 717,67	11 528 124,92	52 942 842,59	-	41 414 717,67	11 528 124,92	-	АО "Рик Автотор" №Р-01/2022 от 07.02.2022 года
10	Ремонт ул. Билибина на участке от ул. Ильменская до Сергеевского шоссе (2-я очередь)	км	1,864	104 750 941,33	-	82 408 732,03	22 342 209,30	104 750 941,33	-	82 408 732,03	22 342 209,30	-	ООО ДРСУ "Сэтэ" №Р-01/2022 от 14.03.2022 года
11	Капитальный ремонт ул. Птицевод	км	3,517	233 010 997,69	103 016 447,83	89 826 135,11	40 168 414,75	233 010 997,69	103 016 447,83	89 826 135,11	40 168 414,75	-	АО "Рик Автотор" №КР-04/2022 от 15.02.2022 года
12	Капитальный ремонт ул. Октябрьская в с. Хатассы	км	0,971	53 298 749,96	13 595 741,76	31 792 837,50	7 910 170,70	53 298 749,96	13 595 741,76	31 792 837,50	7 910 170,70	-	АО "Рик Автотор" №КР-08/2022 от 21.02.2022 года
13	Капитальный ремонт ул. Ленина в с. Хатассы	км	0,945	47 146 508,77	14 042 053,57	25 194 284,50	7 910 170,70	47 146 508,77	14 042 053,57	25 194 284,50	7 910 170,70	-	АО "Рик Автотор" №КР-03/2022 от 15.02.2022 года
14	Капитальный ремонт ул. Устаах-Ибекова	км	0,920	48 402 049,70	19 204 921,90	20 195 706,03	9 001 421,77	48 402 049,70	19 204 921,90	20 195 706,03	9 001 421,77	-	АО "Рик Автотор" №КР-02/2022 от 15.02.2022 года
15	Капитальный ремонт пер. Глухой	км	0,321	40 914 204,80	-	31 662 500,00	9 251 704,80	40 914 204,80	-	31 662 500,00	9 251 704,80	-	ЗАО "Дороги Саха" №КР-05/2022 от 21.02.2022 года
16	Капитальный ремонт улицы вдоль озера Шорца	км	0,456	64 261 358,23	22 351 657,94	33 509 700,29	8 400 000,00	64 261 358,23	22 351 657,94	33 509 700,29	8 400 000,00	-	ЗАО "Дороги Саха" №КР-06/2022 от 25.02.2022 года
17	Капитальный ремонт ул. Уваровского в с. Кильдены	км	1,235	50 098 662,19	21 592 465,84	19 450 814,23	9 055 382,12	50 098 662,19	21 592 465,84	19 450 814,23	9 055 382,12	-	АО "Рик Автотор" №КР-07/2022 от 25.02.2022 года
18	Ремонт ул. Оиченко на участке от ул. Б. Мардинского до 1 колонии	км	2,744	153 662 044,03	50 774 865,93	102 887 178,10	-	153 662 044,03	50 774 865,93	102 887 178,10	-	-	АО "Рик Автотор" №Р-08/2022 от 11.05.2022 года
19	Ремонт ул. Тимирязева на участке от ул. Дежнева до конечной автобусной остановки	км	1,231	47 666 214,01	-	47 666 214,01	-	47 666 214,01	-	47 666 214,01	-	-	АО "Рик Автотор" №Р-04/2022 от 29.04.2022 года
20	Ремонт ул. Центральная с. Пригородное	км	1,722	64 259 345,32	-	39 720 801,57	24 538 543,75	64 259 345,32	-	39 720 801,57	24 538 543,75	-	АО "Рик Автотор" №Р-02/2022 от 09.03.2022 года
21	Ремонт ул. Маршиская в мкр. Маха	км	1,881	79 599 412,71	26 140 502,27	51 649 414,89	1 809 495,55	79 599 412,71	26 140 502,27	51 649 414,89	1 809 495,55	-	АО "Рик Автотор" №Р-10/2022 от 16.05.2022 года
22	Капитальный ремонт ул. Маяковского на участке от ул. Каландаршивили до ул. Широких-Полянского	км	0,596	80 194 534,19	46 027 600,98	34 166 933,21	-	80 194 534,19	46 027 600,98	34 166 933,21	-	-	АО "Рик Автотор" №КР-20/2022 от 01.05.2022 года
23	Капитальный ремонт ул. Якова Поталова на участке от ул.Кеши Алексеева до колонна "Тимени"	км	0,770	132 111 498,35	76 066 998,50	40 158 372,42	15 886 127,43	132 111 498,35	76 066 998,50	40 158 372,42	15 886 127,43	-	АО "Рик Автотор" №КР-22/2022 от 11.05.2022 года
24	Ремонт ул. Мерзлотная	км	1,181	65 891 378,05	-	65 891 378,05	-	65 891 378,05	-	65 891 378,05	-	-	АО "Рик Автотор" №Р-11/2022 от 16.05.2022 года
25	Ремонт ул. Три сосны	км	0,456	16 939 000,86	-	16 939 000,86	-	16 939 000,86	-	16 939 000,86	-	-	ИП Матвеева Айсена Арияновна №Р-05/2022 от 01.05.2022 года
26	Ремонт подъездной дороги к Кардиологическому диспансеру в г. Якутске (ул. Мерзлотная)	км	1,160	33 985 094,18	-	33 985 094,18	-	33 985 094,18	-	33 985 094,18	-	-	АО "Рик Автотор" №Р-12/2022 от 24.05.2022 года
27	Ремонт ул. Совхозная в с.Хатассы	км	0,486	6 592 163,32	-	1 623 431,70	4 968 731,62	6 592 163,32	-	1 623 431,70	4 968 731,62	-	
28	Ремонт ул. Молодежная в с.Хатассы	км	0,366	2 437 135,01	-	1 222 584,36	1 214 550,65	2 437 135,01	-	1 222 584,36	1 214 550,65	-	
29	Ремонт ул.Федоровой в с.Хатассы	км	0,384	3 007 238,76	-	1 015 479,91	1 991 758,85	3 007 238,76	-	1 015 479,91	1 991 758,85	-	ООО "Альянс-2005" №Р-19/2022 от 21.10.2022 года
30	Ремонт ул.Шарабарина в с.Хатассы	км	0,202	1 421 477,68	-	674 759,68	746 718,00	1 421 477,68	-	674 759,68	746 718,00	-	
31	Ремонт ул.Панова в с.Хатассы	км	0,300	2 012 177,21	-	1 002 118,33	1 010 058,88	2 012 177,21	-	1 002 118,33	1 010 058,88	-	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	ед.изм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
32	Реконструкция ул. Нагорная в мкр. Кангалассы	км	0,503	54 450 390,48	-	54 450 390,48	-	54 450 390,48	-	54 450 390,48	-	-	ООО "Дорстрой" №РК-01/2022 от 28.02.2022 года
33	Строительство подъездных дорог в с. Хатассы	км	5,323	216 050 412,69	37 181 894,33	143 804 196,25	35 064 322,11	216 050 412,69	37 181 894,33	143 804 196,25	35 064 322,11	-	ООО "Альянс 2005" №С-02/2022 от 28.02.2022 года
1.1.2.	Переходящие объекты 2022 года		21,449	812 449 698,82	43 446 696,76	532 802 545,19	236 200 456,87	812 449 698,82	43 446 696,76	532 802 545,19	236 200 456,87	-	
1	Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова	км	2,946	501 151 140,44	-	341 780 290,18	159 370 850,26	501 151 140,44	-	341 780 290,18	159 370 850,26	-	ООО "ДОРСТРОЙ" №РК-13/2021 от 26.08.2021 года
2	Ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Державского до ул. Октябрьская	км	1,850	30 174 443,45	11 508 039,38	17 999 700,00	666 704,07	30 174 443,45	11 508 039,38	17 999 700,00	666 704,07	-	ООО "САХАТРАССТРОЙ" №Р-38/2021 от 31.08.2021 года
3	Капитальный ремонт ул. Бабуриния на участке от ул. 50 лет Советской Армии до ул. Ойчицево	км	2,359	114 469 857,39	31 938 657,38	82 531 200,01	-	114 469 857,39	31 938 657,38	82 531 200,01	-	-	ЗАО "Дороги Саха" №РК-21/2022 от 16.05.2022 года
4	Капитальный ремонт пер.Вилюйский на участке от ул.Лермонтова до Объездного шоссе (1-й пусковой комплекс)	км	1,415	54 059 100,00	-	-	54 059 100,00	54 059 100,00	-	-	54 059 100,00	-	ООО "Сахатрасстрой" №РК-23/2022 от 08.06.2022 года
5	Капитальный ремонт ул. Островского	км	0,265	13 361 883,17	-	13 361 883,17	-	13 361 883,17	-	13 361 883,17	-	-	ООО ДРСУ "СЭТТ" №КР-29/2022 от 12.12.2022 года
6	Капитальный ремонт дорог в квартале Северный	км	9,000	13 242 665,21	-	4 148 828,16	9 093 837,05	13 242 665,21	-	4 148 828,16	9 093 837,05	-	ООО "Альянс-2005" №КР-27/2022 от 06.12.2022 года
7	Капитальный ремонт ул. Кузьмина (1 участок)	км	0,500	1 531 052,90	-	-	1 531 052,90	1 531 052,90	-	-	1 531 052,90	-	АО "РИК Автодор" №КР-28/2022 от 07.12.2022 года
8	Реконструкция ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского	км	1,014	6 949 850,00	-	-	6 949 850,00	6 949 850,00	-	-	6 949 850,00	-	ООО "Сахатрасстрой" №РК-02/2022 от 27.06.2022 года
9	Реконструкция ул. Мокжайского на участке от ул. Пилютов до ул. Строда	км	2,100	77 509 706,26	-	72 980 643,67	4 529 062,59	77 509 706,26	-	72 980 643,67	4 529 062,59	-	ЗАО "Дороги Саха" №РК-04/2022 от 09.11.2022 года
1.1.3.	Планирование и проектирование по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них			48 939 363,93	-	4 118 132,27	44 821 231,66	48 939 363,93		4 118 132,27	44 821 231,66	-	Мероприятия по разработке ПСД объектов, включенных в план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети городского округа "город Якутск", утвержденного распоряжением Окружной администрации города Якутска от 16.03.2022 года №435р (в ред.от 09.11.2022 №2378р)
1.1.4.	Прочие расходы (авторский надзор, строительный надзор объектов улично-дорожной сети, оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля, технологическое присоединение к электрическим сетям, выкопировка земельного участка)			22 933 760,57	-	-	22 933 760,57	22 618 357,02		-	22 618 357,02	315 403,55	Всего остаток лимита МБ в сумме 315 403,55 рублей, из которого 15 408,55 руб. - в связи с заключением дополнительных соглашений на уменьшение стоимости оказания услуг по осуществлению авторского надзора; 299 995,00 руб. - по контракту на оказание услуг на осуществление авторского надзора по объекту: "Ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Державского до ул. Октябрьская" (ООО "ЦАН", №АН-07/2022 от 19.05.2022 г.) планируется заключение дополнительного соглашения на продление срока исполнения обязательств. По условиям данного контракта оплата авторского надзора производится в % соотношении от стоимости фактически выполненных СМР, в связи с чем услуги будут приняты после завершения СМР в 2023 году.
1.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них			29 745 174,56	-	-	29 745 174,56	24 979 002,18	-	-	24 979 002,18	4 766 172,38	Всего остаток лимита средств МБ - 4 766 172,38 рублей. - Возврат средств МБ в размере 230 331,77 руб. в связи с расторжением МК № КР-07/2022 от 25.02.2022 г. по объекту "Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт ул. Уваровского в с. Кильдепча»". Объемы фактически выполненных СМР по данному контракту меньше исполненных расходов (не перекрытый аванс); 2. Возврат средств МБ в размере 532 359,76 руб. в связи с расторжением МК № Р-04/2022 от 29.04.2022 г. по объекту "Ремонт ул. Тимирязева на участке от ул. Дежнева до конечной автобусной остановки". Объемы фактически выполненных СМР по данному контракту меньше исполненных расходов (не перекрытый аванс); 3. Не освоение лимитов в размере 3 395 840,40 руб. по заключенному МК на выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жоринского до Вилюйского тракта (2-я очередь), Водоотвод" (МК №КР-24/2022 от 21.10.2022 г., ООО "ЧИТАДОРСТРОЙ") в связи с задержкой поставки материалов для выполнения данных работ. В связи с чем планируется заключение дополнительного соглашения на продление сроков исполнения работ и доведения остатка лимита на текущий финансовый год; 4. Остаток лимитов в размере 56 843,44 руб. по контракту на выполнение работ по объекту "Ремонт ул. Олега Кошевого в мкр.Марха (укрепление откосов)" (МК №Р-07/2022 от 27.04.2022 г.). Контракт расторгнут по соглашению сторон; 5. Остаток лимитов в размере 10 138,15 руб. по контракту на выполнение работ по объекту "Ремонт ул. Березовая на участке от ул. Олега Кошевого до Мархинской больницы" (МК №Р-06/2022). Планируемые дополнительные расходы на выполнение работ: 6 59 883,40 руб. в 2023 г.
2.	Подпрограмма "Расширение элементов улично-дорожной сети ГО "город Якутск"			17 473 882,03	-	-	17 473 882,03	17 453 868,48	-	-	17 453 868,48	20 013,55	
2.1.	Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск»»		15	14 606 694,66	-	-	14 606 694,66	14 606 694,66	-	-	14 606 694,66	-	
1	«Борисовка-1»			1 820 242,09	-	-	1 820 242,09	1 820 242,09	-	-	1 820 242,09	-	
2	«Авторянок Лера»			1 820 242,09	-	-	1 820 242,09	1 820 242,09	-	-	1 820 242,09	-	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	ед.изм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
3	«Сердцова»			1 820 242,09	-	-	1 820 242,09	1 820 242,09	-	-	1 820 242,09		
4	«2-я дамба»			1 820 242,09	-	-	1 820 242,09	1 820 242,09	-	-	1 820 242,09		
5	«Пригородный (ул. Центральная)»			1 820 242,10	-	-	1 820 242,10	1 820 242,10	-	-	1 820 242,10		
6	«3-я Борисовка»			1 820 242,10	-	-	1 820 242,10	1 820 242,10	-	-	1 820 242,10		
7	«Школа-интернат»			1 820 242,10	-	-	1 820 242,10	1 820 242,10	-	-	1 820 242,10		
8	«Жорничского»			1 865 000,00	-	-	1 865 000,00	1 865 000,00	-	-	1 865 000,00		
	<i>Коме того, в рамках ИП БКД</i>												
9	ул. Труда (Кластер Труда)												
10	ул. Очищеню (Новый хлебавод)												
11	ул. Очищеню (СМУ МВД)												
12	ул. Очищеню (Очищеню)												
13	ул. Ильменская (Советская)												
14	ул. Мархиска (Малая Марха)												
15	ул. Каландаришвили в с. Табага (Школьная)												
2.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по наружным сетям электроснабжения для подключения павильонов теплых автобусных остановок на территории ГО "Город Якутск"			1 912 490,99	-	-	1 912 490,99	1 892 477,44	-	-	1 892 477,44	20 013,55	МК с ООО "САХАУНИВЕРСАЛ": №Р-18/2022 от 07.09.2022 года на 1 602 477,44 рублей и №Р-22/ЭММЗ/2022 от 24.10.2022 года на 290 000,00 рублей. 20 013,55 рублей (МБ) - остаток лимита от уменьшения плановой стоимости работ
2.3.	Технологическое присоединения к электрическим сетям по 8 теплым автобусным остановкам			366 972,38	-	-	366 972,38	366 972,38	-	-	366 972,38	-	Исполнитель - Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
2.4.	Разработка рабочей документации на технологическое присоединение к электрическим сетям теплых автобусных остановок			389 999,00	-	-	389 999,00	389 999,00	-	-	389 999,00	-	ИП Яковлев Владимир Алексеевич №ПСД-05/ЭММЗ/2022 от 31.05.2022
2.5.	Устройство металлического каркаса для установки теплого автобусного павильона "Школа-интернат" по адресу: г. Якутск, ул. Вилловский тракт, 3			197 725,00	-	-	197 725,00	197 725,00	-	-	197 725,00	-	ИП Ефремов Афанасий Николаевич №Р-23/ЭММЗ/2022 от 24.10.2022 г
II.	Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "Город Якутск" на 2017-2032 годы"		9	558 145 079,03	199 049 300,00	229 359 017,11	129 736 761,92	414 612 833,08	199 049 300,00	90 084 214,07	125 479 319,01	143 532 245,95	
1	Содержание МКУ "Главстрой" городского округа "Город Якутск"			92 720 001,75	-	4 192 848,54	88 527 153,21	92 541 773,28	-	4 192 848,54	88 348 924,74	178 228,47	остаток лимита 178 228,47 рублей по планируемым расходам на выплату социальных пособий и компенсаций работникам (больничные листы), уточнение расчетных сумм по заработной плате, а также из-за применения регрессивной шкалы ставок ЕЧН (средства МБ)
2	Строительство пандусов и специальных оборудований	ед.	6	3 758 869,12	-	-	3 758 869,12	3 758 869,11	-	-	3 758 869,11	0,01	
2.1.	Устройство пандусов ул. Лермонтова 100/2, кв. 27, подъезд 1			1 013 854,56	-	-	1 013 854,56	1 013 854,55	-	-	1 013 854,55	0,01	
2.2.	Устройство пандусов ул. Пирогова 1/1, кв. 38, подъезд 2			947 967,89	-	-	947 967,89	947 967,89	-	-	947 967,89		
2.3.	Устройство пандусов ул. Лермонтова 87, кв. 118, подъезд 3			169 022,46	-	-	169 022,46	169 022,46	-	-	169 022,46		
2.4.	Устройство пандусов ул. Клары Цеткин 18, кв. 10			735 083,15	-	-	735 083,15	735 083,15	-	-	735 083,15		
2.5.	Устройство пандусов ул. Петровского 38, кв. 153, подъезд 4			219 353,24	-	-	219 353,24	219 353,24	-	-	219 353,24		
2.6.	Устройство пандусов и пандуса ул. Пяврякова, 19/1, кв. 27			673 587,82	-	-	673 587,82	673 587,82	-	-	673 587,82		
3	Выполнение анализа температурного режима грунтов основания и проверку несущей способности свай по объекту: «Дополнительное здание к МОБУ «Хатаская средняя общеобразовательная школа им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых» городского округа «Город Якутск»			111 489,11	-	-	111 489,11	111 489,11	-	-	111 489,11	-	ЯкутПНИИС №ПСД-06/ЭММЗ/2022 от 02.06.2022 года

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
4	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Пристрой к МОБУ СОШ № 29 с углубленным изучением отдельных предметов"			3 859 494,41	-	-	3 859 494,41	3 859 494,41	-	-	3 859 494,41	-	ООО "СТАНДАРТПРОЕКТ" №ПСД-07/2021 от 15.09.2021 и №ИГИ-15/ЭММЗ/2022 от 19.08.2022 года. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 11.11.2022 года №14-1-1-2-078901-2022 (стоимость в ценах 1 кв.2022 года – 840 576,59 тыс. рублей).
5	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Пристрой к МОБУ СОШ № 26 им. Е.Ю Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов"			5 259 198,76	-	-	5 259 198,76	5 259 198,76	-	-	5 259 198,76	-	ООО "Ростройпроект" №ПСД-08/2021 от 30.09.2021 на 4 391 670,68 рублей, ООО "Археоэкспертиза" №АРХ-17/ЭММЗ/2022 от 07.09.2022 г на 354 049,28 рублей и ООО "АРХЕОЭКСПЕРТИЗА" №ИГИ-27/600/2022 от 15.12.2022 на 513 478,80 рублей. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 02.11.2022 г № 14-1-1-3-077123-2022 года. Сметная стоимость реконструкции – 572 140,46 тыс. рублей. в ценах 2 кв.2022 года.
6	Разработка ПСД строительства пандусов			599 000,00	-	-	599 000,00	599 000,00	-	-	599 000,00	-	ООО "Геофорпроф" №ПСД-18/2022 от 27.07.2022 года (разработаны ПСД по 6 пандусам и 4 подъемникам)
6.1.	Пандус-ул. Октябрьская 27/3, кв. 41, подъезд 3			86 500,00	-	-	86 500,00	86 500,00	-	-	86 500,00	-	
6.2.	Пандус-ул. Чкалова 1, кв.2, под1			86 500,00	-	-	86 500,00	86 500,00	-	-	86 500,00	-	
6.3.	Пандус-мкр. 203, корпус 7, кв.144			86 500,00	-	-	86 500,00	86 500,00	-	-	86 500,00	-	
6.4.	Пандус- мкр. Борисовка 2, дом 15, кв. 13, подъезд 2, этаж 1			86 500,00	-	-	86 500,00	86 500,00	-	-	86 500,00	-	
6.5.	Пандус-ул. Сергеевское шоссе 12 км, д. 3, кв. 18, подъезд 2, этаж 2			86 500,00	-	-	86 500,00	86 500,00	-	-	86 500,00	-	
6.6.	Пандус- ул. П.Алексеева, 87/7, кв. 38, подъезд 2			86 500,00	-	-	86 500,00	86 500,00	-	-	86 500,00	-	
	подъемники												
6.7.	Внутренний подъемник в подъезде-203мкр, корпус 35/1, кв. 138, подъезд 2			20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	
6.8.	Подъемник-ул. Кулачикова-Эляля 5, кв. 140			20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	
6.9.	Подъемник-мкр 202, корпус 18, подъезд 3, кв. 73			20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	
6.10.	Подъемник-ул.Ф. Попова 2/2, кв. 36, под1			20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	
7	Реконструкция здания спортивного зала "Шахтер" в мкр. Кангалассы ГО г. Якутск			626 116,02	-	-	626 116,02	626 116,02	-	-	626 116,02	-	ГАУ "Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)" №14-0114-22 от 12.10.2022 года. Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий №14-1-1-1-074004-2022 от 20.10.2022 года
8	Выполнение работ «Пристрой к МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю. Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов. Вывос электрических сетей»			1 888 888,00	-	-	1 888 888,00	1 888 888,00	-	-	1 888 888,00	-	ООО "САХАУНИВЕРСАЛ" №Р-20/2022 21.10.2022
9	"Пристрой к МОБУ СОШ № 26 им. Е.Ю Келле-Пелле с углубленным изучением отдельных предметов"	ел.	1	212 186 600,28	199 049 300,00	11 015 434,28	2 121 866,00	212 186 599,81	199 049 300,00	11 015 433,81	2 121 866,00	0,47	ООО "Кип-95" №РК-03/2022 от 05.12.2022 года, 0,47 рублей (средства РБ) - сумма, уточненная дополнительным соглашением от 09.12.2022 №-2022-47 к Соглашению о предоставлении субсидии в 2022 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа "Город Якутск" на финансирование реконструкции объекта от 31.08.2022 №-2022-28
10	Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов»	ел.	1	140 681 618,76	-	139 274 802,57	1 406 816,19	-	-	-	-	140 681 618,76	в связи с доведением лимитов бюджетных ассигнований в сроки, невозможные для произведения оплаты в 2022 году (лимиты доведены го «Город Якутск» уведомлением от 09.12.2022 года, закупка размещена 12.12.2022 года, планируемая дата заключения контракта – 16.01.2023 года), освоение средств государственного бюджета по Соглашению о предоставлении субсидии в 2022 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа "Город Якутск" на финансирование строительства объекта от 16.12.2022 №-2022-58 в 2022 году не представлялось возможным. Всего по основной сумме 140 681 618,76 рублей, в том числе средства РБ - 139 274 802,57 рублей
11	Строительство спортивного комплекса в с. Хатассы	ел.	1	96 453 802,82	-	74 875 931,72	21 577 871,10	93 781 404,58	-	74 875 931,72	18 905 472,86	2 672 398,24	
11.1.	СМР			87 999 825,60	-	74 875 931,72	13 123 893,88	85 408 082,48	-	74 875 931,72	10 532 150,76	2 591 743,12	ООО "Кип-95" №С-05/2022 от 09.04.2022 года на 113 631 312,68 рублей (со сроком выполнения работ - 30 октября 2022 г.). Остаток лимита 2 591 743,12 рублей - высвобождаемая сумма доли финансирования местного бюджета при подписании дополнительного соглашения от 21.10.2022 №04-2022-34 к Соглашению о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету городского округа "Город Якутск" на финансирование строительства объекта от 14.02.2022 №04-2022-1. Данным ДС уменьшена сумма лимита РБ на 25 124 068,28 рублей на основании распоряжения Правительства РС (Я) от 08.10.2022 №958-р "О пополнении резервного фонда Правительства РС (Я)" в целях консолидации средств на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с исполнением указа Главы РС (Я) от 25.09.2022 №2603 "О мерах поддержки семей военнослужащих". При отсутствии лимитов на 2023 год для подписания ДС к контракту с ООО "Кип-95" с переводом оптимизированной в 2022 году суммы соответственно на 2023 год - остаток лимита средств МБ в сумме 2 591 743,12 рублей (обеспечивающий долю финансирования оптимизированной суммы лимита РБ) не восстанавливан.
11.2.	технологическое присоединение к сетям теплоснабжения			8 106 428,46	-	-	8 106 428,46	8 106 428,46	-	-	8 106 428,46	-	МУП "ТТСК" №Р-03/600/2022 от 17.06.2022 года
11.3.	технологическое присоединение к сетям энергоснабжения			120 274,01	-	-	120 274,01	120 274,01	-	-	120 274,01	-	ПАО Якутскэнерго сч-оферта №И0000000673 от 03.03.2022 года

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
11.4.	авторский надзор			227 274,75	-	-	227 274,75	146 619,63	-	-	146 619,63	80 655,12	80 655,12 рублей (МБ) - оплата авторского надзора произведена в % соотношении от стоимости фактически выполненных СМР
III.	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа "Города Якутск" на 2018-2022		15	909 850 717,43	687 354 946,55	17 672 900,00	204 822 870,88	909 850 709,38	687 354 946,55	17 672 891,97	204 822 870,86	8,05	
1	Реализация региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (капитальный ремонт объектов 2022 года)	ед.	11	782 787 714,45	687 354 946,55	-	95 432 767,90	782 787 714,43	687 354 946,55	-	95 432 767,88	0,02	0,02 рублей - остаток лимита МБ (уточнение плановой стоимости работ)
1.1.	МОБУ "Мархинская СОШ № 1", расположенного по адресу: г. Якутск, мкр. Марха, ул. Олега Кошевого, 39			81 994 157,00	72 974 799,72	-	9 019 357,28	81 994 157,00	72 974 799,72	-	9 019 357,28	-	ООО "КИНГ-95" №КР-19/2022 от 09.04.2022 г.
1.2.	МОБУ "Саха-политехнический лицей", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Маяковского, 75 (капитальный ремонт)			117 664 354,69	104 721 275,65	-	12 943 079,04	117 664 354,69	104 721 275,65	-	12 943 079,04	-	ПК "Монтажник" №КР-15/2022 от 04.04.2022 г.
1.3.	МОБУ "ЯГНГ" им. А.Г. и Н.К. Чиряевых", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Попова, 16			96 106 914,78	85 535 154,09	-	10 571 760,69	96 106 914,78	85 535 154,09	-	10 571 760,69	-	ООО "КИНГ-95" №КР-18/2022 от 09.04.2022 г.
1.4.	МОБУ "СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Калыгина, 5			110 807 132,29	98 618 347,71	-	12 188 784,58	110 807 132,29	98 618 347,71	-	12 188 784,58	-	ООО "Оптима-Строй" №КР-11/2022 от 03.04.2022 г.
1.5.	МОБУ "СОШ № 20 им. Героя Советского Союза Ф. К. Попова", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чайковского, 30			14 876 000,00	13 239 640,00	-	1 636 360,00	14 876 000,00	13 239 640,00	-	1 636 360,00	-	ООО "КОМРИТ" №КР-12/2022 от 01.04.2022 г.
1.6.	МОБУ "СОШ № 21", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Богатырева, 2			97 148 536,67	86 462 197,55	-	10 686 339,12	97 148 536,67	86 462 197,55	-	10 686 339,12	-	ООО "ОПТИМА-СТРОЙ" №КР-14/2022 от 01.05.2022 г.
1.7.	МОБУ "СОШ №23 им. В.И. Малыгина", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Попова, 8/2			79 631 226,34	70 871 791,44	-	8 759 434,90	79 631 226,34	70 871 791,44	-	8 759 434,90	-	ООО "Вертикаль" №КР-17/2022 от 05.04.2022 г.
1.8.	МОБУ "СОШ №27", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семёна Данилова, 34			31 350 222,32	25 528 090,60	-	5 822 131,72	31 350 222,32	25 528 090,60	-	5 822 131,72	-	ООО "СК САХАСТРОЙ 2002" №КР-10/2022 от 01.04.2022 г.
1.9.	МОБУ "СОШ №31 (с углубленным изучением отдельных предметов)", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Каландаришвили, 34			99 239 170,34	81 370 349,79	-	17 868 820,55	99 239 170,34	81 370 349,79	-	17 868 820,55	-	ООО "НОРДИНЖИНИРИНГ" №КР-19/2022 от 29.04.2022 г.
1.10.	МОБУ "СОШ №33 им. Л.А. Колосовой", расположенного по адресу: г. Якутск, 202-й мкр, корпус 21			49 000 000,00	43 610 000,00	-	5 390 000,00	49 000 000,00	43 610 000,00	-	5 390 000,00	-	ООО "Основа" №КР-16/2022 от 06.04.2022 г.
1.11.	МОБУ "НОШ № 36 "Надежда", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. П.Алексева, 75/1			4 970 000,00	4 423 300,00	-	546 700,00	4 970 000,00	4 423 300,00	-	546 700,00	-	ООО "КОМРИТ" №КР-09/2022 от 01.04.2022 г.
2	Проведение государственной экспертизы сметной части проектной документации по 11 объектам образовательных учреждений, реализуемым в 2022 году			529 463,28	-	-	529 463,28	529 463,28	-	-	529 463,28	-	ГЛАУ "Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)
3	Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Горького 98/1 для ГТ-квб	ед.	1	5 956 259,22	-	-	5 956 259,22	5 956 259,22	-	-	5 956 259,22	-	
3.1.	СМР			4 456 811,73	-	-	4 456 811,73	4 456 811,73	-	-	4 456 811,73	-	ООО "Оптима-Строй" № КР-12/2021 от 27.07.2021
3.2.	СМР (дополнительные работы)			1 474 000,00	-	-	1 474 000,00	1 474 000,00	-	-	1 474 000,00	-	ООО КомриТ №КР-25/2022 от 18.10.22
3.3.	Авторский надзор			25 447,49	-	-	25 447,49	25 447,49	-	-	25 447,49	-	ООО "Лелион-Проект" №АН-27/2021 от 20.12.2021 г
4	Капитальный ремонт здания МОБУ Д(П)Ц по адресу: ул. Клары Цеткина, 14/3	ед.	1	940 557,01	-	-	940 557,01	940 557,01	-	-	940 557,01	-	
4.1.	Крыльцо запасного выхода, отопление и вентиляция			303 659,97	-	-	303 659,97	303 659,97	-	-	303 659,97	-	ООО "Профмастер Компани" №КР-01/600/2022 от 31.10.2022 года
4.2.	Ремонт помещений: лифтув 1 этаж, коридор 1 этаж, холл 1 этаж, лестничная клетка 1-4 этажи			173 220,66	-	-	173 220,66	173 220,66	-	-	173 220,66	-	ООО "Новая строительная компания" № Р-18/2021 от 17.11.2021 года
4.3.	Ремонт помещений на 1 этаже, 2 этаже			267 189,95	-	-	267 189,95	267 189,95	-	-	267 189,95	-	ИП Акимов С.С. №КР-21/2021 от 18.11.2021 года
4.4.	Ремонт помещений на 3 этаже, 4 этаже			196 486,43	-	-	196 486,43	196 486,43	-	-	196 486,43	-	ИП Акимов С.С. №КР-22/2021 от 18.11.2021 года
5	Укрепительно-восстановительные работы МОБУ СОШ № 38	ед.	1	23 714 670,07	-	-	23 714 670,07	23 714 670,07	-	-	23 714 670,07	-	
5.1.	СМР			22 999 129,06	-	-	22 999 129,06	22 999 129,06	-	-	22 999 129,06	-	ООО "Самтехстрой 2008" №ВР-01/2021 от 18.03.2021 года
5.2.	СМР (дополнительные работы)			553 954,80	-	-	553 954,80	553 954,80	-	-	553 954,80	-	ООО "Самтехстрой 2008" №ВР-16/СЗМЗ/2022 от 23.08.2022 года

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	ед.изм. показателя	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
1.1.22.	ул. Рыдинского, д. 18/12												
1.2.	Гагаринский округ, с. Хатассы	ед.	18	166 775 766,11	98 483 964,54	20 045 000,00	48 246 801,57	166 775 766,11	98 483 964,54	20 045 000,00	48 246 801,57	-	
1.2.1.	ул. Кузьмина, д. 26/3												
1.2.2.	ул. Кузьмина, д. 28/3												
1.2.3.	ул. Кузьмина, д. 29												
1.2.4.	ул. Кузьмина, д. 29/1												
1.2.5.	ул. Кузьмина, д. 29/2												
1.2.6.	ул. Кузьмина, д. 30/2												
1.2.7.	ул. Кузьмина, д. 30/3												
1.2.8.	ул. Кузьмина, д. 34												
1.2.9.	ул. Кузьмина, д. 34/1												
1.2.10.	ул. Можайского, д. 17/5												
1.2.11.	ул. Можайского, д. 17/6												
1.2.12.	ул. Можайского, д. 19												
1.2.13.	ул. Можайского, д. 19/1												
1.2.14.	ул. Можайского, д. 21												
1.2.15.	ул. Можайского, д. 21/1												
1.2.16.	с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67												
1.2.17.	с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67/1												
1.2.18.	с. Хатассы, ул. Ленина, д. 67/2												
1.3.	Центральный округ	ед.	11	80 912 934,86	10 000 000,00	66 467 046,84	4 445 888,02	80 912 934,86	10 000 000,00	66 467 046,84	4 445 888,02	-	
1.3.1.	ул. Курашова, д. 27												
1.3.2.	ул. Курашова, д. 27/1												
1.3.3.	ул. Курашова, д. 27/2												
1.3.4.	ул. Курашова, д. 29												
1.3.5.	ул. Курашова, д. 29/1												
1.3.6.	ул. Курашова, д. 29/2												
1.3.7.	ул. Домоусова, д. 27												
1.3.8.	ул. Домоусова, д. 29												
1.3.9.	ул. Короленко, д. 21												
1.3.10.	ул. Короленко, д. 21/1												
1.3.11.	ул. Лермонтова, д. 58/2												
1.4.	Губинский округ, Октябрьский округ, Сайсарский округ, Строительный округ.	ед.	9	90 574 316,80	80 681 564,91	-	9 892 751,89	90 574 316,80	80 681 564,91	-	9 892 751,89	-	
1.4.1.	ул. Богатырева, д. 4/1												
1.4.2.	Октябрьский округ												
1.4.3.	ул. Ленина, д. 46												
1.4.4.	ул. Калалдинишвили, д. 1												
1.4.5.	ул. Калалдинишвили, д. 23/1	ед.											
1.4.6.	ул. Лермонтова, д. 156/2												
1.4.7.	ул. Лермонтова, д. 138/2												
1.4.8.	ул. Лермонтова, д. 138/3												
1.4.9.	ул. Лермонтова, д. 138/4												
1.4.10.	Строительный округ ул. Халтурина, д. 14/3												
1.5.	Промышленный округ	ед.	7	76 313 771,12	57 789 470,55	6 012 931,55	12 511 369,02	76 313 771,12	57 789 470,55	6 012 931,55	12 511 369,02	-	
1.5.1.	ул. Ф. Попова, д. 16/3												
1.5.2.	ул. Кальвина, д. 5												
1.5.3.	ул. Кальвина, д. 5/1												
1.5.4.	ул. Кальвина, д. 5/2												
1.5.5.	ул. Бестужева-Матвеевского, д. 9/2												
1.5.6.	ул. Деряжинского, д. 40/3												
1.5.7.	ул. 50 лет Советской Армии, д. 23												
1.6.	Автодорожный округ	ед.	8	83 115 458,13	-	55 188 888,88	27 926 569,25	83 115 458,13	-	55 188 888,88	27 926 569,25	-	
1.6.1.	ул. Крунская, д. 21												
1.6.2.	ул. Крунская, д. 23												
1.6.3.	ул. Чкалова, д. 1												
1.6.4.	ул. Птицефабрика, д. 6												
1.6.5.	ул. Птицефабрика, д. 7												
1.6.6.	Сергиевское шоссе, д. 1												
1.6.7.	ул. Автодорожная, д. 40/5												
1.6.8.	ул. Автодорожная, д. 40/6												
2	Остаток по контракту 2021 года			833 157,59	-	-	833 157,59	833 157,59	-	-	833 157,59	-	ООО "Сахатрасстрой" №С-02/2021 от 31.05.2021 года
3	Обустройство адлн «Патриот» на территории парка «Парк Победы» по ул. Автострада 50 лет Октября в г. Якутске	ед.	1	8 286 197,69	-	-	8 286 197,69	8 286 197,69	-	-	8 286 197,69	-	
3.1.	СМР			7 733 180,23	-	-	7 733 180,23	7 733 180,23	-	-	7 733 180,23	-	ООО "Вертикаль" №ОБ-01/2022 от 20.09.2022
3.2.	Топографо-геодезические работы			184 017,46	-	-	184 017,46	184 017,46	-	-	184 017,46	-	МБУ "ГлавАПУ" №7/2022 от 23.09.2022 года
3.3.	Поставка и установка информационных стендов			369 000,00	-	-	369 000,00	369 000,00	-	-	369 000,00	-	ИП Ефремов А.Н. №П-22/ЭММ3/2022 от 21.11.22

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	ед.изм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
4	Ремонтные работы сквера им. Героя России А.А. Рыжкова	ел.	1	2 355 177,00	-	-	2 355 177,00	2 322 780,55	-	-	2 322 780,55	32 396,45	ООО "Ампер" №Р-17/2022 от 29.07.2022 года. Остаток лимита 32 396,45 рублей (МБ)планировался на дополнительные работы - неостребованный остаток лимита от уменьшения плановой стоимости работ
5	Авторский надзор по дворовым территориям (округа Губинский, Сайсарский, Строительный, Октябрьский, Промышленный)			312 619,77	-	-	312 619,77	311 687,96	-	-	311 687,96	931,81	МБУ "ГлавАПУ": №АН-20/2022 от 24.10.2022 года на 171 604,84 рублей и №АН-21/2022 от 24.10.2022 года на 140 083,12 рублей. Остаток лимита 931,81 рублей (МБ) - уменьшение плановой стоимости работ
6	Проведение проверки сметной стоимости по объектам благоустройства дворовых			609 214,00	-	-	609 214,00	609 214,00	-	-	609 214,00	-	ГАУ "РЩС (Я)" (16 договоров)
7	Изготовление топографической съемки дворовой территории (Минипарк ул. 50 лет Советской Армии, д. 23)			128 513,46	-	-	128 513,46	128 513,46	-	-	128 513,46	-	МБУ "ГлавАПУ" №5/2022 от 04.04.2022 года
8	Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	ел.	12	8 500 000,00	-	-	8 500 000,00	8 500 000,00	-	-	8 500 000,00	-	ИП Ефремов А.Н. №С-08/2022 от 11.05.2022 года (12 воркаутов)
8.1.	Сергелякское шоссе 3 км, АГТУ (ЯГСХА)			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.2.	г.Якутск, ул. Мозайского, д. 13			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.3.	г.Якутск, ул. Дзержинского, д. 26, корп. 1			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.4.	г.Якутск, г. Якутск, ул. Горького, д. 94			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.5.	г.Якутск, ул.50 лет Советской Армии, д. 86, корп. 3			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.6.	г.Якутск, ул. Якова Потапова, д. 6			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.7.	г.Якутск, Парк культуры и отдыха			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.8.	г.Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 73, корп. 1			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.9.	с. Хатасы, Владимировка, ул. Сельях, между домами 1 А и д. 3, корп. 1			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.10.	с. Пригородный, Покровский тракт 5 км, д. 1			611 832,06	-	-	611 832,06	611 832,06	-	-	611 832,06	-	
8.11.	мкр. Кангалассы, ул. Дачная, д. 2, корп. 1			871 121,14	-	-	871 121,14	871 121,14	-	-	871 121,14	-	
8.12.	мкр. Марха, ул. Газовиков, д. 6			871 121,14	-	-	871 121,14	871 121,14	-	-	871 121,14	-	
9	Разработка ПСД по объекту "Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Димитриева"			6 932 823,00	-	-	6 932 823,00	6 932 823,00	-	-	6 932 823,00	-	ООО "СТАНДАРТПРОЕКТ" №ПСД-02/2022 от 21.02.2022 года. Положительное заключение экспертизы получено от 14.12.2022 №14-С-1-0882-22 на стоимость работ (с НДС в ценах 2 кв.2022 года) в сумме 345 314,67 тыс. рублей
V.	Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "Город Якутск" на 2018-2022 годы"			3 476 882,63	-	-	3 476 882,63	3 470 800,04	-	-	3 470 800,04	6 082,59	
1	Приобретение и установка теплых туалетов			3 476 882,63	-	-	3 476 882,63	3 470 800,04	-	-	3 470 800,04	6 082,59	
1.1.	Технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту "Теплый туалет, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 8Б, г. Якутск, ул. Кирова, д. 20"			67 252,63	-	-	67 252,63	61 279,34	-	-	61 279,34	5 973,29	ПАО "Якутскэнерго" счет-оферта №И0000001478 от 16.05.2022 г., счет-оферта №И0000001483 от 16.05.2022 г. 5 973,29 рублей - неостребованный остаток лимита, образовавшийся в связи с корректировкой оплаты по счету-оферте от 16.05.2022 г. № И0000001478 (произведена предварительная оплата за новое присоединение 12кВт/0,22/ Теплый туалет по адресу: РС(Я) г. Якутск пр. Ленина д. 8Б) по факту выполнения работ
1.2.	Разработка ПСД по наружным сетям: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплоснабжения, для подключения теплых туалетов на территории ГО «город Якутск»			678 000,00	-	-	678 000,00	678 000,00	-	-	678 000,00	-	ООО "ЯкутИндустрия" №ПСД-13/ЭММЗ/2021 от 10.12.2021 года на 498 000,00 рублей; ООО "ПКБ Теплостройпроект" №ПСД-10/ЭММЗ/2021 от 23.11.2021 года на 180 000,00 рублей
1.3.	Подключение наружных инженерных сетей и коммуникаций теплых туалетов на территории ГО "город Якутск" (СМР)			2 731 630,00	-	-	2 731 630,00	2 731 520,70	-	-	2 731 520,70	109,30	Общество с ограниченной ответственностью "САХАУНИВЕРСАЛ" №Р-03/2022 от 30.03.2022 года 109,30 рублей - неостребованный остаток в результате уменьшения плановой стоимости работ
VI.	Муниципальная программа "Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город на 2020-2024 годы"			3 714 009,86	-	-	3 714 009,86	2 228 500,00	-	-	2 228 500,00	1 485 509,86	
	Разработка ПСД объектов детско-юношеских спортивных школ			1 485 509,86	-	-	1 485 509,86	-	-	-	-	1 485 509,86	1 725,86 рублей - остаток от плановой стоимости работ (неостребованный остаток)
1	Выполнение работ по разработке сметной документации ремонта объектов детско-юношеских спортивных школ в рамках подготовки к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии»			1 483 784,00	-	-	1 483 784,00	-	-	-	-	1 483 784,00	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
1.1.	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №4 "Степак"			264 496,07	-	-	264 496,07	-	-	-	264 496,07		
1.2.	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №1 (корпус А) Спортшкола			194 438,89	-	-	194 438,89	-	-	-	194 438,89		
1.3.	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №1 (корпус Б) Спортзал			171 915,48	-	-	171 915,48	-	-	-	171 915,48		
1.4.	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №4 (Основное здание) Школа			276 755,98	-	-	276 755,98	-	-	-	276 755,98		
1.5.	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №4 (Тир)			20 182,40	-	-	20 182,40	-	-	-	20 182,40		
1.6.	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №5			112 279,81	-	-	112 279,81	-	-	-	112 279,81		
1.7.	МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа №2"			174 522,43	-	-	174 522,43	-	-	-	174 522,43		
1.8.	МБУ ДО ДЮСШ №3 им. В.П. Карацасова ГО "город Якутск"			207 970,37	-	-	207 970,37	-	-	-	207 970,37		
1.9.	МБУ ДО ДЮСШ №8 ГО "город Якутск"			61 222,57	-	-	61 222,57	-	-	-	61 222,57		
2	Укрепительно-восстановительные работы, текущий и капитальный ремонт объектов детско-юношеских спортивных школ			2 228 500,00	-	-	2 228 500,00	2 228 500,00	-	-	2 228 500,00	-	ООО "НАКАТС" №Р-21/2022 от 26.10.2022 года (выполнение работ по утеплению цокольного перекрытия здания ДЮСШ №2 г. Якутска)
VII.	Непрограммные мероприятия		13	83 674 379,83	-	-	83 674 379,83	81 362 055,98	-	-	81 362 055,98	2 312 323,85	
1	Проверка сметной стоимости по объекту: "Береговая линия Табагинской протоки реки Лена в районе села Пригородный"			94 102,00	-	-	94 102,00	94 102,00	-	-	94 102,00	-	ГАУ «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» №14-1-127/22 от 28.01.2022 года
2	Выполнение работ по объекту: "Школа №1 на 253 учащихся в г. Якутске. Снос объекта капитального строительства (расположенного по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, д. 32)			13 700 000,00	-	-	13 700 000,00	11 539 196,11	-	-	11 539 196,11	2 160 803,89	ООО "Монтажгазстрой" №С-11/2022 от 04.12.2022 года. Остаток лимита 2 160 803,89 рублей - отклонение от графика производства работ, 30.12.2022 года заказчиком направлен отказ на продление срока контракта ввиду отсутствия технических обоснований. На остаток работ на момент их завершения будет начислена неустойка подрядной организации
3	Укрепление и восстановление несущих строительных конструкций МКД по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, д.36	ел.	1	55 575 158,93	-	-	55 575 158,93	55 423 638,97	-	-	55 423 638,97	151 519,96	
3.1.	СМР			55 475 622,28	-	-	55 475 622,28	55 423 638,97	-	-	55 423 638,97	51 983,31	ООО «Оптима-Строй» №№ УВР-02/2021 от 12.10.2021 г. Остаток лимита 51 983,31 рублей - в связи с корректировкой ПСД (по причине непредвиденного увеличения объемов укрепительных работ) и необходимости прохождения государственной экспертизы, объемы работ на сумму 51 983,31 рублей не были выполнены и приняты
3.2.	Авторский надзор			99 536,65	-	-	99 536,65	-	-	-	99 536,65	-	АО "Якутский государственный проектный, научно-исследовательский институт строительства" №№ АН-24/2021 от 13.12.2021 года. Остаток лимита 99 536,65 рублей - в связи с подписанием дополнительного соглашения № 1 от 10.11.2022 г к контракту, согласно пункта 2.2 изменены сроки выполнения работ до 31.10.2023 года
4	Выполнение ремонтных работ в бывшем здании МОБУ "Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова" в целях приема и размещения граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики	ел.	1	599 783,60	-	-	599 783,60	599 783,60	-	-	599 783,60	-	ООО "Кинг-95" №Р-01/600/2022 от 15.04.2022 года
5	Устройство гостевой парковки для посетителей НИМ с реконструкцией ограждения территории	ел.	1	3 942 570,94	-	-	3 942 570,94	3 942 570,94	-	-	3 942 570,94	-	
5.1.	СМР			3 536 609,16	-	-	3 536 609,16	3 536 609,16	-	-	3 536 609,16	-	ООО «Сахадорнак» №С-09/2021 от 10.08.2021 года
5.2.	Установка дорожных знаков, устройство калитки			405 961,78	-	-	405 961,78	405 961,78	-	-	405 961,78	-	ООО "Сахадорнак" №Р-01/600/2022 от 05.09.2022 года
6	Работы на территории «Ус-Хатыны ГО «город Якутск»		10	9 194 928,00	-	-	9 194 928,00	9 194 928,00	-	-	9 194 928,00	-	
6.1.	Ремонт сидячих мест на спортивной площадке	ел.	1	1 659 000,00	-	-	1 659 000,00	1 659 000,00	-	-	1 659 000,00	-	ИП Кондратьев А.К. №Р-16/2022 от 31.05.2022 года
6.2.	Покраска моста	ел.	1	222 997,20	-	-	222 997,20	222 997,20	-	-	222 997,20	-	ИП Ефремов А.Н. №Р-02/600/2022 от 31.05.2022 года
6.3.	Ремонтные работы на территории "Ус Хатыны" ГО "город Якутск" (Ограждение протяженностью 1401 п.м.)	ел.	1	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00	-	ИП Ефремов А.Н. №Р-09/2022 от 23.06.2022 года
6.4.	строительство сцены №1	ел.	1	1 520 000,00	-	-	1 520 000,00	1 520 000,00	-	-	1 520 000,00	-	ИП Ефремов А.Н. №Р-13/2022 от 30.05.2022 года
6.5.	строительство сцены №2	ел.	1	1 599 000,00	-	-	1 599 000,00	1 599 000,00	-	-	1 599 000,00	-	ИП Ефремов А.Н. №Р-15/2022 от 31.05.2022 года
6.6.	Балкан	ел.	1	599 000,00	-	-	599 000,00	599 000,00	-	-	599 000,00	-	ИП Кондратьев А.К. №Р-14/2022 от 31.05.2022 года
6.7.	Устройство прожекти освещения	ел.	1	1 149 000,00	-	-	1 149 000,00	1 149 000,00	-	-	1 149 000,00	-	ИП Ефремов А.Н. №Р-09/2022 от 06.05.2022 года

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	ед.изм. показат еля	значение показателя	План	в том числе			Факт всего	в том числе			Остаток лимита	примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		
6.8.	Ремонтные работы на территории "Ус-Хатын" ГО "город Якутск" (Якутская усадьба (ураса-демонтажные работы))	ед.	1	151 857,60			151 857,60	151 857,60		151 857,60	-	ИП Ефремов А.Н. №СМР-01/600/2022 от 07.06.2022 года	
6.9.	Ремонтные работы на территории "Ус-Хатын" ГО "город Якутск" (Якутская усадьба (ураса-монтажные работы))	ед.	1	552 954,00			552 954,00	552 954,00		552 954,00	-	ИП Ефремов А.Н. №СМР-02/600/2022 от 07.06.2022 года	
6.10.	Трибуна	ед.	1	341 119,20			341 119,20	341 119,20		341 119,20	-	ИП Ефремов А.Н. №СМР-03/600/2022 от 07.06.2022 года	
7	Оплата по исполнительным листам			567 836,36	-	-	567 836,36	567 836,36	-	-	-		