

**Отчет о проделанной работе
МУП «Горсвет» за 2023 г.**

1. Информация о структурном подразделении

Муниципальное унитарное предприятие «Горсвет»

Директор: Машков Максим Николаевич

Юридический адрес: г. Якутск, ул. Чернышевского 56

Основной вид деятельности: Строительство, эксплуатация и ремонт линий наружного освещения

Уставный капитал: 2 314 211 рублей

Штатная численность: 111 человека

Задачей эксплуатации уличного освещения является обеспечение освещенности улиц, дорог и площадей в соответствии с установленными требованиями.

Задачей текущего содержания линий наружного освещения города является обеспечение исправного состояния конструкций и бесперебойной их работы в пределах нормативного срока службы, своевременного выполнения планово-предупредительного ремонта.

Содержание объектов уличного освещения включает:

- замену электроламп, очистка светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;
- работы, связанные с ликвидацией поврежденных электросетей, осветительной аппаратуры и оборудования.

Задачей капитального ремонта является своевременный плановый ремонт установок наружного освещения города и пригорода.

По состоянию на 01.01.2024г. система наружного освещения г. Якутска включает:

- 1) Общее количество опор наружного освещения – 12 102 шт., в том числе: металлические 10552 шт., деревянные 732 шт., торшерные 709 шт., железобетонные 109 шт.
- 2) Общее количество светильников - 15 749 шт., в том числе: марки ДНАТ 8713 шт., светодиодные 6 012 шт., торшерные марки ДНАТ – 2981 шт., торшерные светодиодные – 161 шт.
- 3) Общее количество шкафов управления (ШУ) составляет 263 шт.
- 4) Общую протяженность линий наружного освещения – 423,141 п.км. (в т.ч. неизолированного 16,020 п.км.)

На 01.01.2024 на ответственном хранении в МУП «Горсвет» числится 135 бесхозных объекта.

На предприятии внедрены две программы автоматизированной системы «Аврора» и «Горсвет». Они различаются каналами управления: радиосвязь и GSM. Система «Аврора» была разработана в Научно-исследовательском институте точной механики г. Санкт-Петербурга, работает в Якутске с 1998 года. Вторая программа «Горсвет», производства г. Екатеринбурга, управление производится с помощью GSM-связи. По программе ООО НВП «Энергоресурс» можно более подробно отследить состояние всех источников освещения, которые в онлайн-режиме отражаются на мониторе.

Включение и отключение установок наружного освещения производится по утвержденному графику. Смещение идет по пятидневной декаде, в зависимости от изменения светового дня.

Дежурство в центральном диспетчерском пункте проводится круглосуточно. МУП «Горсвет» также принимает заявки от населения о неисправных или недостающих источниках уличного освещения. На места выезжает оперативная бригада, которая все фиксирует и составляет заявку.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП Горсвет за 2023 г.

№	Показатель	Единица измерения	Период, предшествующий предыдущему, факт	Предыдущий период, факт	Отчетный период, план	Отчетный период, факт	Отклонение (+,-), тыс. руб.		Отклонение (+,-), %	
							Факт отчетного периода к факту предшествующего предыдущему	Факт отчетного периода к факту предыдущего периода	Факт отчетного периода к факту предшествующего предыдущего периода	Факт отчетного периода к факту предыдущего периода
1	Основные средства:	тыс. руб.	318887	219470	319470	373097	54 210,00	153 627,00	1,17	1,70
1.1.	Износ основных средств	%	23,27			32,18	8,91	32,18		
1.2.	Доля средств от амортизационных отчислений, направленных на восстановление основных средств в общем объеме амортизационных отчислений за отчетный год	тыс. руб.					0,00	0,00		
	Объем производства продукции, работ и услуг, всего:	тыс. руб.								
	в том числе по видам	тыс. руб.								
2	Выручка (без НДС):	тыс. руб.	40943	43873	41072,1	46496	5 553,00	2 623,00	1,14	1,06
2.1.	от основной деятельности	тыс. руб.	40943	43873	41072,1	46496	5 553,00	2 623,00	1,14	1,06
2.2.	от неосновной деятельности	тыс. руб.					0,00	0,00		
3	Себестоимость (включая амортизацию, пост., перем. расходы)	тыс. руб.	22783	22115	22784	21151	-1 632,00	-964,00	0,93	0,96
	Валовая прибыль/убыток									
4	Коммерческие расходы	тыс. руб.					0,00	0,00		
5	Управленческие расходы	тыс. руб.	24682	38247	40117	43082	18 400,00	4 835,00	1,75	1,13
	Операционная прибыль/убыток	тыс. руб.								
6	Прочие доходы	тыс. руб.	240951	197930	282088,6	291186	50 235,00	93 256,00	1,21	1,47
6.1.	в т.ч. Субсидия (расшифровать)	тыс. руб.	233884	190995	277376,3	305814	71 930,00	114 819,00	1,31	1,60
	в том числе по видам:									
	Текущее содержание		99097,4	98263,2	106568,9	114034,2	14 936,80	15 771,00	1,15	1,16
	Электроснабжение		50144,2	55788,8	53874,3	70055,2	19 911,00	14 266,40	1,40	1,26
	Электромонтажные работы в местности Ус-Хатын		1648,7	2212,1	3163,4	3163,4	1 514,70	951,30	1,92	1,43
	ТС системы видеонаблюдения		7570,7	7625,2	2418,1	2266,4	-5 304,30	-5 358,80	0,30	0,30
	Светлая столица		71271,8	13317,1	87146	74953	3 681,20	61 635,90	1,05	5,63

	ТО бесхозяйных объектов		1990,3	2555,6	1503,2	489,3	-1 501,00	-2 066,30	0,25	0,19
	ТО светодиодные табло		2160,8	2326,3	2094,5	2094,5	-66,30	-231,80	0,97	0,90
	субсидия на финансовое обеспечение (лизинг)			8907	20591,9	38758	38 758,00	29 851,00		4,35
7	Прочие расходы	тыс. руб.	226185	190768	259428	284257	58 072,00	93 489,00	1,26	1,49
8	Прибыль/убыток до налогообложения	тыс. руб.	-2078	-9327	831	-10759	-8 681,00	-1 432,00	5,18	1,15
9	Налог на прибыль	тыс. руб.	2063	9419			-2 063,00	-9 419,00	0,00	0,00
10	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	340	92	665	131	-209,00	39,00	0,39	1,42
11	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет, дивиденды по акциям ГО город Якутск	тыс. руб.	34	9,2	66,5	13,1	-20,90	3,90	0,39	1,42
12	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	5963	6395	6395	4067	-1 896,00	-2 328,00	0,68	0,64
12.1.	текущая	тыс. руб.	5963	6395	6395	4067	-1 896,00	-2 328,00	0,68	0,64
12.2.	просроченная	тыс. руб.					0,00	0,00		
13	Кредиторская задолженность:	тыс. руб.	9377	13300	13300	29392	20 015,00	16 092,00	3,13	2,21
13.1.	текущая	тыс. руб.	9377	13300	13300	12719	3 342,00	-581,00	1,36	0,96
13.2.	просроченная	тыс. руб.				16673	16 673,00	16 673,00		
13.3.	в т.ч. по налогам и сборам	тыс. руб.	2927	2774	2774	1652	-1 275,00	-1 122,00	0,56	0,60
13.4.	в т.ч. по взносам во внебюджетные фонды	тыс. руб.	2762	2773	2773	3211	449,00	438,00	1,16	1,16
13.5.	по выплате заработной платы	тыс. руб.	2117	2496	2496	2448	331,00	-48,00	1,16	0,98
14	Долговые обязательства (кредиты и займы):	тыс. руб.					0,00	0,00		
14.1.	краткосрочные (до года)	тыс. руб.					0,00	0,00		
14.2.	долгосрочные (более года)	тыс. руб.					0,00	0,00		
15	Исполнение производственной программы	тыс. руб.	283 258,00	235 680,80	256784,4	267 056,00	-16 202,00	31 375,20	0,94	1,13

Общая выручка за 2023 г. увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., в связи с ростом стоимости услуг.

Себестоимость за 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. снизилась на 7%, в связи со снижением расходов на ФОТ и страховые взносы по причине текучести кадров.

Управленческие расходы увеличились на 75% по сравнению с аналогичным показателем 2022 г.

Чистая прибыль предприятия за 2023 г. имеет положительное значение 131 тыс. руб., по сравнению с показателем аналогичного периода снизилась на 60%.

По движению основных средств за 2023 г. отмечается увеличение по сравнению с прошлым годом по причине передачи линий наружного освещения, построенных в рамках БКАД и программы «Светлая столица».

3. Объем выполненных работ за 2023 г.

В рамках мероприятий по текущему содержанию линий наружного освещения г. Якутска МУП «Горсвет» за 2023 г. установил 1000 светодиодных светильников.

Кроме этого все новые объекты, которые будут введены в эксплуатацию в 2023 г. также оснащены светодиодными светильниками. В рамках капитального ремонта установлено 85 светодиодных светильника.

За 2023 год за счет аварийно-восстановительных работ произведены следующие работы:

Наименование работ	Ед.изм.	2022 г.	2023 г.		% выполне ния к плану	% выполнени я к 2022 г
			План	Факт		
Демонтаж опор металлических	шт.	64	36	39	108	61
Монтаж опор металлических	шт.	42	37	44	119	105
Демонтаж провода	1 опора	187	93	93	100	50
Монтаж провода СИП	км	5,217	2,719	2,719	100	52
Демонтаж светильников	шт.	117	45	45	100	38
Монтаж светильников	шт.	98	55	55	100	56
Монтаж коробки ответвительной	шт.	63	32	32	100	
Монтаж выключателя автоматического	шт.	60	38	38	100	
Демонтаж ШУ	шт.	18	10	12	120	67
Монтаж ИП	шт.	10	10	12	120	120
Ремонт опор металлических	шт.	19				

Капитальный ремонт в 2023 г. произведен по следующим адресам:

Наименование работ	Опора силовая фланцевая трубчатая	Светильник светодиодный	кол-во СИП, км,
2			5
Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кржижановского на участке от ул.50 лет Советской Армии до ул.Кржижановского, д.4	24	28	0,962
Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Каландаришвили на участке от пр.Ленина до ул.Чайковского	34	41	1,660

Капитальный ремонт линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Ильменская на участке от ул.Чайковского до ул.Билибина	16	16	0,792
---	----	----	-------

По программе «Светлая столица» МУП «Горсвет произвел следующие работы:

№ пп	Наименование работ	кол-во опор, шт	кол-во светильников, шт,	кол-во СИП, м,	Кол-во ШУ, шт	Стоимость, руб
		факт	факт	факт	факт	
1	2	3	4	5	6	7

ГОРОД

1	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Тимирязева на участке д.72 до д.78	6	8	190		907 705,67
2	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, Старый Покровский тракт на участке от д.6 до д.74	36	36	1135		5 058 443,17
3	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Кузьмина, д.10, д.17/8, д.14 (квартал Новопортовской)	13	16	322		1 850 699,11
4	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Курнатовского, д.2/1, д.3/3	6	7	165		872 084,92
5	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Ларионова на участке от д.№14 до МКД №20	12	12	340		1 292 875,83
6	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, проезд от Хабарова д.21/5 до д.21/7 (квартал 53)	5	8	170		761 660,73
7	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Шавкунова на участке от ул.Кирова, д.31 до ул.Октябрьская, д.28/1 (квартал 74)	14	16	415		1 956 335,12

8	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал 69, проезд от ул.Каландаришвили, д.38/3а до д.36	9	9	270		1 187 342,41
9	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 86 (общежития техникума) (квартал 168)	9	9	300		1 234 262,71
10	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, д.25, д.25/1, 23/4 (квартал 167)	7	9	208		917 410,84
11	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал Наука	50	50	1601	1	5 163 431,48
12	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Сосновая на участке от ул.Сосновая д.52 до ул.Винокурова	13	14	400		1 829 118,78
13	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Халтурина, д.7, д.11, д.15, д.15/1, д.15/2 (квартал 47)	7	12	220		939 443,46
14	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, квартал 129, на участке от ул.П.Алексеева, д.5 до ул.Орджоникидзе, д.8/2	7	9	226		1 015 544,66
15	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, внутриквартальный проезд от ул.Пушкина, д.23 до ул.Кирова 32 (квартал 73)	7	7	198		914 883,37
Итого		201	222	6160	1	25 901 242,26

ПРИГОРОД

16	Строительство линии наружного освещения по адресу: мкр.Марха ул. Ярославского	54	54	1820		7 798 369,17
17	Строительство линии наружного освещения по адресу: мкр.Кангалассы пер. Северный	12	12	522		1 762 001,52
18	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Маган, ул.Антенная, 2	18	18	566		2 662 041,60

19	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Пригородный, территория СОТ "Сайлык", от ул.Пляжная ,д.4 до ул.Хочо, д.2	12	18	601		2 327 424,49
20	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Табага, ул.Лесная от д.1/3 до д.6/4, ул.Лесная от д.1 до д.9	55	55	1773	1	7 998 489,41
21	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Хатассы, ул.Дорожная	40	41	1186		4 085 538,33
22	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Тулагино, ул.Связистов (в зоне ИЖС)	33	33	964		4 823 375,60
23	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, переулок Энергетиков	10	11	300		1 537 420,04
24	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, мкр.Северный (подъездная дорога 2 очередь)	32	32	971		3 977 306,33
25	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Можайского д.19/3, д.21/2	5	5	147		706 401,92
26	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, пер.Бурнашова	1	10	295		543 642,24
27	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, 16 квартал, подъездная дорога к МБДОУ №95 "Зоренька"	7	7	178		987 641,21
28	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, перекресток улиц Свердлова и Лермонтова	1	2	25		202 746,80
29	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Я.Потапова,д.19/1 и ул.Лермонтова, д.178/1	10	10	270		1 400 565,03
30	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул. Полины Осипенко	6	13	433		1 155 296,00
31	Строительство линии наружного освещения по адресу: с.Хатассы ул.Аммосова	9	21	598		1 788 739,72

32	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.Т.Бутакова	7	27	897		1 949 641,96
33	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск, ул.В.Керемясова	0	15	535		702 483,60
34	Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Якутск Сергеляхское шоссе, 6 км. от д.№5/1 до д.№11/10	1	21	566		956 883,10
35	Модернизация линии наружного освещения по адресу: г. Якутск, ул. Чиряева		24	0		202 569,04
36	Модернизация линии наружного освещения по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского		117	0		1 483 504,03

ВСЕГО :	514	768	18807	2	74 953 323,40
----------------	------------	------------	--------------	----------	----------------------

По строительству линий наружного освещения по программе «Светлая столица» на 2023 год:

Силами МУП "Горсвет" выполнены следующие объекты:

1. ул.Тимирязева на участке д.72 до д.78, установлено 6 опор, 8 светильников, смонтировано 190 м.СИП
2. проезд от Хабарова д.21/5 до д.21/7 (квартал 53), установлено 5 опор, 8 светильников, смонтировано 170 м.СИП.
3. ул. 50 лет Советской Армии, д.25, д.25/1, 23/4 (квартал 167), установлено 7 опор, 9 светильников, смонтировано 208 м.СИП
4. ул. 50 лет Советской Армии, 86 (общежития техникума) (квартал 168) установлено 9 опор, 9 светильников, смонтировано 300 м.СИП -
5. ул.Халтурина, д.7, д.11, д.15, д.15/1, д.15/2 (квартал 47), установлено 7 опор, 12 светильников, смонтировано 220 м.СИП -
6. внутриквартальный проезд от ул.Пушкина,д.23 до ул.Кирова 32 (квартал 73), установлено 7 опор, 7 светильников, смонтировано 198 м.СИП -
7. квартал 69, проезд от ул.Каландаришвили, д.38/3а до д.36, установлено 9 опор, 9 светильников, смонтировано 270 м. СИП
8. ул.Ларионова на участке от д.№14 до МКД №20, установлено 11 опор, 12 светильников, смонтировано 340 м СИП

9. с.Хатассы по ул.Дорожной установлено 40 опор, 41 светильник, смонтировано 1186 м СИП
10. Квартале «Наука»: установлено 50 опор, 50 светильников, 1 исполнительный пункт, смонтировано 1601 м.СИП.
11. г.Якутск, перекресток улиц Свердлова и Лермонтова установлено 1 опора, 2 светильника, смонтировано 25 м СИП.

Итого силами МУП "Горсвет" завершено строительство 11 объектов. Установлено 152 опор, 165 светильников, 1 исполнительный пункт, смонтировано 4 683 м. СИП.

Силами субподрядных организаций выполнены следующие объекты:

1. ул.Курнатовского, д.2/1, д.3/3 установлено 6 опор, 7 светильников, смонтировано 165 м СИП на сумму .
2. квартал 129, на участке от ул.П.Алексеева, д.5 до ул.Орджоникидзе, д.8/2 установлено 7 опор, 9 светильников, смонтировано 226 м СИП
3. ул.Кузьмина, д.10, д.17/8, д.14 (квартал Новопортовской) установлено 13 опор, 16 светильников, смонтировано 322 м СИП
4. мкр.Марха ул. Ярославского установлено 54 опоры, 54 светильника, смонтировано 1820 м СИП на сумму.
5. Старый Покровский тракт на участке от д.6 до д.74 установлено 36 опор, 36 светильников, смонтировано 1 135 м СИП на сумму.
6. ул.Шавкунова на участке от ул.Кирова, д.31 до ул.Октябрьская, д.28/1 (квартал 74) установлено 14 опор, 16 светильников, смонтировано 415 м СИП
7. ул.Сосновая на участке от ул.Сосновая д.52 до ул.Винокурова установлено 13 опор, 14 светильников, смонтировано 400 м СИП.
8. мкр.Кангалассы пер. Северный установлено 12 опор, 12 светильников, смонтировано 522 м СИП на сумму -.
9. с.Маган, ул.Антенная, 2 установлено 18 опор, 18 светильников, смонтировано 566м СИП.
10. с.Тулагино, ул.Связистов (в зоне ИЖС) установлено 33 опор, 33 светильников, смонтировано 964 м СИП
11. с.Табага, ул.Лесная от д.1/3 до д.6/4, ул.Лесная от д.1 до д.9 установлено 55 опор, 55 светильников, смонтировано 1 773 м СИП на сумму

Итого силами подрядных организаций завершено строительство 11 объектов. Установлено 259 опор, 268 светильников, смонтировано 8 138 м. СИП.

По дополнительному соглашению завершены объекты:

1. г.Якутск, переулок Энергетиков - 10 опор, 11 свет, 300 м
- 2.г.Якутск, мкр.Северный (подъездная дорога 2 очередь) - 32 опоры, 32 свет. 971 м
- 3.г.Якутск, ул.Можайского д.19/3, д.21/2 - 5 опор 5 свет 147 м
- 4.г.Якутск, пер.Бурнашова, установлено: 1 опора, 10 светильников, смонтировано 310 м СИП
5. г.Якутск, 16 квартал, подъездная дорога к МБДОУ №95 "Зоренька" – 7 свет 7 опор 178 м
- 6.г.Якутск, ул.Я.Потапова,д.19/1 и ул.Лермонтова, д.178/1 – 10 опор 10 свет 270 м
7. г.Якутск, ул. Полины Осипенко – 6 опор 13 свет 433
8. г.Якутск, перекресток улиц Свердлова и Лермонтова установлен: 1 опора, 2 светильника, смонтировано 30 м СИП.
9. г.Якутск, ул. Бутакова – 7 опор, 27 свет. 897 м.
10. г.Якутск, с.Пригородный, территория СОТ "Сайлык", от ул.Пляжная ,д.4. – 12 опор, 18 свет 601 м
11. г.Якутск, Сергеляхское шоссе 6 км – 1 опора 21 свет 566м
- 12.Хатассы ул. Аммосова. – 9 опор 21 свет 598 м.
13. г. Якутск, ул. ул.В.Керемясова – 15 свет, 535 м СИП
14. г. Якутск, ул.Чиряева.-выполнены работы по замене светильников марки ЖКУ с лампами ДНАТ на светодиодные в количестве 24 шт.
15. г. Якутск, ул. Чернышевского на участке от ул. Красноярова до ул. Ярославского выполнены работы по замене светильников марки ЖКУ с лампами ДНАТ на светодиодные в кол-ве 79 шт.

Всего программе «Светлая столица» в 2023 году построено 37 объектов. Установлено 514 опор, 768 светильников, , смонтировано 18507 м. СИП.

Согласно соглашению №4-23 от 10.04.2023 г., №35-23 «О предоставлении из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозных сетей тепловодоснабжения, электроснабжения, канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту) объектов сетей канализации находящихся на территории городского округа «город Якутск» и капитальному ремонту (ремонту объектов) сетей канализации на 2023 г.» МУП «Горсвет» выполнил работы по текущему содержанию бесхозных объектов:

мкр. Марха Сырдахская, 4/3 (КТП "Учур")	ТО воздушных линий, Подвеска проводов ВЛ- 0,4кВ 97 м, демонтаж 1 опоры
ул.Пекарского 89	Демонтаж кабеля до 35 кВ 50 м
мкр. Марха, п.Берёзовка, ул. Новая 28	ТО воздушных линий Техническое обслуживание КТП
Ул. Лермонтова, 38	Демонтаж им установка 1 опоры, демонтаж и установка 2 светильников, Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 54 м
Муниципальное имущество	

с. Сырдах, ул.Кумахтахская	Техническое обслуживание КТП, Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 2 м
мкр.Марха, ул.Дзержинского 1-13	ТО воздушных линий, перетяжка провода 38 м
с.Табага, ул.Новая, 1а, 3, 5, ул.Березовая, 1, 2	Соединение провода к источнику питания
мкр.Марха ул.Мелиораторов, 4/3, 2/2, 6/3	Техническое обслуживание КТП, Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 30 м
г.Якутск, ул.Лермонтова, 60	Техническое обслуживание КТП
с.Маган, ул.Заозерная, 2/1	Подвеска проводов ВЛ 0,4кВ 90 м
г.Якутск, ул.Миронова, ул.Стрекаловского	ТО воздушной линии, Соединения провода к источнику питания
с.Табага, ул.Комсомольская, 11	ТО воздушной линии, перетяжка провода 39 м
с.Табага, ул.Березовая, 13	Перетяжка провода 42 м
мкр.Марха Дзержинского, 1-10	ТО воздушной линии, Демонтаж 6 опор, монтаж 1 светильника, установка 4 деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, Подвеска самонесущих изолированных проводов ВЛ 0,38кВ 176 м; Установка 1 опоры ВЛ 0,38;
Покровский тракт 7 км. от КТП Северянка (ул.Автомобильная)	Установка 1 деревянной опоры ВЛ 0,38; 6-10 кВ, Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 320 м
ул.Кирова 31/1	Установка 2 деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, Подвеска самонесущих

	изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 120 м
с. Хатассы, ул.С.Алексеева	Установка 1 деревянной опоры ВЛ 0,38; 6-10 кВ, Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 53 м
ул.Степная, 29	Установка 1 деревянной опоры ВЛ 0,38; 6-10 кВ,, Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 240 м
с. Табага ул. Березовая 41	Демонтаж 1 опоры, Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 32 м

Прочая деятельность предприятия за 2023 г.

По состоянию на 01.10.2022 г. на опорах уличного освещения проведены линии связи следующих крупных компаний на рынке телекоммуникационных услуг г. Якутска:

Контрагенты	количество предоставляемых мест на опорах НО, шт.
ОАО «МегаФон»	1653
ОАО «Вымпел-Коммуникации»	1693
ОАО «Ростелеком»	559
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	1771
ООО «Диапазон»	982
ИП Мигалкин	2090
Прочие	1081
ИТОГО:	9829