

Информация по итогам приобретения и установки теплых автобусных остановок за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года

Г. Якутск

17.03.2023

На основании пункта 2.8 Плана работы Контрольно-счетной палаты города Якутска на 2023 год и предложения Главы ГО «город Якутск» от 15.12.2022 №ОА-1428 проведено контрольное мероприятие «Проверка средств, выделенных на реализацию мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в рамках Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» за 2021-2022 годы и текущий период 2023 года».

Проект «Теплые автобусные остановки» реализуется в городе Якутске в рамках мероприятия «Приобретение и установка теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017 - 2032 годы» (далее-Муниципальная программа).

За проверяемый период заказчиком МКУ «Главстрой» приобретено и установлено 28 теплых автобусных остановок на сумму 55 830,4 тыс. рублей, в том числе:

за 2021 г. - 20 остановок на сумму 38 376,5 тыс. рублей;

за 2022 г. - 8 остановок на сумму 17 453,9 тыс. рублей.

Эксплуатирующей организацией в период 2021-2022 годы являлось МУП «ЯПАК»¹, с января 2023 г. – МАУ «ЦУОП»².

10.2. Отмечается недостаточное нормативно-правовое регулирование вопросов приобретения, установки и эксплуатации теплых остановок в г. Якутске:

- в Подпрограмме³ не обоснована необходимость теплых остановок, не упомянуты климатические особенности, отсутствует взаимосвязь основной задачи с целевым показателем (индикатором), отсутствует индикатор по содержанию теплых автобусных остановок;

- в период с 26.08.2021 по 30.04.2022 на территории ГО «город Якутск» действовало одновременно два требования к теплым остановкам общественного транспорта, утвержденные постановлением Окружной администрации города Якутска от 18.11.2013 №295п и постановлением Окружной администрации города Якутска от 26.08.2021 № 298п (срок действия до 30.04.2022 включительно);

- в период после 30.04.2022 порядок определения мест установки теплых автобусных остановок и сбор исходно-разрешительной документации отсутствует;

- в нормативных правовых актах Окружной администрации города Якутска отсутствуют:

- антивандальные требования к оборудованию и требования по обеспечению охраны на теплых остановках;
- требования о подключении к Интернету и использованию энергосберегающих и современных цифровых технологий;
- требования об организации постоянного видеонаблюдения;
- требования об оснащении теплых остановок пожарно-охранной сигнализацией;
- конкретные требования к составу и номенклатуре аптечки и его размещению в остановке, не конкретизированы требования к размерам окон (строительный проем, проем после чистовой отделки и т.д.);

¹ Муниципальное унитарное предприятие «Якутская пассажирская автотранспортная компания» городского округа «город Якутск»

² Муниципальное автономное учреждение «Центр управления общественными пространствами» городского округа «город Якутск»

³ Подпрограмма «Расширение элементов улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017 - 2032 годы», утвержденной постановлением Окружной администрации города Якутска от 30.12.2016 №380п

- единые требования к техническим заданиям, что позволило заказчику МКУ «Главстрой» произвольно изменять технические задания в течении 2021-2022 гг.
- требования по отдельному учету оборудования, опор освещения и самой тепловой остановки;
- порядок содержания теплых остановок (периодичность проведения влажной и сухой уборки, сбора мусора, устранения дефектов и поломок).

10.3. Фактически за 2021-2022 годы и истекший период 2023 года отмечается:

- *управление всеми теплыми остановками осуществлялось вручную*: регулирование температуры нагрева инфракрасных излучателей и электрической тепловой завесы над дверью, включение и выключение освещения (датчики освещения/движения отсутствуют), закрытие/открытие теплых остановок, снятие показаний приборов учета;

- цифровизация управления теплыми остановками носит *фрагментарный характер*:

- на теплых остановках система видеонаблюдения *локальна, не соединена* в единую сеть, *не обеспечивает* оперативного реагирования на акты вандализма, краж и других противоправных деяний граждан, не интегрирована в систему «Безопасный город» и/или в мероприятие «Проведение мероприятий по защите от террористических посягательств объектов террористической угрозы и мест массового пребывания людей (площади, парки, скверы, улицы)» муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы»;
- приобретенные Wi-Fi роутеры, компьютеры и другое оборудование для подключения к сети интернет *не были подключены к сети на постоянной основе*.

- *применение решений и материалов, недостаточно устойчивых к актам вандализма и интенсивному (небрежному) использованию* (линолеум, гипсокартон, пластиковые кабель-каналы, наружные розетки).

Вышеуказанные *недостатки и пробелы* нормативного регулирования *привели к* многочисленным случаям вандализма и краж имущества теплых остановок в 4 квартале 2022 г. и начале 2023 г.⁴ По информации МУП «ЯПАК» зафиксировано 12 фактов вандализма на 9 остановках и кражи оборудования – вынесено 6 постановлений о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству по составу преступления о похищении 6 мониторов, телевизоров на 4 теплых остановках общей стоимостью 72,6 тыс. рублей.

В настоящее время в целях исключения дальнейшего хищения и порчи оборудования значительная часть 73% мониторов и 75% рециркуляторов, 18,8% прочего оборудования *демонтирована, не эксплуатируются по назначению*, как следствие, отмечается невозможность слежения за прибывающими автобусами в реальном времени, размещения информации о расписании общественного транспорта и не обеспечиваются условия для санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (обеззараживание воздуха).

10.4. Объем финансирования мероприятия «Развитие системы общественного транспорта» Подпрограммы составил 55 830,4 тыс. рублей:

- за 2021 год - 38 376,5 тыс. рублей или 99,4 % от уточненного плана, в том числе за счет средств субсидий из государственного бюджета РС(Я) на софинансирование расходных обязательств городского округа «город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

⁴ <https://exo-ykt.ru/articles/prodolzhayutsya-krazhi-monitorov-s-teplyh-ostanovok-goroda-yakutsk>; <https://yakutiamedia.ru/news/1430920/>; <https://sakhali.ru/raskryty-derzkie-krazhi-iz-teploj-ostanovki/>

- за 2022 год - 17 453,9 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана (местный бюджет).

Решением Якутской городской Думы от 21.12.2022 №РЯГД-44-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по Подпрограмме предусмотрено в 2023 году: на приобретение и установку теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» 7 755,5 тыс. рублей (2 теплые остановки); содержание теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» 2 476,2 тыс. рублей.

Анализом полноты реализации бюджетных полномочий главным распорядителем бюджетных средств установлено, что в нарушение ст. 158 Бюджетного кодекса РФ ДГиТИ ОА г. Якутска⁵ ненадлежащим образом исполняются бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств (далее- ГРБС) в части планирования соответствующих расходов бюджета на 2023 г. (подп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ):

- в части приобретения и установки теплых остановок расчет по параметрам прогноза бюджета по ГРБС на 2023г. в сумме 7 755,5 тыс. рублей (2 теплые остановки) осуществлен в отсутствии порядка размещения теплых автобусных остановок общественного транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа «город Якутск»;

- в части содержания теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» в сумме 2 476,2 тыс. рублей в отсутствии мероприятий в Муниципальной программе, а также экономически обоснованного расчета МАУ «ЦУОП». Так, МАУ «ЦУОП» декларирует на 2023 год потребность в доукомплектовании необходимым оборудованием 35 теплых остановок в сумме 3 963,7 тыс. рублей и расчетные затраты на содержание 35 остановок в сумме 32 567,4 тыс. рублей в год (или 930,5 тыс. рублей на 1 остановку, что значительно в 4,5 раза выше фактических затрат МУП «ЯПАК» в 2022 г. на 1 остановку 207,9 тыс. рублей). По вышеуказанным цифрам в связи с некорректностью расчета отсутствует положительное заключение Департамента экономики и стратегического планирования Окружной администрации г. Якутска;

- в части не внесения ДГиТИ ОА г. Якутска изменений в объемы финансового обеспечения Муниципальной программы в соответствии с решением о бюджете ГО «город Якутск» на 2022 год в установленный срок - до 09.12.2022 (п. 9 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ) и на 2023 год.

10.5. Проверка целевого и результативного использования средств бюджета городского округа «город Якутск», направленных на реализацию мероприятий по приобретению, установке и содержанию теплых автобусных остановок установила нарушения и недостатки (риски) на общую сумму 39 640,1 тыс. рублей:

10.5.1. В нарушение ст. 38 Бюджетного кодекса РФ в результате недобросовестного осуществления МКУ «Главстрой» обязанностей по контролю за выполнением работ допущено нецелевое расходование средств на сумму 43,9 тыс. рублей (2 случая), выраженное в принятии и оплате по актам приема-передачи оборудования фактически не выполненных работ по установке оборудования в виду дублирования функций друг друга;

10.5.2. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Закона № 44-ФЗ, условий муниципальных контрактов от 02.03.2021 № П-01/2021 (ИП Ефремов А.Н.) допущены неэффективные расходы на сумму 1316,2 тыс. рублей:

- 1 235,9 тыс. рублей, израсходованных на приобретение оборудования (мониторы, рециркуляторы, оборудование для интернета), которое демонтировано и находится на складе МУП «ЯПАК» и МАУ «ЦУОП», соответственно не эксплуатируется. Так демонтированы мониторы – 41 ед. или 73%, рециркуляторы – 21 ед. или 75%, компьютеры – 9 ед. или 90%.

- 70,0 тыс. рублей в результате принятия и оплаты выполненных работ по оборудованию, несоответствующим условиям технического задания и/или актам приема-

⁵ Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска

передачи оборудования (в меньшем объеме и количестве светильников, обогревателей, скамеек, без установленных кондиционеров);

- 10,3 тыс. рублей в результате принятия и оплаты работ МУП «Горсвет» по договору от 15.12.2021 № 161-2021 по проведению обследования технической возможности по подвесу волоконно-оптической линии связи на опорах наружного освещения по 6 теплым остановкам, которые в дальнейшем *не были востребованы эксплуатирующими организациями МУП «ЯПАК» и МАУ «ЦУОП», Интернет не был подключен.*

10.5.3. *В нарушение п. 4.3 нормативного правового акта Якутской городской Думы от 23.11.2011 №26-НПА «О порядке закрепления муниципального имущества городского округа «город Якутск» на праве оперативного управления» между МАУ «ЦУОП» и ДИиЗО⁶ в 30-дневный срок с момента подписания распоряжения ДИиЗО от 13.01.2023 №14-Р/ДИиЗО не оформлены акты приема-передачи 20 теплых остановок на общую сумму 37 794,1 тыс. рублей.*

10.5.4. *Риски нецелевого использования бюджетных средств – 433,4 тыс. рублей:*

- в состав расходов на видеонаблюдение в 2022 году, предъявленных МУП «ЯПАК» для получения субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему обслуживанию теплых остановок, расположенных на территории городского округа «город Якутск» необоснованно включены затраты на сумму 130,0 тыс. рублей по оценке рыночной стоимости имущества, которые не соответствуют п. 1.4 Порядка 385п⁷;

- в виде недостачи имущества стоимостью 303,4 тыс. рублей (5 тепловых завес, 2 воздухоочистителя, 2 прибора охранно-пожарных, 1 компьютер, 8 операционных систем Microsoft Windows 10 Pro, 1 урна), фактически отсутствующего на теплых остановках и на складах эксплуатирующих организаций, в т.ч. МУП «ЯПАК» (36 тыс. рублей, восстановлено полностью) и МАУ «ЦУОП» (267,4 тыс. рублей, из которых восстановлено в ходе проверки 27,0 тыс. рублей, 240,4 тыс. рублей не восстановлено);

10.5.5. *Риски неэффективных расходов на видеонаблюдение 52,5 тыс. рублей:* в состав расходов, предъявленных МУП «ЯПАК» для получения субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему обслуживанию теплых остановок, расположенных на территории городского округа «город Якутск», включены расходы по приобретению оборудования для видеонаблюдения, которое фактически *демонтировано* и находится в МУП «ЯПАК» и *не передано МАУ «ЦУОП», не эксплуатируется и не установлено в теплых остановках;*

10.6. Нарушения в сфере закупок, так в нарушение Закона №44-ФЗ⁸:

- ч. 2, ч. 5 ст. 22 заказчиком МКУ «Главстрой» в целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК запросы о предоставлении ценовой информации *по 5 контрактам направлены трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (должно быть не менее пяти поставщикам), не имеющим опыта поставок теплых павильонов автобусных остановок;*

- ч. 5 ст. 22 заказчиком при обосновании НМЦК по муниципальному контракту от 08.09.2021 № П-21/2021 ИП Кондратьев А.К. использовалась информация о ценах на поставку и установку теплых остановок, полученных по запросам у поставщиков, не осуществляющих поставку идентичных либо однородных товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- ч. 2, 3 ст. 22 при запросе коммерческих предложений в техническом задании отсутствуют технические характеристики используемых материалов устанавливаемого оборудования по 2 контрактам;

⁶ Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска

⁷ Положение о Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по содержанию и текущему обслуживанию теплых остановок, расположенных на территории городского округа «город Якутск», утвержденное Постановлением Окружной администрации города Якутска от 30.11.2022 №385п

⁸ Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- ст. 8, ст. 24, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заказчиком МКУ «Главстрой» выбран *неверный способ* определения поставщика для *одноименных видов товаров, работ (услуг) (дробление) контрактов* на выполнение строительно-монтажных работ по наружным сетям электроснабжения для подключения теплых остановок на 2 и 4 контракта;

- п.2 ч.1 ст. 33 допущены нарушения при составлении МКУ «Главстрой» технических заданий к контрактам, в результате не были учтены отдельные требования законодательства о доступности сооружений для инвалидов, информативности для пассажиров и т.д. (отсутствовали указатели, не было требований о том, что пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное пространство размерами не менее 1,5 x 1,5 м, отсутствуют параметры (размеры) панорамных окон (высота не менее 1500 мм, длина не менее 2000 мм); *отсутствует* требование о необходимости наличия в теплой остановке аптечки для оказания первой медицинской помощи; *отсутствуют* требования об обеспечении наличия автоинформатора, сообщающего о прибытии автобуса);

- ч. 7.1. ст. 94 подрядчиками по 2 контрактам оформлены документы по приобретению и установке теплых остановок *до предоставления* обеспечения гарантийных обязательств;

- ч. 1 ст. 95 *допущено необоснованное внесение изменений* в муниципальный контракт от 11.05.2022 № П-01/2022 с ИП Ефремов А.Н. в виде заключения дополнительного соглашения от 26.10.2022 № 2, *которым были изменены сроки поставки с 31.08.2022 до 10.12.2022;*

10.7. В нарушение ст. 309 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 6.1.5 и 6.2.9 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» приняты и оплачены выполненные работы по сооружениям, *несоответствующим* условиям технического задания и/или акту приема-передачи оборудования: *общие недостатки* по всем 28 теплым остановкам (другой тип замка входной двери, нет наружного силового штепсельного разъема), узкие входные двери (17 остановок), *различные физические препятствия* на линии движения к пандусу (урны, скамейки, поребрики по 8 остановкам), отсутствует пандус по 1 остановке, *отсутствуют* голосовые автоинформаторы (25 остановок), *установлены кондиционеры другого производителя* (3 остановки); *недостача 17 мест* на скамейках (3 остановки), *недостача 54 светильников* уличных; *окна без форточек и с другими недостатками* (11 остановок), *двери без замка с дистанционным открыванием* (8 остановок), *отсутствие досок, являющихся декоративными элементами* внешней отделки (2 остановки), *ненадлежащее покрытие площадки ожидания* (3 остановки), *другие недостатки* (8 остановок), *несоответствие* технических характеристик компьютера, установленного в теплой остановке «Жорницкого» (вместо процессора Intel Core i5 установлен Intel Core i3);

10.8. В бухгалтерском учете МАУ «ЦУОП» *не отражены* факты хозяйственной жизни на общую сумму 17 273,8 тыс. рублей, то есть акты о приеме-передаче 8 объектов нефинансовых активов. В ходе проверки данное нарушение устранено.

10.11. Отдельные недостатки:

- налоговые риски для МУП «ЯПАК» - так затраты МУП «ЯПАК» в сумме 1 317,1 тыс. рублей за январь-февраль 2022 г. по 14 теплым остановкам были осуществлены до их принятия 17.03.2022 на баланс МУП «ЯПАК» в качестве основных средств, что не соответствует пп. 2 п. 1 ст. 253 Налогового кодекса РФ;

- *недостаточно добросовестная работа* МУП «ЯПАК» с ресурсоснабжающей организацией в лице ПАО «ДЭК «Якутскэнергообит» - приняты и оплачены расходы за 1 квартал 2022 г. на сумму 2 061,3 тыс. рублей по *плановой максимальной мощности энергопринимающих устройств, без учета фактических показаний приборов учета*, несмотря на то, что в каждом из 14 теплых остановок были установлены данные приборы учета. Это привело к существенному кратному завышению расходов на электроотопление

теплых остановок. Для сравнения: за декабрь 2022 г. фактически по показаниям приборов учета потребление составило 29 006 кВт*ч, что в 3,6 раза ниже планового объема;

10.12. Проверка своевременности и обоснованности учета муниципального имущества, приобретенного (созданного) в рамках реализации Программы установила:

10.12.1. Теплые остановки, приобретенные в 2021-2022 годах, приняты от подрядчиков приемочной комиссией по актам приема-передачи оборудования, созданной приказом МКУ «Главстрой». При этом по решению приемочной комиссии ответственность за сохранность оборудования и его комплектацию была возложена на МУП «ЯПАК» как на эксплуатирующую организацию до закрепления на праве хозяйственного ведения, что *противоречит* п. 2 ст. 11 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». По 14 теплым остановкам ответственность за сохранность оборудования возложена на МУП «ЯПАК» как на эксплуатирующую организацию с 14.10.2021 и 15.10.2021, то есть до закрепления на праве хозяйственного ведения (11.03.2022).

Оборудование 28 теплых остановок передано от МУП «ЯПАК» к МАУ «ЦУОП» по актам приемки-передачи от 20.01.2023, которые были подписаны с стороны МАУ «ЦУОП» *без проверки* полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов; *без контроля* наличия/отсутствия внешних повреждений; наличия/отсутствия необходимых документов (копий документов) на оборудование; *без проверки* соответствия/несоответствия индивидуальных характеристик, *без проверки* комплектности и целостности, а также работоспособности оборудования;

10.12.2. За 2 года из 28 теплых остановок только 7 были сданы МУП «ЯПАК» в аренду на условиях возмещения платы за электроэнергию. Оплата составила 27,2 тыс. рублей или 0,6% от всего объема затрат 4 863,6 тыс. рублей, при этом только расходы на оценку имущества для сдачи в аренду составили 130,0 тыс. рублей, задолженность арендатора на 31.12.2022 – 64,5 тыс. рублей. Такая не привлекательность для малого бизнеса обусловлена малой площадью помещения под размещение торгового объекта;

10.13. Анализ достоверности и полноты достижения целевых показателей (индикаторов) Программы установил:

В нарушение п. 5.1 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденного постановлением Окружной администрации города Якутска от 29.01.2016 №11п:

- в Муниципальную программу не внесены изменения в части приведения значений целевых показателей (индикаторов) в соответствии с фактическими значениями за 2021, 2022 годы;

- в Муниципальную программу *не внесены изменения* в части приведения значений целевых показателей (индикаторов) в соответствии с:

- решением Якутской городской Думы от 07.09.2022 №РЯГД-39-2 «О бюджете ГО «город Якутск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», согласно которому утверждены бюджетные ассигнования на 2022 год по мероприятию «Содержание теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» 547,41 тыс. рублей;
- решением Якутской городской Думы от 21.12.2022 №РЯГД-44-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», согласно которому по Подпрограмме предусмотрено в 2023 г. содержание теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» 2 476,17 тыс. рублей;

- в подпрограмму «Развитие транспортной сети городского округа «город Якутск» Муниципальной программы *не внесены изменения* в части приведения значений целевых показателей (индикаторов) в соответствии с фактическими значениями за 2022 год – установка 7 теплых остановок в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

- в условиях снижения бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы *существуют риски неисполнения индикатора Программы по количеству установленных теплых остановок в ГО «город Якутск» 10 ед. за 2023 г.*, как следствие, не достижение стратегических целей развития города Якутска. Так, решением Якутской городской Думы от 21.12.2022 №РЯГД-44-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по Подпрограмме предусмотрено в 2023 г. на приобретение и установку теплых автобусных остановок в городском округе «город Якутск» 7 755,5 тыс. рублей (2 теплые остановки);

- в нарушение п. 4.7. Методических указаний по разработке и реализации ведомственных целевых и муниципальных программ городского округа «город Якутск», утвержденных постановлением Окружной администрации г. Якутска от 29 января 2016 г. №12п, *показатель (индикатора) «Количество установленных теплых остановок в ГО «город Якутск» не отвечает требованию адекватность* - целью социального проекта «Теплые автобусные остановки» Окружной администрации города Якутска является комфортное и безопасное использования общественного транспорта в условиях экстремальных перепадов температур. При этом индикатор по количеству установленных теплых остановок *не учитывает* ввод в эксплуатацию и функционирование теплой остановки.

10.14.1. В нарушение п. 1 распоряжения Окружной администрации г. Якутска от 02.04.2021 №664р ДГиТИ ОА г. Якутска *не обеспечило и не организовало обустройство и эксплуатацию* 14 ед. теплых автобусных остановок общей стоимостью 23 484,5 тыс. рублей в срок не позднее 15 октября 2021 года, фактически их эксплуатация началась в январе 2022 г. Так, теплые павильоны автобусные в количестве 14 ед. общей стоимостью 23 484,5 тыс. рублей были приняты МКУ «Главстрой» *не готовые к эксплуатации* – не было готово к эксплуатации электроотопление, так как на момент приемки (09.09.2021 и 30.09.2021) отсутствовали техприсоединение остановок, не разработано ПСД для подключения павильонов к электроснабжению, не проведены СМР для подключения павильонов к электроснабжению. Эти работы организованы МКУ «Главстрой» в 4 квартале 2021 г. По данным МУП «ЯПАК» снабжение электроэнергией данных 14 остановок началось с января 2022 г. В связи с несвоевременной организацией МКУ «Главстрой» работ по техприсоединению остановок, разработке ПСД для подключения павильонов к электроснабжению, по проведению СМР для подключения павильонов к электроснабжению *теплые павильоны автобусные в количестве 14 ед. общей стоимостью 23484,5 тыс. рублей с октября по декабрь 2021 г. не эксплуатировались.*

10.14.2. В нарушение п. 1 распоряжения Окружной администрации г. Якутска от 15.03.2022 №427р ДГиТИ ОА г. Якутска *не обеспечило и не организовало обустройство и эксплуатацию* 2 ед. теплых автобусных остановок общей стоимостью 3 685,2 тыс. рублей в срок не позднее 15 октября 2022 года:

- теплая остановка «2-я дамба», Хатын-Юряхское шоссе, 6 км., в сторону ул. Курнатовского» стоимостью 1 820,2 тыс. рублей принята приемочной комиссией по акту от 09.12.2022 б/н;

- теплая остановка «Жорницкого», ул. Жорницкого, в сторону ул. Лермонтова» стоимостью 1 865,0 тыс. рублей принята приемочной комиссией от 23.12.2022 б/н.

10.15. Анализ сообщений и обращений граждан установил: *позднее открытие теплых остановок в 2021 году нашло свое подтверждение в жалобах граждан*, в 2021 году поступило 158 ед. сообщений, в т.ч. жалобы на закрытые остановки в количестве 66 ед. или 41,8%. В 2022 году поступило 109 ед. сообщений, в т.ч. жалобы на закрытые остановки в количестве 40 ед. или 36,7%, уменьшение по сравнению с 2021 г. на 26 ед. За истекший период 2023 г. жалобы на закрытые остановки (27 ед. или 48,2%) стали преобладать, однако данный вопрос был купирован в результате срочных мер предпринятых Окружной администрацией г. Якутска в январе-феврале т.г., когда все 28 теплых остановок были открыты, что также подтверждается итогами контрольных осмотров.

В адрес Окружной администрации города Якутска поступило 89 обращений граждан по вопросу работы теплых остановок. В 2022 году наблюдается рост обращений граждан до 48 ед., что в 2 раза больше показателя в 2021 году (24 ед.). Существенно выросли вопросы благоустройства остановок – с 4 ед. (2021г.) до 15 ед. (2022г.), установки теплых остановок – с 14 ед. (2021г.) до 20 ед. (2022г.), переноса теплых остановок – с 6 ед. (2021г.) до 13 ед. (2022г.). Таким образом, востребованными у населения остаются вопросы установки теплых остановок (например, рынок Маньыаттаах, мкр. «Прометей», Ильменская 57/1, с. Тулагино и т.д.).

11. Предложения (рекомендации):

11.1. Направить информационные письма с приложением отчета в адрес: Председателя Якутской городской Думы (Семенов А.Н.), Главы городского округа «город Якутск» (Григорьев Е.Н.);

11.2. Направить представления для устранения выявленных нарушений (недостатков) в адрес Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска (Архипова С.В.), МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск» (Варламов А.М.), МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания» городского округа «город Якутск» (Сергучев И.Л.), МАУ «Центр управления общественными пространствами» городского округа «город Якутск» (Обутов В.Г.);

11.3. Направить информационное письмо по фактам нарушений в сфере закупок в Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (Жондоров В.А.);

11.4. Направить обращение в Следственный отдел по г. Якутску Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) (Литвинов В.В.) для правовой оценки признаков недостачи имущества.

Аудитор Контрольно - счетной
палаты города Якутска

С.И. Федотов