Мониторинг реализации муниципальной программы

-18293,52

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы
Отчетный период: 3 квартал 2022 года
Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации города Якутска

№	Наименование мероприятий (строка, объектов), направления расходов	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	2. Расходы на финансовое обеспечение программы (тыс.руб)																% фактического освоения от кассового плана	Причины неполного освоения средств согласно кассовому плану	3. Достижение показателей (индикаторов)						4. Пояснительная информация							
			Всего	Уточненный годовой план				Всего	Кассовый план на 01.10.2022				Всего	Фактическое освоение на 01.10.2022						Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Порядок расчета <2>	План на 01.10.2022г.	Значение на конец отчетного периода	% выполнения	Информация по заключенным муниципальным контрактам/договорам/соглашениям					Акты выполненных товаров, работ и услуг	Степень реализации (выполнение в полном объеме /	Причины невыполнения, отклонения сроков, объемов	Меры, направленные на недопущение отклонений/
				ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ									Номер, дата, наименование контрагента контракта/договора/соглашения	Стоимость контракта/договора/соглашения	Предмет контракта/договора/соглашения	Сроки оплаты	Сроки выполнения работ, услуг				
1	2	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	22.00	23	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Всего по программе	-	**705 115,24**	**236 955,00**	**150 045,00**	**318 115,24**	**0,00**	**410 721,68**	**147 706,39**	**100 630,73**	**162 384,56**	**0,00**	**378 209,17**	**117 768,96**	**100 630,73**	**159 809,47**	**0,00**	**92,08**	-	-					**100,00**									
1	**Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных пространств**	-	**18 299,70**	**0,00**	**0,00**	**18 299,70**	**0,00**	**9 131,31**	**0,00**	**0,00**	**9 131,31**	**0,00**	**6 806,22**	**0,00**	**0,00**	**6 806,22**	**0,00**	**74,54**	-	-															
1.1	**Разработка ПСД благоустройства общественных пространств**	-	**6 932,82**	**0,00**	**0,00**	**6 932,82**	**0,00**	**6 806,22**	**0,00**	**0,00**	**6 806,22**	**0,00**	**6 806,22**	**0,00**	**0,00**	**6 806,22**	**0,00**	**100,00**	-																
1.1.1	Разработка ПСД по объекту "Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева"	МКУ "Гзаострой"	**6 932,82**	0,00	0,00	**6 932,82**	0,00	**6 806,22**	0,00	0,00	**6 806,22**	0,00	**6 806,22**	0,00	0,00	**6 806,22**	0,00	**100,00**		Разработка проектно-сметной документации общественных пространств	шт.	Количество проектно-сметной документации строительства скверов, благоустройство территорий	0	0		ООО "Стандартпроект", №НСД-02/2022 от 21.02.2022 г.	6 400 000,00	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева"	в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	13.07.2022				
1.2	**Благоустройство общественных пространств**	-	**11 366,88**	**0,00**	**0,00**	**11 366,88**	**0,00**	**2 325,09**	**0,00**	**0,00**	**2 325,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**																	
1.2.1	Обустройство общественного пространства со скульптурной композицией и реализация проекта "Летопись города Якутска"	МКУ "Гзаострой"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!		Количество общественных пространств	шт.	Расчет показателя осуществляется путем суммирования количества строительства общественных пространств	0	0								
1.2.2	Благоустройство парка «Парк Победы» по ул. Автострада 50 лет Октября в г. Якутске	МКУ "Гзаострой"	**9 225,81**	0,00	0,00	9 225,81	0,00	**184,02**	0,00	0,00	184,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	Подрядной организацией не представлен счёт на оплату.	Количество общественных пространств	шт.	Расчет показателя осуществляется путем суммирования количества строительства общественных пространств	0	0								
																										ООО "Вертикаль" №ОБ-01/2022 от 20.09.2022 г.	7 665 220,34	Выполнение работ по обустройству аллеи «Витрина» на территории парка «Парк Победы» по ул. Автострада 50 лет Октября в г. Якутске	в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	в течение 25 календарных дней с момента заключения муниципального контракта				
																										МБУ "ГлавАПУ" ГО "г. Якутск" №7/2022 от 23.09.2022 г.	184 017,46	Изготовление топографической съемки (Парк Победы по адресу ул. Автострада 50 лет Октября)	в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	30.09.2022				
1.2.3	Ремонтные работы сквера им. Героя России А.А. Рыжикова	МКУ "Гзаострой"	**2 141,07**	0,00	0,00	2 141,07	0,00	**2 141,07**	0,00	0,00	2 141,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	По объекту "Ремонтные работы сквера им. Героя России А.А. Рыжикова" планируется заключение дополнительного соглашения, оплата в полном объеме после заключения доп соглашения.	Количество общественных пространств	шт.	Расчет показателя осуществляется путем суммирования количества строительства общественных пространств	0	0		ООО "Ампер" №Р-17/2022 от 29.07.2022 г.	2 141 070,00	Ремонтные работы сквера им. Героя России А.А. Рыжикова	в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	30.09.2022				
2	**Задача 2. Обеспечение формирования единого облика городского округа**	-	**5 921,41**	**0,00**	**0,00**	**5 921,41**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**100,00**																	
2.1	**ОМ: Обеспечение единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств**	-	**5 921,41**	**0,00**	**0,00**	**5 921,41**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**0,00**	**3 507,14**	**0,00**	**100,00**																	
2.1.1	Праздничное и световое оформление	МКУ "АДГ"	**5 515,34**	0,00	0,00	5 515,34	0,00	**3 101,06**	0,00	0,00	3 101,06	0,00	**3 101,06**	0,00	0,00	3 101,06	0,00	**100,00**		Количество праздничного оформления ГО "город Якутск"	шт.	Расчет показателя осуществляется путем подсчета праздничных мероприятий, (установленных законом дня, посвящаемые выдающимся событиями, традиционным датам и по протоколам совещания по организации и проведении праздничных мероприятий)	1	1	100,00	Общество с ограниченной ответственностью "СалдИнтерМедиа" от 18.02.2022 № 2022.197436	52 000,00	Оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу брандмауэра на фасаде Окружной администрация города Якутска к праздничным мероприятиям 23 февраля и 8 марта	поэтапно	11.03.2022	Акт от 25.02.2022 № б/н	полностью			
																										Индивидуальный предприниматель Евсьянов Алексей Алексеевич	101 000.00	оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу баннеров к 390-летию со дня основания города Якутска	поэтапно	28.11.2022				
2.1.2	Проверка сметной стоимости "Архитектурно-художественная подсветка проекта Ленина города Якутска"	ДГТИ	**316,08**	0,00	0,00	316,08	0,00	**316,08**	0,00	0,00	316,08	0,00	**316,08**	0,00	0,00	316,08	0,00	**100,00**								Государственное автономное учреждение «Региональный центр Республики Саха (Якутия) по ценообразованию в строительстве» от 23.03.2022 № 14-1-экспертиза	316 076,00	Оказание услуг по проверке сметной стоимости объекта	Предоплата 100%	не более 30 рабочих дней со дня оплаты				
2.1.3	Разработка логотипа к юбилейным мероприятиям, посвященных 390-летию со дня основания города Якутска в городском округе "Город Якутск"	ДГТИ	**90,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	**90,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	**90,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	**100,00**								Лукин Василий Егорович от 17.02.2022 № 05/2022	90 000,00	На разработку логотипа к юбилейным мероприятиям, посвященных 390-летию со дня основания города Якутска в городском округе "Город Якутск"	25.02.2022	25.02.2022	Акт от 25.02.2022 № б/н	полностью			
2.1.4	Проведение форумов и фестивалей для обеспечения единого архитектурно-художественного стиля в оформлении открытых городских пространств	ДГТИ	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	-																
3	**Задача 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий**	-	**680 894,12**	**236 955,00**	**150 045,00**	**293 894,12**	**0,00**	**398 083,23**	**147 706,39**	**100 630,73**	**149 746,11**	**0,00**	**367 895,80**	**117 768,96**	**100 630,73**	**149 496,11**	**0,00**	**92,42**																	
3.1	**Разработка ПСД благоустройства дворовых территорий**	-	**2 991,97**	**0,00**	**0,00**	**2 991,97**	**0,00**	**987,73**	**0,00**	**0,00**	**987,73**	**0,00**	**737,73**	**0,00**	**0,00**	**737,73**	**0,00**	**74,69**																	
3.1.1	Разработка ПСД дворовых территорий	МКУ "Гзаострой"	**2 991,97**	0,00	0,00	2 991,97	0,00	**987,73**	0,00	0,00	987,73	0,00	**737,73**	0,00	0,00	737,73	0,00	**74,69**	Перенос на октябрь заключения договора на экспертизу сметной документации	Разработка проектно сметной документации дворовых территорий	шт.	Количество разработанных проектно-сметной документации дворовых территорий	0	0								
																										МБУ "ГлавАПУ" ГО "г. Якутск" 5/2022 от 04.04.2022	128 513,46	Изготовление топографической съемки дворовой территории (Мишиарт ул. 50 лет Советской Армии, д. 23)	в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	15.04.2022				
																										ГАУ "РЦЦ" 14-1-602/22 от 29.04.2022	40 147,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				

																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-603/22 от 29.04.2022	40 193,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-604/22 от 29.04.2022	40 043,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-605/22 от 29.04.2022	40 247,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-608/22 от 04.05.2022	40 201,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-609/22 от 04.05.2022	40 363,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-610/22 от 04.05.2022	24 000,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-611/22 от 04.05.2022	40 235,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-612/22 от 04.05.2022	24 000,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-613/22 от 04.05.2022	40 461,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-614/22 от 04.05.2022	37 851,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-615/22 от 04.05.2022	40 067,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-616/22 от 04.05.2022	40 014,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-617/22 от 04.05.2022	40 565,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-620/22 от 04.05.2022	40 366,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
																											ГАУ "РЦЦ" 14-1-621/22 от 04.05.2022	40 461,00	Оказание услуг по экспертизе сметной документации	5 банковских дней с момента подписания контракта	не более 30 р.д. с даты подтв. оплаты стоимости услуг				
3.2	**Благоустройство дворовых территорий**	-	**677 902,15**	**236 955,00**	**150 045,00**	**290 902,15**	**0,00**	**397 095,50**	**147 706,39**	**100 630,73**	**148 758,38**	**0,00**	**367 158,08**	**117 768,96**	**100 630,73**	**148 758,38**	**0,00**	**92,46**																	
3.2.1	Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	МКУ "Главстрой"	**8 500,00**	0,00	0,00	8 500,00	0,00	**7 380,54**	0,00	0,00	7 380,54	0,00	**7 380,54**	0,00	0,00	7 380,54	0,00	**100,00**		Количество спортивных площадок	шт.	Расчет показателя осуществляется путем суммирования количества спортивных площадок	0	0		ИП Ефремов А.Н. №С-08/2022 от 11.05.2022 г.	8 500 000,00	Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	31.08.2022				
3.2.2	Благоустройство дворовых территорий	МКУ "Главстрой"	**669 402,15**	236 955,00	150 045,00	282 402,15	0,00	**389 714,96**	147 706,39	100 630,73	141 377,84	0,00	**359 777,53**	117 768,96	100 630,73	141 377,84	0,00	**92,32**	На сумму 29 937,43 тыс. руб. заявка на оплату расходов сформирована от 30.09.2022 г. В данный момент находятся на исполнении.	Благоустройство дворовых территорий	шт.	Количество благоустроенных дворовых территорий	0	0											
																											ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАТРАССТРОЙ" №С-02/2021 от 31.05.2021 г.	55 523 120,08 руб. Сумма оплаты на 2021 г. - 54 689 962,47 руб., на 2022 г. - 833 157,61 руб.	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа "город Якутск"	не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и выставления счета Заказчику на оплату работ	31.05.2022				
																											ООО "СахаКапитал", №С-01/2022 от 14.05.2022 г.	172 168 808,00	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа	не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	31.10.2022				
																											Общество с ограниченной ответственностью "Книг-95", №С-04/2022 от 18.03.2022 г.	165 358 921,76	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа	не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	31.10.2022				
																											ООО "Основа" №С-07/2022 от 16.04.2022 г.	90 000 000,00	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа	не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	31.10.2022				

																										ООО "Основа" №С-06/2022 от 16.04.2022 г.	78 888 888,88	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа	не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	31.10.2022				
																										ООО "Основа" №С-09/2022 от 19.07.2022 г.	87 518 467,67	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа	не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	31.10.2022				
																										ООО "Основа" №С-10/2022 от 19.07.2022 г.	69 490 402,68	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского округа	не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке	31.10.2022				

Начальник **С. В. Архипова**

Исполнитель **М.Е.Бережнова** Тел.: 42-80-16